Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Базис Z"**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-34 Р-34 «Кызылорда-Павлодар»-Жайрем-Каражал-Атасу» км 40-53 (ресайклирование и устройство автопавильона)**

СПРАВКА от "19" июля 2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25-05-20/05	14.03.2019г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	33 894 637,73								3 538 027,23	
В том числе:										
В текущем месяце июль 2019 г.	33 021 587,50	29 483 560,27							3 538 027,23	33 021 587,50
Выдача аванс										
Удержание аванса	10 168 391,32									9 906 476,25
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	1 694 731,89									1 651 079,38
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	567 482,65									
Итого к оплате:	**21 464 031,87**									**21 464 031,87**

Заказчик:
Директор КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Айдос С.Э. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Базис Z"

Гогуля И. _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Карагандинский областной филиал АО "Национальная Компания "ҚазАвтоЖол" Республика Казахстан,100017, г.Караганда, ул.Ерубаева,д.50А** — **030941002991**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Базис-Z",100700, Республика Казахстан, Карагандинская область, Каражал г., ул Айтеке Би дом 2** — **180740027130**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №25-05-20/05 от 14.03.2019г.

Номер документа	Дата составления
4	19.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт участки автомобильной дороги республиканского значенияР-34 (Кызылорда-Павлодар-Жайрем-Каражал-Атасу) км 40-53(ресайклирование и устроиство автопавильона)			шт	1	33 021 587,50	33 021 587,50	3 538 027,23
				Итого	1	x	33 021 587,50	3 538 027,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Гогуля И.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Айдос С.Ә
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.07.2019

М.П.

31	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	67,5									
				49 986,98								
	Земляное полотно. Укрепление обочин											
32	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ПСП)	м3 грунта	49335	1524093,17	33 013,33	1019872,08						
33	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ПСП)	м3 грунта	12408,5	474635,53	8 303,35	317610,19						
34	Планировка откосов и обочин	м2 спланированной площади	239200	18807189,85	160 064,62	12585141,26						
35	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	12408,5	1399683,01	8 303,35	936620,97						
36	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	12408,5		8 303,35							
37	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	74750	36674412,94	50 020,20	24541288,25						
38	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	7475		5 002,02							
39	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(обратная надвижка ПСП)	м3 грунта	49335	1524093,33	33 013,33	1019872,19						
				60 404 107,82		40 420 404,93						
	Дорожная одежда.Разметка проезжей части на ремонтируемых участках											
40	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	13	1518841,66	8,7	1016358,20						
41	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м (краевая), сплошная	км линии	26		17,40							
42	Эмаль для дорож,ной разметки	кг	1228,5		822,07							
43	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	546		365,36							
				1 518 841,66		1 016 358,20						
	ВСЕГО			408 800 000,00		271 933 257,62		33 894 637,73				33 021 587,50

Заказчик:
Заместитель директора КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Кулмахан Е.М.

Работы принял:
Гл. специалист ОЭиБД

_____ Куатов Н.

И.о. директора
РГП "НИКТА" КАД МИИР РК

_____ Рассолов А.Ю.

Подрядчик:
Директор ТОО "Базис Z""

_____ Гогуля И.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО Базис Z""
Договор № 25-05-20/05 от 14.03.2019г.

АКТ выполненных работ №2

На Средний ремонт а/д А-17 "Кызылорда-Павлодар"-Жайрем-Каражал-Атасу км 40-53.

за период с "21" июня 2019г. по "19"июля 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость (тенге)	Количество	Стоимость 2019 года (тенге)	Выполнение				
							с начала строительства		%	за отчетный период	
							объем	сумма		объем	сумма
1	2	3	4	6	4	6	7	9	10	11	13
	.Дорожная одежда.										
	Устройство дорожной одежды на пучинистых участках,с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством выравнивающего слоя										
1	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка при ликвидации пучин	м3 конструкции	25	115834,34	25	115834,34	25	115834,34	100	8,75	40542,02
2	Покрытия и основания щебеночные. Разборка (киркование существующего основания при ликвидации пучин)	м3	75	37281,01	75	37281,01	75	37281,01	100	26,25	13048,35
3	Разборка пучинистых мест	м3 грунта	200	61542,45	200	61542,45	200	61542,45	100	70	21539,86
4	Ликвидация пучин естесственным щебнем. Устройство	м2 основания или покрытия	200	229570,59	200	229570,59	200	229570,59	100	70	80349,71
5	Щебень естесственный	м3	244		244		244		100	85,4	
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2 основания	300	161236,80	300	161236,80	300	161236,80	100	105	56432,88
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	56,7		56,7		56,7		100	19,85	
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,5		4,5		4,5		100	1,58	
9	Основания. Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя при ликвидации пучин	т	0,15	19404,11	0,15	19404,11	0,15	19404,11	100	0,05	6791,44
10	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1545		0,1545		0,1545		100	0,05	
11	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона(Устройтво покрытия из холодного м/з а/б Н=5см)	т смеси	35,64	718284,92	35,64	718284,92	35,64	718284,92	100	12,47	251399,72
12	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	35,9964		35,9964		35,9964		100	12,60	
				1 343 154,21		1 343 154,21		1 343 154,21			470 103,97
	.Дорожная одежда.										
	Устройство основания методом холодного ресайклирования и устройство а/б покрытия.										
13	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	91000	24520139,28	60 894,15	16408055,58	28 000,00	7544658,24	46,0	28 000,00	7544658,24

14	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %	м2 покрытия и основания	91000	81272182,17	60 894,15	54384621,04	28 000,00	25006825,28	46,0	28 000,00	25006825,28
15	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0204, 1127-0301-0207	м2 покрытия и основания	91000		60 894,15		28 000,00		46,0	28 000,00	
16	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	10400		6 959,33		3 200,00		46,0	3 200,00	
17	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85(14кг на 1м2	т	1456		974,31		448,00		46,0	448,00	
				105 792 321,45		70 792 676,62		32 551 483,52			32 551 483,52
18	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	63,7	8240235,08	42,63	5514089,20					
19	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	65,611		43,90						
20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	91000	228413371,42	60 894,15	152846574,46					
21	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	91000		60 894,15						
22	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	13195		8 829,65						
				236 653 606,51		158 360 663,67					
	Обстановка пути. Устройство перильного ограждения км 53										
23	Перильное ограждение. Устройство	м	134	1982699,39							
24	Перильное ограждение	т	3,5376								
				1 982 699,39							
	Устройство автопавильонов										
25	Остановочный павильон	шт	1	912794,91							
26	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,2								
27	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2								
28	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	33	142487,07							
29	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,485								
				1 055 281,98							
	Заделка деформационных швов паклями на мосту км 53										
30	Заделка швов паклями на мостах км53	м	45	49986,98							