Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница №4" города Усть-Каменогорска управления здравоохранения ВКО**

ВКО, г. Усть-Каменогорск, Серикбаева, 1/4 БИН 140840015573 ИИК KZ5596504F0007607146 АО "ForteBank" БИК IRTYKZKA

Подрядчик: **ТОО "ОблШығысЖол"**

ВКО,Глубоквский район, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный, 26/2 БИН/ИИН 080240021886 ИИК KZ32821C0YVB10000001 БИК KINCKZKA

Объект : **Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск" УЗ ВКО по пр. Шакарима, 149. Блок А, 2 этаж**

Договор подряда №259/159 от 07.08.2020 года

Доп.соглашение №1 от 16.09.2020 года

Доп.соглашение №2 от 28.10.2020 года

Доп.соглашение №3 от 26.11.2020 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 25 декабря 2020 года

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	всего	оборудование	всего	оборудование
1 Акт № 2	564 779 182	452 615 415	564 779 182	452 615 415
2 НДС 12%	67 773 501,84		67 773 501,84	
3 **Итого:**	**632 552 683,84**		**632 552 683,84**	
4 **Всего к оплате:**	**632 552 683,84**		**632 552 683,84**	

Заказчик:

Главный врач

КГП на ПХВ "Городская больница №4" города Усть-Каменогорска управления здравоохранения ВКО

_____ **С.А. Попов**

Тех.надзор:

Эксперт ТОО "UK Teh Consulting"

_____ **М.Ж. Жанузаков**

Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

_____ **Ж.Б. Казанов**

Авторский надзор: **ТОО "ИНСОН"** _____

Форма 2В

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница №4" города Усть-Каменогорска управления здравоохранения ВКО**

Подрядчик: **ТОО "ОблШығысЖол"**

Объект : **"Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск" УЗ ВКО по пр. Шакарима, 149. Блок А, 2 этаж**

Договор подряда №259/159 от 07.08.2020 года

Доп.соглашение №1 от 16.09.2020 года

Доп.соглашение №2 от 28.10.2020 года

Доп.соглашение №3 от 26.11.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 2 от 25 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 1 Полы										
	1.1 Тип 1-2-й этаж 83,2 м2										
1	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**83,2**	936,5	37,94	77917	3157	38075	25936	112161
					440,93	19,66	36685	1636	–	8308	
2	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;**	**м2 стяжки**	**166,4**	126,09	6,42	20982	1068	19007	980	23719
					5,45	3,25	907	541	–	1757	
3	1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**83,2**	1774,3	108,28	147622	9009	66809	49552	212948
					863,03	16,96	71804	1411	–	15774	

4 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	83,2	936,5	37,94	77917	3157	38075	25936	112161
				440,93	19,66	36685	1636	–	8308	
5 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	249,6	126,09	6,41	31471	1601	28510	1470	35576
				5,45	3,25	1360	812	–	2635	
6 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	83,2	788	28	65562	2330	20213	29942	103144
				517,06	14,68	43019	1221	–	7640	
7 2929-1000-0000 (пл)	Линолеум К=1,150;	м2	95,68	7000		669760		669760	–	723341
				–		–		–	53581	
8 2910-1000-0000 (пл)	Сварочный шнур для спайки швов	м	116,48	1050		122304		122304	–	132088
				–		–		–	9784	
9 2910-1100-0000 (пл)	Плинтус двухкомпозиционный для линолеума с заводом на стену	м	104,3	1926		200882		200882	–	216953
				–		–		–	16071	
1.2 Тип 2-2-й этаж-514,3 м2										
10 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	514,3	1243,51	38,01	639537	19546	328024	204450	911506
				567,7	19,67	291967	10116	–	67519	
11 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	2057,2	171,24	6,42	352266	13201	327646	12257	393685
				5,55	3,25	11419	6691	–	29162	

12 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная клеящей мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	514,3	1630,23	54,78	838429	28172	560470	171636	1090870
				485,68	7,41	249787	3813	–	80805	
13 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	514,3	788	28	405269	14398	124949	185082	637579
				517,06	14,67	265922	7545	–	47228	
14 2929-1000-0000 (пл)	Линолеум К=1,150;	м2	591,445	7000		4140115		4140115	–	4471324
				–		–		–	331209	
15 2910-1000-0000 (пл)	Сварочный шнур для спайки швов	м	720,02	1050		756021		756021	–	816503
				–		–		–	60482	
16 2910-1100-0000 (пл)	Плинтус двухкомпозиционный для линолеума с заводом на стену	м	642,875	1926		1238177		1238177	–	1337231
1.3 Тип 3-2й этаж-225,59 м2				–		–		–	99054	
17 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	225,59	936,5	37,94	211265	8559	103238	70323	304115
				440,92	19,67	99468	4437	–	22527	
18 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	902,36	126,09	6,42	113780	5790	103072	5315	128623
				5,45	3,25	4918	2935	–	9528	
19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	225,59	936,5	37,94	211265	8559	103238	70323	304115
				440,92	19,67	99468	4437	–	22527	

20 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	225,59	788	27,99	177766	6315	54808	81184	279666
				517,06	14,67	116643	3310	–	20716	
21 2929-1000-0000 (пл)	Линолеум К=1,150;	м2	259,4285	7000		1816000		1816000	–	1961280
				–		–		–	145280	
22 2910-1000-0000 (пл)	Сварочный шнур для спайки швов	м	315,826	1050		331617		331617	–	358146
				–		–		–	26529	
23 2910-1100-0000 (пл)	Плинтус двухкомпозиционный для линолеума с заводом на стену	м	281,9875	1926		543108		543108	–	586557
1.4 Тип 4-2й этаж-86,25м2				–		–		–	43449	
24 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	86,25	936,51	37,95	80774	3273	39471	26887	116274
				440,93	19,66	38030	1696	–	8613	
25 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	86,25	788	27,99	67965	2414	20955	31039	106924
				517,06	14,68	44596	1266	–	7920	
26 2929-1000-0000 (пл)	Линолеум К=1,150;	м2	99,1875	7000		694313		694313	–	749858
				–		–		–	55545	
27 2910-1000-0000 (пл)	Сварочный шнур для спайки швов	м	120,75	1050		126788		126788	–	136931
				–		–		–	10143	
28 2910-1100-0000 (пл)	Плинтус двухкомпозиционный для линолеума с заводом на стену	м	107,8125	1926		207647		207647	–	224259
				–		–		–	16612	

		Итого по разделу 1					**16 587 537**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 412 678				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					130 549				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 503				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 823 292				
		- накладные расходы, тенге					992 312				
		в т.ч. зарплата, тенге					89 308				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 228 706				
	Раздел 2 Перегородки										
29	1110-0401-0105	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %**	**м2 перегородок**	**1170**	6887,18	94,82	8058002	110940	2933621	3281436	12246593
					4284,99	43,17	5013441	50504	–	907155	
30	2910-0000-0000 (пл)	**Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,300;**	**м2**	**1521**	6250		9506250		9506250	–	10266750
					–		–		–	760500	
		Итого по разделу 2					**22 513 343**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 013 441				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					110 940				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 504				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 439 871				
		- накладные расходы, тенге					3 281 436				
		в т.ч. зарплата, тенге					295 329				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 667 655				
	Раздел 3 Отделка помещений										
31	1115-0108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство потолков типа Армстронг НР = 80 %**	**м2**	**880,21**	1876,29	187,14	1651530	164724	–	905326	2761404
					1689,15	96,5	1486806	84941	–	204548	

32	2915-0000-0000 (пл)	Потолки подвесные с комплектующими К=1,100;	м2	968,231	1300		1258700		1258700	–	1359396
					–		–		–	100696	
33	1110-0404-0103	Стены. С оконным или дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов - декоративных ,влагостойких НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	3950	1950,28	18,8	7703610	74250	2287171	3481293	12079695
					1352,45	7,64	5342189	30176	–	894792	
34	2910-0000-0000 (пл)	Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;	м2	4345	6250		27156250		27156250	–	29328750
					–		–		–	2172500	
		Итого по разделу 3					**45 529 245**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 828 995				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					238 974				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					115 117				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					30 702 121				
		- накладные расходы, тенге					4 386 619				
		в т.ч. зарплата, тенге					394 796				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 372 536				
	Раздел 4 Окна										
35	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых-ОК-1 НР = 90 % К=13,000;	м2 проемов	21,06	35271,89	228,02	742826	4802	703333	24041	828216
					1647,25	114,39	34691	2409	–	61349	

36	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-Ок-2,ОК-3,Ок-4 НР = 90 %**								
			м2 проемов	**147,2688**	35880,76	227,2	5284116	33459	5027418	155705	5875007
					1515,86	115,75	223239	17047	–	435186	
37	1110-0501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %**	**п/м**	**82,23**	4879,84	12,79	401269	1052	375167	16586	451283
					304,63	6,63	25050	545	–	33428	
38	1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %**	**м**	**82,23**	1633,64	6,91	134334	568	85959	27612	174902
					581,38	1,58	47807	130	–	12956	
39	1110-0405-0101	**Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу НР = 90 %**	**м откоса**	**312,6**	685,75	6,26	214364	1956	57311	101047	340644
					496,15	2,68	155097	839	–	25233	
40	2910-0000-0000 (пл)	**Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;**	**м2**	**343,86**	6250		2149125		2149125	–	2321055
					–		–		–	171930	

Итого по разделу 4 **9 991 107**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 485 884
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 41 837
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 20 970
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 398 313
- накладные расходы, тенге 324 991

	в т.ч. зарплата, тенге					29 249				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					740 082				
Раздел 5 Двери и витражи										
5.1 Двери										
41 1110-0501-0202	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**	**м2 проемов**	**6,3**	28055,24	233,49	176748	1471	168339	4986	196273
				1101,27	120	6938	756	–	14539	
42 2109-0404-0103	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**2**	5677		11354		11354	–	12262
				–		–		–	908	
43 1110-0501-0201	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**	**м2 проемов**	**158,13**	1962,59	231,25	310345	36568	74748	140832	487271
				1258,64	115,76	199029	18305	–	36094	
44 2109-0202-0302	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1,47**	29340		43130		43130	–	46580
				–		–		–	3450	
45 2109-0202-0303	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**38,64**	26281		1015498		1015498	–	1096738
				–		–		–	81240	

46	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	13,23	25111		332219		332219	–	358797
					–		–		–	26578	
47	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	14,7	24691		362958		362958	–	391995
					–		–		–	29037	
48	2109-0202-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	90,09	23775		2141890		2141890	–	2313241
					–		–		–	171351	
49	1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 90 %	м2	5,502	54202,29	43,8	298221	241	291036	4569	327013
					1262,09	19,45	6944	107	–	24223	
50	1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу НР = 90 %	м откоса	92	685,73	6,25	63087	575	16866	29739	100252
					496,15	2,68	45646	247	–	7426	
51	2910-0000-0000 (пл)	Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;	м2	101,2	6250		632500		632500	–	683100

5.2 Витражи				–		–		–	50600	
52 1109-0403-0104	**Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж НР = 69 %**	**м2**	**2,94**	8431,29	1648,3	24788	4846	130	10486	38096
				6738,78	440,48	19812	1295	–	2822	
53 2109-0304-0207	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом-противопожарные**	**м2**	**2,94**	80301		236085		236085	–	254972
				–		–		–	18887	

Итого по разделу 5	**6 306 590**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	278 369
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 701
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 326 753
- накладные расходы, тенге	190 612
в т.ч. зарплата, тенге	17 155
- сметная прибыль (8 %), тенге	467 155
Итого по смете	**100 927 822**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 019 367
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	566 001
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	260 804
- материалы, изделия и конструкции, тенге	69 690 350
- накладные расходы, тенге	9 175 970
в т.ч. зарплата, тенге	825 837
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 476 134

Локальная смета № 2-1-2 Отопление

Раздел 1 Отопление

1.1 Трубопроводы

1 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	370	1727,11	24,37	639029	9016	437367	101805	800101
				520,66	10,1	192646	3737	–	59267	
2 1116-0602-0201	Клапаны диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	54	775,8	2,91	41893	157	3764	19708	66529
				703,19	0,83	37972	45	–	4928	
3 2305-1314-0302	Клапан запорно-регулирующий радиаторный, DN 20, Tmax 120 °C, PN 10, ГОСТ 30815-2002	шт.	54	5829		314766		314766	–	339947
				–		–		–	25181	
4 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	54	2773,26	105,54	149756	5699	16088	66873	233959
				2369,8	19,06	127969	1029	–	17330	
5 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	10149		548046		548046	–	591890
				–		–		–	43844	
6 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	91	537		48867		48867	–	52776
				–		–		–	3909	
1.2 Отопительные приборы										
7 1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	66,64	1339,11	113,64	89238	7573	19340	46722	146837

				935,25	58,39	62325	3891	–	10877	
8	2305-1001-1150	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	10	11797		117970		117970	–	127408
					–		–		–	9438	
9	2977-7777-0101 (пл)СТПРАЙС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	13	25829		335777		335777	–	362639
					–		–		–	26862	
10	2977-7777-0201 (пл)СТПРАЙС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	11	31946		351406		351406	–	379518
					–		–		–	28112	
11	2977-7777-0301 (пл)СТПРАЙС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	12	35344		424128		424128	–	458058

				–		–		–	33930	
12	2977-7777-0401 (пл)СТПРАЙС	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**10**	56414		564140		564140	–	609271
					–		–		–	45131	
	1.3 Тепловая изоляция и окраска трубопроводов										
13	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**43,35**	105,97	3,02	4594	131	1990	1237	6297
					57,05	0,37	2473	16	–	466	
14	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;**	**м2**	**86,7**	88,71	2,16	7691	187	4613	1452	9874
					33,34	0,37	2891	32	–	731	

Итого по разделу 1	**4 185 104**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	426 276
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 750
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 188 262
- накладные расходы, тенге	237 797
в т.ч. зарплата, тенге	21 402
- сметная прибыль (8 %), тенге	310 006

Итого по смете	**4 185 104**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	426 276
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 750
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 188 262
- накладные расходы, тенге	237 797
в т.ч. зарплата, тенге	21 402

- сметная прибыль (8 %), тенге 310 006

Локальная смета № 2-1-3 Водоснабжение и Канализация.

Раздел 1 Водопровод В1

1	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %**								
			шт.	1	2702	103	2702	103	298	1203	4217
					2301	19	2301	19	–	312	
2	2304-0905-1001	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**								
			шт.	1	812		812		812	–	877
					–		–		–	65	
3	1117-0201-0103	**Смесители. Установка НР = 72 %**	шт.	34	1223,97	0,15	41615	5	1102	20999	67623
					1191,41	–	40508	–	–	5009	
4	2303-0102-3319	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**								
			шт.	34	9372		318648		318648	–	344140
					–		–		–	25492	
5	1116-0501-0212	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 % К=5,000;**	м подводок	4	837,75	–	3351	–	1588	914	4606
					440,75	–	1763	–	–	341	
6	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %**								
			шт.	42	2701,14	102,45	113448	4303	12513	50497	177061

				2300,76	18,5	96632	777	–	13116	
7	2304-0902-0103	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**42**	10149		426258		426258	–	460359
					–		–		–	34101	
8	1116-0501-0202	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**130**	1953,08	20,47	253901	2661	1414	129525	414100
					1921,74	0,22	249826	29	–	30674	
9	2301-0602-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные**	**м**	**130**	167		21710		21710	–	23447
					–		–		–	1737	
10	1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %**	**м трубопровода**	**130**	109,58	1,25	14246	163	53	7273	23241
					107,92	–	14030	–	–	1722	
11	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=14,000;**	**кг**	**49,42**	537		26539		26539	–	28662
					–		–		–	2123	

Итого по разделу 1	**1 548 333**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	405 060
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	825
- материалы, изделия и конструкции, тенге	810 935
- накладные расходы, тенге	210 411
в т.ч. зарплата, тенге	18 937

	- сметная прибыль (8 %), тенге					114 692				
	Раздел 2 Водопровод горячей воды									
12 1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %**									
		шт.	**55**	2701,13	102,45	148562	5635	16385	66127	231864
				2300,76	18,51	126542	1018	–	17175	
13 2304-0902-0103	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**55**	10149		558195		558195	–	602851
				–		–		–	44656	
14 1116-0501-0202	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**115,5**	1953,09	20,48	225582	2366	1256	115078	367913
				1921,73	0,23	221960	26	–	27253	
15 2301-0602-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные**	**м**	**115,5**	167		19289		19289	–	20832
				–		–		–	1543	
16 1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %**	**м трубопровода**	**115,5**	109,58	1,26	12657	145	47	6462	20649
				107,92	–	12465	–	–	1530	
17 2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=14,000;**	**кг**	**49,42**	537		26539		26539	–	28662
				–		–		–	2123	

	Итого по разделу 2					**1 272 771**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					360 967				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 146				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 044				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					621 711				
	- накладные расходы, тенге					187 667				
	в т.ч. зарплата, тенге					16 890				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					94 280				
Раздел 3 Бытовая канализация К-1										
18 1117-0301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %**	**комплект**	**23**	4487,43	232,09	103211	5338	12261	45832	160966
				3722,26	121,7	85612	2799	–	11923	
19 2303-0102-0302	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**23**	20732		476836		476836	–	514983
				–		–		–	38147	
20 1117-0101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %**	**комплект**	**34**	3653,15	116,56	124207	3963	7401	59570	198479
				3318,91	60,85	112843	2069	–	14702	
21 2303-0102-3219	**Умывальник керамический ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**34**	16125		548250		548250	–	592110
				–		–		–	43860	
22 2303-0102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**34**	1100		37400		37400	–	40392
				–		–		–	2992	

23	2302-1104-2101	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм	шт.	50	446		22300		22300	–	24084
					–		–		–	1784	
24	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	12	707		8484		8484	–	9163
					–		–		–	679	
25	2302-0403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	50	303		15150		15150	–	16362
					–		–		–	1212	
26	1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	15	7684,6	191,13	115269	2867	70	59002	188213
					7488,8	98,93	112332	1484	–	13942	
27	2910-1000-0000 (пл)	Кабина душевая	шт	15	113796		1706940		1706940	–	1843495
					–		–		–	136555	
28	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	430	1036,96	1,78	445894	765	973	230393	730390
					1032,92	0,64	444156	274	–	54103	
29	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К=1,040;	м	447,2	307		137290		137290	–	148273
					–		–		–	10983	

30	1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**165**	999,81	4,33	164969	714	827	84845	269799
					990,47	1,45	163428	240	–	19985	
31	2301-0506-0109	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 К=1,040;**	**м**	**171,6**	921		158044		158044	–	170688
					–		–		–	12644	

Итого по разделу 3	**4 907 397**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	918 371
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 647
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 866
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 132 226
- накладные расходы, тенге	479 642
в т.ч. зарплата, тенге	43 168
- сметная прибыль (8 %), тенге	363 511
Итого по смете	**7 728 501**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 684 398
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 028
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 735
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 564 872
- накладные расходы, тенге	877 720
в т.ч. зарплата, тенге	78 995
- сметная прибыль (8 %), тенге	572 483

Локальная смета № 2-1-4 Электроосвещение

Раздел 1 Электрооборудование

1.1 ЩО-1-1 шт

1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	13187	962	13187	962	9149	1781	16165
					3076	360	3076	360	–	1197	
2	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781		5781		5781	–	6243
					–		–		–	462	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	15	2822,6	20,2	42339	303	20166	11337	57970
					1458	–	21870	–	–	4294	
4	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	3856		38560		38560	–	41645
					–		–		–	3085	
5	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	519		2595		2595	–	2803
					–		–		–	208	
6	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5206	110	5206	110	2180	1530	7275
					2916	36	2916	36	–	539	
7	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1602		1602		1602	–	1730

				–		–		–	128	
1.3 ЩО-2-1 шт										
8 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	13187	962	13187	962	9149	1781	16165
				3076	360	3076	360	–	1197	
9 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781		5781		5781	–	6243
				–		–		–	462	
10 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2822,62	20,23	36694	263	17477	9826	50242
				1458	–	18954	–	–	3722	
11 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3870		3870		3870	–	4180
				–		–		–	310	
12 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3856		30848		30848	–	33316
				–		–		–	2468	
13 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	519		2076		2076	–	2242
				–		–		–	166	

14 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5206	110	5206	110	2180	1530	7275
				2916	36	2916	36	–	539	
15 2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1602		1602		1602	–	1730
				–		–		–	128	
1.6 Розетки и выключатели										
16 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	191	1164,4	17,19	222401	3283	19363	103980	352491
				1045,84	4,31	199755	824	–	26110	
17 2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	132	525		69300		69300	–	74844
				–		–		–	5544	
18 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	37	393		14541		14541	–	15704
				–		–		–	1163	

19	2307-0220-0503	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013**	**шт.**	**21**	340		7140		7140	–	7711
					–		–		–	571	
20	2307-0220-0801	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016**	**шт.**	**1**	1377		1377		1377	–	1487
					–		–		–	110	
21	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**2**	2824	20,5	5648	41	2691	1512	7733
					1458	–	2916	–	–	573	
22	2307-0204-0606	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2**	546		1092		1092	–	1179
					–		–		–	87	

Итого по разделу 1	**716 373**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	255 479
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 034
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 616
- материалы, изделия и конструкции, тенге	268 520
- накладные расходы, тенге	133 277
в т.ч. зарплата, тенге	11 995
- сметная прибыль (8 %), тенге	53 063

Раздел 2 Светотехника

23	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	140	2433,36	1038,64	340670	145409	18699	144317	523786
					1261,16	727,34	176562	101827	–	38799	
24	2307-0106-0847	Светильник офисный светодиодный встраиваемый типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	140	30923		4329220		4329220	–	4675558
					–		–		–	346338	
25	2910-1200-0000 (пл)	Светильник прикроватный мощность 18 Вт с одной розеткой	шь	15	25385		380775		380775	–	411237
					–		–		–	30462	
26	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	22228		44456		44456	–	48012
					–		–		–	3556	
27	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	22	520,59	3,23	11453	71	216	5801	18634
					507,55	1,09	11166	24	–	1380	
28	2307-0206-0117	Переключатели кулачковые модели ПКП25-13 /О, положений "0-1", 25 А, 3Р/400 В	шт.	4	4724		18896		18896	–	20408
					–		–		–	1512	

29	2307-0218-1802	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**11**	964		10604		10604	–	11452
					–		–		–	848	
		Итого по разделу 2					**5 709 087**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					187 728				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					145 480				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					101 851				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 802 866				
		- накладные расходы, тенге					150 118				
		в т.ч. зарплата, тенге					13 511				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					422 895				
	Раздел 3 Провода и кабели										
30	1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**2521**	343,94	150,72	867079	379964	114007	260319	1217590
					148	51,19	373108	129051	–	90192	
31	2306-0144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**1,22706**	177810		218184		218184	–	235639
					–		–		–	17455	
32	2306-0144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**1,20564**	276391		333228		333228	–	359886
					–		–		–	26658	

33	2306-0144-0505	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	км	**0,0204**	432248		8818		8818	–	9523
					–		–		–	705	
34	2306-0145-0904	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	км	**0,11832**	1155301		136695		136695	–	147631
					–		–		–	10936	
		Итого по разделу 3					**1 970 269**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					373 108				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					379 964				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					129 051				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					810 932				
		- накладные расходы, тенге					260 319				
		в т.ч. зарплата, тенге					23 429				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					145 946				
	Раздел 4 Электромонтажные изделия										
35	1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %**	шт.	**845**	765,42	–	646784	–	9231	330507	1055474
					754,5	–	637553	–	–	78183	
36	2306-1707-0202	**Коробка для разводки проводов КМ-208(У-196), степень защиты IP44**	шт.	**220**	183		40260		40260	–	43481
					–		–		–	3221	
37	2308-0306-0106	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209(У-197)-примен., степень защиты IP44**	шт.	**450**	121		54450		54450	–	58806
					–		–		–	4356	

38	2307-0202-0604	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	175	47		8225		8225	–	8883
					–		–		–	658	
39	1310-0904-0301	Трубка (канал) полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %	м канала	2285	185	67,33	422728	153852	–	176551	647221
					117,67	31,38	268876	71694	–	47942	
40	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	1727,88	24		41469		41469	–	44787
					–		–		–	3318	
41	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	108,12	59		6379		6379	–	6889
					–		–		–	510	
42	2306-1710-0115	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм К=1,020;	м	35,7	667		23812		23812	–	25717
					–		–		–	1905	
43	2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;	м	127,5	129		16448		16448	–	17764
					–		–		–	1316	
44	2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;	м	255	73		18615		18615	–	20104
					–		–		–	1489	
45	2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	3500	2		7000		7000	–	7560

				–		–		–	560	
46	2404-0207-0719	**Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2125**	43		91375	91375	–	98685
					–		–	–	7310	

Итого по разделу 4 **2 035 371**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 906 429
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 153 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 71 694
- материалы, изделия и конструкции, тенге 317 264
- накладные расходы, тенге 507 058
  - в т.ч. зарплата, тенге 45 635
- сметная прибыль (8 %), тенге 150 768

Итого по смете **10 431 100**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 722 744
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 685 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 304 212
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 199 582
- накладные расходы, тенге 1 050 772
  - в т.ч. зарплата, тенге 94 570
- сметная прибыль (8 %), тенге 772 672

Локальная смета № 2-1-5 Силовое электрооборудование

Раздел 1 Электрооборудование

1	1308-0304-0204	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %**	**шт.**	**1**	22404	2624	22404	2624	15166	2932	27363
					4614	1042	4614	1042	–	2027	
2	5108-0401-0816 (об)	**Пункт распределительный ПР 8501-089 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	355341		355341		–	–	355341
					–		–		355341	–	

3 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5206,5	110	10413	220	4361	3061	14552
				2916	36	5832	72	–	1078	
4 2307-0201-1001	Выключатель автоматический в литом корпусе 3Р-100А .ВА5735-3Р100А(примен)	шт.	1	30599		30599		30599	–	33047
				–		–		–	2448	
5 2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611		6611		6611	–	7140
				–		–		–	529	
6 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	15	2822,6	20,2	42339	303	20166	11337	57970
				1458	–	21870	–	–	4294	
7 2307-0204-1024	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 10А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	7488		59904		59904	–	64696
				–		–		–	4792	
8 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	519		519		519	–	561
				–		–		–	42	
9 2307-0204-0902	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	2437		14622		14622	–	15792
				–		–		–	1170	

10	2106-0902-1201	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	515		1030		1030	–	1112
					–		–		–	82	
11	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,255	52496		13386		13386	–	14457
					–		–		–	1071	
12	1308-0305-1101	Щиток лабораторный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	8377	172	8377	172	2053	3227	12532
					6152	72	6152	72	–	928	
13	2308-0504-0501	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	10913		10913		10913	–	11786
					–		–		–	873	
14	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2822	20	8466	60	4032	2267	11592
					1458	–	4374	–	–	859	
15	2307-0204-1025	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7488		7488		7488	–	8087
					–		–		–	599	
16	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	519		519		519	–	561

				–		–		–	42	
17	2307-0204-0606	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	546		546		546	–	590
					–		–		–	44	
18	1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**2**	5206,5	110	10413	220	4361	3061	14552
					2916	36	5832	72	–	1078	
19	2307-0204-1028	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	7488		7488		7488	–	8087
					–		–		–	599	
20	2307-0201-1001	**Выключатель автоматический в литом корпусе 3Р-100А .ВА5735-3Р100А(примен)**	**шт.**	**1**	30599		30599		30599	–	33047
					–		–		–	2448	

Итого по разделу 1 **692 865**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 48 674
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 258
- материалы, изделия и конструкции, тенге 234 363
- оборудование, тенге 355 341
- накладные расходы, тенге 25 885
  в т.ч. зарплата, тенге 2 330
- сметная прибыль (8 %), тенге 25 003

Раздел 2 Провода и кабели

21	1308-0201-0902	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**33**	481,73	214,52	15897	7079	1492	5046	22618

				222	72,94	7326	2407	–	1675	
22 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	584	343,94	150,72	200861	88020	26409	60304	282058
				148	51,19	86432	29895	–	20893	
23 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,26214	206752		54198		54198	–	58534
				–		–		–	4336	
24 2306-0145-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,24174	365167		88275		88275	–	95337
				–		–		–	7062	
25 2306-0145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408	516977		21093		21093	–	22780
				–		–		–	1687	
26 2306-0145-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0459	1902762		87337		87337	–	94324
				–		–		–	6987	
27 2306-0145-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0051	2993729		15268		15268	–	16489

				–		–		–	1221	
28 2306-0128-0304	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,98**	272093		266651		266651	–	287983
				–		–		–	21332	
	Итого по разделу 2					**880 123**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					93 758				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					95 099				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 302				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					560 723				
	- накладные расходы, тенге					65 350				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 882				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					65 193				
Раздел 3 Электромонтажные изделия										
29 1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %**	**шт.**	**65**	765,43	–	49753	–	710	25424	81191
				754,51	–	49043	–	–	6014	
30 2307-0202-0525	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**65**	290		18850		18850	–	20358
				–		–		–	1508	
31 1310-0904-0301	**Трубка (канал) полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %**	**м канала**	**650**	185	67,33	120251	43765	–	50223	184112
				117,67	31,38	76486	20394	–	13638	
32 2301-0504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;**	**м**	**381,48**	24		9156		9156	–	9888
				–		–		–	732	

33	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	57,12	91		5198		5198	–	5614
					–		–		–	416	
34	2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;	м	127,5	129		16448		16448	–	17764
					–		–		–	1316	
35	2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;	м	96,9	73		7074		7074	–	7640
					–		–		–	566	
36	2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	500	2		1000		1000	–	1080
					–		–		–	80	
37	2404-0207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	500	43		21500		21500	–	23220
					–		–		–	1720	
38	1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	36	261,94	32,86	9430	1183	3604	2628	13023
					128,97	11,86	4643	427	–	965	
39	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,0153	52496		803		803	–	867
					–		–		–	64	

40	2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,0153	85015		1301		1301	–	1405
					–		–		–	104	
41	2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,0153	338546		5180		5180	–	5594
					–		–		–	414	
42	2306-0902-0315	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,0153	847260		12963		12963	–	14000
					–		–		–	1037	
43	1308-0301-1401	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме НР = 72 %	шт.	48	1434,27	30,08	68845	1444	3174	33376	110399
					1338,06	3,23	64227	155	–	8178	
44	2306-1702-1004	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,24	10519		2525		2525	–	2727
					–		–		–	202	
45	2306-1702-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,24	7842		1882		1882	–	2033
					–		–		–	151	

	Итого по разделу 3	**500 915**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	194 399
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 392
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 976
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	111 368
	- накладные расходы, тенге	111 651
	в т.ч. зарплата, тенге	10 049
	- сметная прибыль (8 %), тенге	37 105
	Итого по смете	**2 073 903**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	336 831
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	145 090
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 536
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	906 454
	- оборудование, тенге	355 341
	- накладные расходы, тенге	202 886
	в т.ч. зарплата, тенге	18 261
	- сметная прибыль (8 %), тенге	127 301

Локальная смета № 2-1-6 Видеонаблюдение

Раздел 1 Система видеонаблюдения

1 1310-1001-0102	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 72 %**	**камера**	**6**	5415,33	10,17	32492	61	–	16812	53248
				5405,17	–	32431	–	–	3944	
2 2308-0501-2109	**IP видеокамера модели EDN3240, типа EverFocus с ИК- подсветкой дальностью до 30м.**	**шт.**	**6**	59090		354540		354540	–	382903
				–		–		–	28363	
3 1334-0118-0105	**ВидеоРегистратор 32 канальный. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**1**	25968	–	25968	–	–	13462	42584
				25968	–	25968	–	–	3154	
4 2308-0502-0415	**Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus**	**шт.**	**1**	340362		340362		340362	–	367591

				–		–		–	27229	
5 2308-0505-0702	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти10000 ГБ кстм=4;	шт.	2	173148		346296		346296	–	374000
				–		–		–	27704	
6 2308-0505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884		65884		65884	–	71155
				–		–		–	5271	
7 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	19545	2064	19545	2064	1560	8591	30387
				15921	651	15921	651	–	2251	
8 2308-0306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	85257		85257		85257	–	92078
				–		–		–	6821	
9 1310-0302-0101	Коммутатор управления и наблюдения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	45413	6688	45413	6688	316	21001	71727
				38409	2102	38409	2102	–	5313	
10 2308-0102-0401	Ethernet-коммутатор доступа - MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	115890		115890		115890	–	125161
				–		–		–	9271	
11 1310-0410-0101	Блок резонаторных фильтров приема. Монтаж оборудования НР = 72 %	блок	1	28549	3847	28549	3847	4287	11212	42942
				20415	1214	20415	1214	–	3181	

12	2308-0505-1101	Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701(фильтр сетевой для шкафов 19"-примен)	шт.	1	29496		29496		29496	–	31856
					–		–		–	2360	
13	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	13686	1571	13686	1571	275	6391	21683
					11840	488	11840	488	–	1606	
14	2305-1207-1304	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 600 мм	шт.	1	35989		35989		35989	–	38868
					–		–		–	2879	
15	1391-0809-072609050304-01	Элементы крепления приборов, устройств и кабельной продукции (изготовление и установка): полка или мост длиной до 1 п.м. НР = 72 %	шт.	3	2631,67	–	7895	–	–	4093	12947
					2631,67	–	7895	–	–	959	
16	2306-1710-2597	Полка перфорированная для кабельного лотка шириной 300 мм(примен)	шт.	3	4239		12717		12717	–	13734
					–		–		–	1017	
17	1310-0906-0603	Монтаж разъемов НР = 72 %	разъем	45	296,11	–	13325	–	–	6908	21852
					296,11	–	13325	–	–	1619	
18	2307-0216-0801	Разъем RI -45 под витую пару UTR	шт.	45	642		28890		28890	–	31201
					–		–		–	2311	
19	2307-0208-0828	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-11610, 16 А, 400 В/АС-3, 1НО-кабель Defender HDMI 06 PRO(ver.1.3)1.8m-примен	шт.	1	3538		3538		3538	–	3821
					–		–		–	283	

20 1311-0101-0101	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**17**	1393,41	162,65	23688	2765	9975	6458	32558
				644	88,82	10948	1510	–	2412	
21 2307-0208-0808	**Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 400 В/АС-3, 1НО-Устройство для подключения видеокамер PoE-сплиттер тип шнур**	**шт.**	**17**	2504		42568		42568	–	45973
				–		–		–	3405	
	Итого по разделу 1					**1 908 269**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					177 152				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 996				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 965				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 477 840				
	- накладные расходы, тенге					94 928				
	в т.ч. зарплата, тенге					8 544				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					141 353				
Раздел 2 Кабельные изделия и провода										
22 1310-0603-0505	**Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог НР = 72 %**	**м кабеля**	**459**	206,8	–	94920	–	25657	35906	141292
				150,9	–	69263	–	–	10466	
23 2306-0409-0201	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный 4*2*0,52 K=1,030;**	**км**	**0,47277**	172235		81428		81428	–	87942
				–		–		–	6514	

	Итого по разделу 2					**229 234**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					69 263				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					107 085				
	- накладные расходы, тенге					35 906				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 232				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					16 980				
Раздел 3 Монтажные изделия										
24 1310-0904-0301	**Трубка (канал) полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %**	**м канала**	**405**	185	67,33	74925	27269	–	31292	114714
				117,67	31,38	47656	12707	–	8497	
25 2301-0504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;**	**м**	**25,5**	24		612		612	–	661
				–		–		–	49	
26 2306-1710-0104	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;**	**м**	**311,1**	73		22710		22710	–	24527
				–		–		–	1817	
27 2306-1710-0108	**Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;**	**м**	**76,5**	129		9869		9869	–	10659
				–		–		–	790	
28 1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %**	**шт.**	**17**	765,47	–	13013	–	186	6650	21236
				754,53	–	12827	–	–	1573	
29 2307-0202-0525	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**17**	290		4930		4930	–	5324

				–		–		–	394	
30 2113-0211-0602	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	**шт.**	**495**	2		990		990	–	1069
				–		–		–	79	
31 2404-0201-0648	**Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017**	**100 шт.**	**0,3**	3574		1072		1072	–	1158
				–		–		–	86	
	Итого по разделу 3					**179 348**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					60 483				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 269				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 707				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					40 369				
	- накладные расходы, тенге					37 942				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 415				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					13 285				
	Итого по смете					**2 316 851**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					306 898				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 265				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 672				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 625 294				
	- накладные расходы, тенге					168 776				
	в т.ч. зарплата, тенге					15 191				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					171 618				
Локальная смета № 2-1-7 Демонтажные работы										
1 1146-0401-0104	**Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %**	**м3**	**24,4**	12864,14	3548,93	313885	86594	–	139356	489500
				9315,2	1702,01	227291	41529	–	36259	
2 1146-0401-0104	**Стены кирпичные. Разборка под проемы НР = 72 %**	**м3**	**1,5**	12864,67	3549,33	19297	5324	–	8567	30093
				9315,33	1702	13973	2553	–	2229	

3 1212-0104-0507	Потолки Очистка вручную от краски известковой с лесов НР = 72 %	м2	508	217,77	–	110627	–	–	57349	181414
				217,77	–	110627	–	–	13438	
4 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1469	184,59	–	271157	–	–	140568	444663
				184,59	–	271157	–	–	32938	
5 1212-0104-0507	Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов НР = 72 %	м2	1469	217,77	–	319904	–	–	165838	524601
				217,77	–	319904	–	–	38859	
6 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	617,3	898,67	32,98	554746	20356	–	282737	904482
				865,69	17,84	534390	11014	–	66999	
7 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	668,28	121,09	2,98	80922	1989	–	41477	132191
				118,11	1,61	78933	1076	–	9792	
8 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1285,58	2011,5	633,73	2585944	814713	–	1122446	4005061
				1377,77	306,46	1771231	393981	–	296671	
9 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	1325	148,08	–	196211	–	–	101716	321761
				148,08	–	196211	–	–	23834	
10 1206-0101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %	шт.	84	5055,27	122,5	424643	10290	–	217359	693362
				4932,77	58,76	414353	4936	–	51360	

11 1206-0101-0102	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %	шт.	74	4071,22	106,15	301270	7855	–	154097	491796
				3965,07	51,89	293415	3840	–	36429	
12 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	47,9875	1041,81	–	49994	–	–	25917	81984
				1041,81	–	49994	–	–	6073	
13 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	261,84	527,12	21,3	138022	5576	–	70224	224906
				505,83	11,52	132446	3017	–	16660	
14 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	200,23	390,74	–	78237	–	–	40558	128299
				390,74	–	78237	–	–	9504	
15 1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	1753	45,34	–	79484	–	–	41205	130344
				45,34	–	79484	–	–	9655	
16 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м	127	767,15	5,43	97428	689	7620	46338	155267
				701,72	2,11	89119	268	–	11501	
17 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м	224	445,96	3,18	99895	713	7802	47516	159204
				407,95	1,24	91380	278	–	11793	
18 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м	34	1044,56	7,32	35515	249	–	18352	58176
				1037,24	3,97	35266	135	–	4309	

19	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м	80	840,28	3,66	67222	293	–	34778	110160
					836,61	1,99	66929	159	–	8160	
20	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	комплект	11	641,55	5,91	7057	65	–	3643	11556
					635,64	3,18	6992	35	–	856	
21	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	2	678,5	92,5	1357	185	–	657	2175
					586	48	1172	96	–	161	
22	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	комплект	6	797,67	6,67	4786	40	–	2472	7839
					791	3,67	4746	22	–	581	
23	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м	174,6	767,16	5,44	133947	949	10476	63706	213465
					701,73	2,11	122522	368	–	15812	
24	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м	647	445,96	3,18	288535	2058	22535	137243	459840
					407,95	1,24	263942	802	–	34062	
25	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт	76	1213,99	51,29	92263	3898	–	46902	150298
					1162,7	27,75	88365	2109	–	11133	
26	1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	узел	1	9067	631	9067	631	–	4517	14671
					8436	278	8436	278	–	1087	

27	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	камера	2	23437,5	1222	46875	2444	–	23429	75928
					22215,5	381,5	44431	763	–	5624	
28	1120-1601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	вентилятор	10	3427,3	449,5	34273	4495	–	16441	54771
					2977,8	193,7	29778	1937	–	4057	
29	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м2 поверхности воздуховодов	273,2	743,05	16,62	203002	4541	–	103885	331438
					726,43	7,08	198461	1935	–	24551	
30	1207-0101-1501	Решетки вентиляционные. Снятие НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт	45	247,42	–	11134	–	–	5772	18258
					247,42	–	11134	–	–	1352	
31	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования.Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шкаф	5	7799	2027	38995	10135	–	17197	60687
					5772	862,8	28860	4314	–	4495	
32	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт	216	66,22	0,69	14304	148	–	7380	23419

				65,54	0,37	14156	80	–	1735	
33 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт	233	60,56	–	14111	–	–	7315	23140
				60,56	–	14111	–	–	1714	
34 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	4111	100,2	0,23	411905	941	–	213308	675230
				99,97	0,12	410964	509	–	50017	
35 1310-0902-1212	Коробка оконечная.Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт	489	90,53	–	44268	–	–	22949	72594
				90,53	–	44268	–	–	5377	
36 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт	186	888,53	0,53	165266	98	–	85623	270960
				888	–	165168	–	–	20071	
37 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1361	100,2	0,23	136367	312	–	70619	223545
				99,97	0,12	136055	169	–	16559	
38 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	м	1361	98,84	4,27	134527	5806	–	67566	218260
				94,58	1,19	128721	1615	–	16167	

39	1310-0701-0101	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**	**шт**	**1**	10806	1	10806	1	–	5601	17720
					10805	–	10805	–	–	1313	
40	1310-0902-1212	**Коробка оконечная. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**	**шт**	**14**	90,5	–	1267	–	–	657	2078
					90,5	–	1267	–	–	154	
41	4131-0104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**95**	659		62605		–	–	67613
					–		–		–	5008	
42	4131-0104-0602	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**	**т**	**95**	452		42940		–	–	46375
					–		–		–	3435	
43	4102-0101-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**95**	502		47690		–	–	51505
					–		–		–	3815	

Итого по смете	**12 360 629**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 588 694
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	991 388
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	477 818
- материалы, изделия и конструкции, тенге	48 433
- перевозка грузов, тенге	153 235

- накладные расходы, тенге	3 663 280
в т.ч. зарплата, тенге	329 695
- сметная прибыль (8 %), тенге	915 599

Локальная смета № 2-1-8 Пожарная сигнализация

Раздел 1 Аппаратура пожарной сигнализации и системы оповещения

1	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	25273,5	1,75	101094	7	863	51956	165294
					25056	–	100224	–	–	12244	
2	2308-0303-0107	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	2	27519		55038		55038	–	59441
					–		–		–	4403	
3	2308-0303-1201	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	2	23564		47128		47128	–	50898
					–		–		–	3770	
4	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	19545,5	2064,5	39091	4129	3120	17182	60775
					15921	651	31842	1302	–	4502	
5	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-24, исполнение 01	шт.	2	19116		38232		38232	–	41291
					–		–		–	3059	
6	2308-0303-0906	Блок речевого оповещения Рупор 200(примен)	шт.	1	2841		2841		2841	–	3068
					–		–		–	227	
7	1308-0105-0108	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-18, СК-18, С-20, СК-20. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	12005	–	24010	–	3290	10741	37531
					10360	–	20720	–	–	2780	

8	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6917		13834		13834	–	14941
					–		–		–	1107	
9	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	78	3029,49	1,76	236300	137	5283	119688	384467
					2960	–	230880	–	–	28479	
10	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	78	1887		147186		147186	–	158961
					–		–		–	11775	
11	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	12	1064		12768		12768	–	13789
					–		–		–	1021	
12	2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1575		14175		14175	–	15309
					–		–		–	1134	
13	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	759		6072		6072	–	6558
					–		–		–	486	
14	2308-0304-0637	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые(речевые) модели Призма-302-12-08 Д ГОСТ Р 54126-2010 (примен)	шт.	19	1216		23104		23104	–	24952
					–		–		–	1848	
15	1391-0809-067809040804-01	Резистор постоянный НР = 72 %	шт.	135	1152,27	–	155556	–	–	80640	255092
					1152,27	–	155556	–	–	18896	

16 2404-0207-3968	**Резисторы ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**135**	48		6480		6480	–	6998
				–		–		–	518	
17 1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %**	**шт.**	**15**	765,47	–	11482	–	164	5867	18737
				754,53	–	11318	–	–	1388	
18 2308-0306-0101	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**15**	154		2310		2310	–	2495
				–		–		–	185	
19 1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**3**	2822	20	8466	60	4032	2267	11592
				1458	–	4374	–	–	859	
20 2307-0204-0709	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**3**	479		1437		1437	–	1552
				–		–		–	115	
21 1310-0905-0601	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные НР = 72 %**	**объект**	**1**	888820	152448	888820	152448	–	418562	1411973
				736372	71040	736372	71040	–	104591	

Итого по разделу 1 **2 745 714**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 291 286
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 156 781
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 72 342
- материалы, изделия и конструкции, тенге 387 357
- накладные расходы, тенге 706 903
  в т.ч. зарплата, тенге 63 621
- сметная прибыль (8 %), тенге 203 387

Раздел 2 Кабельные изделия и провода

22 1308-0206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**	м	**1199**	91,08	0,84	109205	1013	22284	44758	166280
				71,65	0,36	85908	431	–	12317	
23 2306-0206-1701	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КПКЭВнг(А)-FRLS 1*2*1,5 ГОСТ 1508-78(примен) К=1,020;**	км	**0,33354**	236949		79032		79032	–	85355
				–		–		–	6323	
24 2306-0206-1702	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КПКЭВнг(А)-FRLS 2*2*0,5 ГОСТ 1508-78(примен) К=1,020;**	км	**0,82722**	290802		240557		240557	–	259802
				–		–		–	19245	
25 2306-0145-1503	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	км	**0,06222**	192955		12006		12006	–	12966
				–		–		–	960	

Итого по разделу 2	**524 403**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 908
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 013
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	431
- материалы, изделия и конструкции, тенге	353 879
- накладные расходы, тенге	44 758

	в т.ч. зарплата, тенге					4 028				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					38 845				
Раздел 3 Монтажные изделия										
26 1310-0904-0301	**Трубка и каналы полиэтиленовые. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %**	**м канала**	**1155**	185	67,33	213677	77768	–	89242	327153
				117,67	31,38	135909	36239	–	24234	
27 2301-0504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;**	**м**	**306**	24		7344		7344	–	7932
				–		–		–	588	
28 2306-1710-0104	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;**	**м**	**703,8**	73		51377		51377	–	55487
				–		–		–	4110	
29 2306-1710-0108	**Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;**	**м**	**127,5**	129		16448		16448	–	17764
				–		–		–	1316	
30 2306-1710-0111	**Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 60 мм К=1,020;**	**м**	**40,8**	315		12852		12852	–	13880
				–		–		–	1028	
31 2105-0307-0111	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 К=25,000;**	**кг**	**3,75**	320		1200		1200	–	1296
				–		–		–	96	
	Итого по разделу 3					**423 512**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					135 909				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				77 768			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				36 239			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				89 221			
	- накладные расходы, тенге				89 242			
	в т.ч. зарплата, тенге				8 032			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				31 372			
	Итого по смете				**3 693 629**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 513 103			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				235 562			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				109 012			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				830 457			
	- накладные расходы, тенге				840 903			
	в т.ч. зарплата, тенге				75 681			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				273 604			
Локальная смета № 2-1-9 Вентиляция								
1 5815-0000-0000 (пл) (об)	**Вентиляционное оборудование.**	**к-т**	**1**	140943488	140943488	–	–	140943488
				–	–	140943488	–	
2 2915-0000-0000 (пл)	**Вентиляционное оборудование. Монтаж и наладка оборудования**	**к-т**	**1**	13849533	13849533	13849533	–	14957496
				–	–	–	1107963	
	Итого по смете				**155 900 984**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 849 533			
	- оборудование, тенге				140 943 488			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				1 107 963			
Локальная смета № 2-1-10 Система "Мед.газы "								
1 5816-0000-0000 (пл) (об)	**Система Мед.газы**	**к-т**	**1**	296336586	296336586	–	–	296336586
				–	–	296336586	–	
2 2916-0000-0000 (пл)	**Система Мед.газы. Монтаж и наладка оборудования**	**к-т**	**1**	26274108	26274108	26274108	–	28376037
				–	–	–	2101929	

	Итого по смете					**324 712 623**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 274 108				
	- оборудование, тенге					296 336 586				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 101 929				
	Локальная смета № 2-1-11 Устройство лифта									
	Раздел 1 Фундаментная плита ФП-1 /л.38 АС/									
1	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %**	**м3**	**0,62**	21143,55	1393,55	13109	864	11247	868	15095
					1609,68	333,87	998	207	–	1118	
2	**1106-0101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %**	**м3**	**2,38**	29081,51	2143,7	69214	5102	58042	5296	80471
					2550,42	540,34	6070	1286	–	5961	
3	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10/**	**т**	**0,06404**	240026		15371		15371	–	16601
					–		–		–	1230	
4	**2105-0301-3002**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 /14/**	**т**	**0,11781**	239602		28228		28228	–	30486
					–		–		–	2258	
5	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8,12/**	**т**	**0,15584**	243102		37885		37885	–	40916
					–		–		–	3031	
	Итого по разделу 1					**183 569**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 068					

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 966				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 493				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					150 773				
	- накладные расходы, тенге					6 164				
	в т.ч. зарплата, тенге					555				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					13 598				
Раздел 2 Шахта лифта ШЛ-1 /л.39-41/										
6 1106-1301-0104	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 72 %**	**м3**	**28,94**	40090,01	4065,72	1160205	117662	732070	255488	1528948
				10728,16	1533,24	310473	44372	–	113255	
7 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8,12/**	**т**	**1,10566**	243102		268788		268788	–	290291
				–		–		–	21503	
8 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/**	**т**	**2,3684**	240026		568478		568478	–	613956
				–		–		–	45478	
	Итого по разделу 2					**2 433 195**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					310 473				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					117 662				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44 372				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 569 336				
	- накладные расходы, тенге					255 488				
	в т.ч. зарплата, тенге					22 994				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					180 236				
Раздел 3 Плита монолитная ПМ-1 /л.42/										
9 1106-1601-0504	**Перекрытия толщиной свыше 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование НР = 72 %**	**м2 конструкций**	**16**	1250,06	847,31	20001	13557	1238	6093	28182

				325,38	203,5	5206	3256	–	2088	
10 2102-0101-1001	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,52**	23732		83537		83537	–	90220
				–		–		–	6683	
11 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8,10/**	**т**	**0,09979**	243102		24259		24259	–	26200
				–		–		–	1941	
12 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/**	**т**	**0,2288**	240026		54918		54918	–	59311
				–		–		–	4393	
13 2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /16/**	**т**	**0,30351**	225164		68340		68340	–	73807
				–		–		–	5467	
14 1112-0101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 %**	**м3 утеплителя**	**0,64**	20435,94	2210,94	13079	1415	9596	1778	16046
				3231,25	628,13	2068	402	–	1189	

Итого по разделу 3 **293 766**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 274
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 14 972
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 658
- материалы, изделия и конструкции, тенге 241 888
- накладные расходы, тенге 7 871
  - в т.ч. зарплата, тенге 708
- сметная прибыль (8 %), тенге 21 761

Раздел 4 Плита монолитная ПМ-2 /л.44/

15 1106-1601-0504	**Перекрытия толщиной свыше 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование НР = 72 %**	**м2 конструкций**	**20,818**	1249,98	847,3	26022	17639	1610	7926	36664
				325,34	203,48	6773	4236	–	2716	
16 2102-0101-1001	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,58**	23732		108693		108693	–	117388
				–		–		–	8695	
17 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8,10/**	**т**	**0,10956**	243102		26634		26634	–	28765
				–		–		–	2131	
18 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/**	**т**	**0,29754**	240026		71417		71417	–	77130
				–		–		–	5713	
19 2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /16/**	**т**	**0,38879**	225164		87542		87542	–	94545
				–		–		–	7003	
20 1112-0101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 %**	**м3 утеплителя**	**0,83**	20436,14	2210,84	16962	1835	12445	2307	20811
				3231,33	628,92	2682	522	–	1542	

Итого по разделу 4 **375 303**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 455
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 19 474
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 758
- материалы, изделия и конструкции, тенге 308 341

	- накладные расходы, тенге					10 233				
	в т.ч. зарплата, тенге					921				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					27 800				
Раздел 5 Плита монолитная ПМ-3 /л.45/										
21 1106-1601-0504	**Перекрытия толщиной свыше 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование НР = 72 %**	**м2 конструкций**	**18,409**	1249,99	847,3	23011	15598	1424	7009	32422
				325,33	203,49	5989	3746	–	2402	
22 2102-0101-1001	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,05**	23732		96115		96115	–	103804
				–		–		–	7689	
23 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8,10/**	**т**	**0,10337**	243102		25129		25129	–	27139
				–		–		–	2010	
24 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/**	**т**	**0,26132**	240026		62724		62724	–	67742
				–		–		–	5018	
25 2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /16/**	**т**	**0,35146**	225164		79136		79136	–	85467
				–		–		–	6331	
	Итого по разделу 5					**316 574**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 989				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 598				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 746				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					264 528				

	- накладные расходы, тенге					7 009				
	в т.ч. зарплата, тенге					631				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					23 450				
Раздел 6 Плита монолитная ПМ-4 /л.46/										
26 1106-1601-0503	**Перекрытия толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование НР = 72 %**	**м2 конструкций**	**5,3**	1023,02	639,25	5422	3388	410	1755	7751
				306,42	153,58	1624	814	–	574	
27 2102-0101-1001	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,06**	23732		25156		25156	–	27168
				–		–		–	2012	
28 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8,10/**	**т**	**0,0329**	243102		7998		7998	–	8638
				–		–		–	640	
29 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10,12/**	**т**	**0,09195**	240026		22070		22070	–	23836
				–		–		–	1766	
	Итого по разделу 6					**67 393**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 624				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 388				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					814				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					55 634				
	- накладные расходы, тенге					1 755				
	в т.ч. зарплата, тенге					158				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 992				

Раздел 7 Закладные детали /л.37/

30 1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг /СК1,МК1,Мн1,Мн2,Мн4,Мн5,Мн8) НР = 72 %	т	0,07349	102286,03	4871,41	7517	358	49	5193	13727
				96747,86	1401,55	7110	103	–	1017	
31 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 /16/	т	0,02465	239602		5906		5906	–	6378
				–		–		–	472	
32 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/	т	0,0107	243102		2601		2601	–	2809
				–		–		–	208	
33 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /-8/	т	0,03814	288217		10993		10993	–	11872
				–		–		–	879	
34 1106-1601-0612	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг /Мн3,Мн6,Мн7,Мн9,Мн10,Мн11,Мн12/ НР = 72 %	т	0,23997	34158,44	4108,85	8197	986	161	5288	14564
				29378,67	1225,15	7050	294	–	1079	
35 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/	т	0,03077	240026		7386		7386	–	7977

				–		–		–	591	
36	2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /-8/**								
		т	**0,20911**	288217		60269		60269	–	65091
				–		–		–	4822	
37	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %**								
		м2	**8,46342**	106,1	3,07	898	26	389	351	1349
				57,07	0,47	483	4	–	100	
38	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР = 72 % К=2,000;**								
		м2	**16,92684**	92,69	2,13	1569	36	969	410	2137
				33,32	0,35	564	6	–	158	
		Итого по разделу 7				**125 904**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 207				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 406				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				407				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				88 723				
		- накладные расходы, тенге				11 242				
		в т.ч. зарплата, тенге				1 012				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				9 326				
	Раздел 8 Лифт									
39	1303-0501-0111	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования НР = 72 %**								
		лифт	1	1014640	20243	1014640	20243	67317	670458	1819906
				927080	4111	927080	4111	–	134808	

40 1303-0501-0112	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 72 % К=-8,000;**									
		остановка	**-16**	49682,25	336,19	-794916	-5379	-89669	-504556	-1403430
				43741,75	56,5	-699868	-904	–	-103958	
41 5822-1000-0000 (пл) (об)	**Лифт ЛБ-0505-больничный на 4 ост,г/п-500 кг-4 ост**	**к-т**	**1**	14980000		14980000		–	–	14980000
				–		–		14980000	–	

Итого по разделу 8	**15 396 476**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	227 212
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 864
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 207
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-22 352
- оборудование, тенге	14 980 000
- накладные расходы, тенге	165 902
в т.ч. зарплата, тенге	14 931
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 850
Итого по смете	**19 192 180**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	584 302
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	193 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 455
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 656 871
- оборудование, тенге	14 980 000
- накладные расходы, тенге	465 664
в т.ч. зарплата, тенге	41 910
- сметная прибыль (8 %), тенге	312 013
Всего по акту:	**643 523 326**
- оборудование, тенге	452 615 415
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	2 290 895

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	4 250 374
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2 596 371
Итого	652 660 966
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 948 984**
Итого в текущих ценах	**656 609 950**
НДС (12%)	78 793 194
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**735 403 144**

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 1 Полы

1.1 Тип 1-2-й этаж 83,2 м2

1 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**-83,2**	936,5	37,94	-77917	-3157	-38075	-25936	-112161
				440,93	19,66	-36685	-1636	–	-8308	
2 1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;**	**м2 стяжки**	**-166,4**	126,09	6,42	-20982	-1068	-19007	-980	-23719
				5,45	3,25	-907	-541	–	-1757	
3 1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**-83,2**	1774,3	108,28	-147622	-9009	-66809	-49552	-212948
				863,03	16,96	-71804	-1411	–	-15774	
4 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**-83,2**	936,5	37,94	-77917	-3157	-38075	-25936	-112161
				440,93	19,66	-36685	-1636	–	-8308	
5 1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;**	**м2 стяжки**	**-249,6**	126,09	6,41	-31471	-1601	-28510	-1470	-35576

				5,45	3,25	-1360	-812	–	2635	
6	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-83,2	2040,64	172,69	-169781	-14368	-42635	-81006	-270850
					1355,5	83,06	-112778	-6911	–	-20063	
7	2920-0000-0000 (пл)	Плиты керамогранитные 300*600*10 мм К=1,050;	м2	-87,36	13500		-1179360		-1179360	–	-1273709
					–		–		–	-94349	
8	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	-104	430,33	2,15	-44754	-224	-3377	-27930	-78499
					395,7	1,11	-41153	-115	–	-5815	
	1.2 Тип 2-2-й этаж-514,3 м2										
9	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	-514,3	1243,51	38,01	-639537	-19546	-328024	-204450	-911506
					567,7	19,67	-291967	-10116	–	-67519	
10	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	-2057,2	171,24	6,42	-352266	-13201	-327646	-12257	-393685
					5,55	3,25	-11419	-6691	–	-29162	
11	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная клеящей мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-514,3	1630,23	54,78	-838429	-28172	-560470	-171636	-1090870
					485,68	7,41	-249787	-3813	–	-80805	
12	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	-514,3	12495,56	28	-6426467	-14398	-6146147	-185082	-7140473
					517,06	14,67	-265922	-7545	–	-528924	

13	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	-642,875	376,58	1,08	-242097	-693	-141106	-68123	-335038
					156,01	0,56	-100298	-357	–	-24818	
1.3 Тип 3-2й этаж-225,59 м2											
14	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	-225,59	936,5	37,94	-211265	-8559	-103238	-70323	-304115
					440,92	19,67	-99468	-4437	–	-22527	
15	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	-902,36	126,09	6,42	-113780	-5790	-103072	-5315	-128623
					5,45	3,25	-4918	-2935	–	-9528	
16	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	-225,59	936,5	37,94	-211265	-8559	-103238	-70323	-304115
					440,92	19,67	-99468	-4437	–	-22527	
17	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-225,59	5511,52	97,02	-1243344	-21886	-867265	-246964	-1609533
					1570,07	47,46	-354193	-10707	–	-119225	
18	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	-281,9875	430,33	2,16	-121347	-608	-9156	-75731	-212844
					395,7	1,11	-111583	-313	–	-15766	
1.4 Тип 4-2й этаж-86,25м2											
19	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	-86,25	936,51	37,95	-80774	-3273	-39471	-26887	-116274
					440,93	19,66	-38030	-1696	–	-8613	

20 1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**-86,25**	5511,52	97,01	-475369	-8367	-331583	-94422	-615374
				1570,08	47,46	-135419	-4093	–	-45583	
21 1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %**	**м плинтусов**	**-107,8125**	430,34	2,16	-46396	-233	-3501	-28955	-81379
				395,71	1,11	-42662	-120	–	-6028	
	Итого по разделу 1					**-15 363 452**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-2 106 506				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-165 869				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-70 322				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-10 479 765				
	- накладные расходы, тенге					-1 473 278				
	в т.ч. зарплата, тенге					-132 595				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-1 138 034				
Раздел 2 Перегородки										
22 1110-0401-0105	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %**	**м2 перегородок**	**-994,5**	6887,18	94,82	-6 849 301	-94 298	-2 493 579	-2 789 222	-10 409 604
				4284,99	43,17	-4 261 423	-42 933	–	-771 082	
23 2910-0000-0000 (пл)	**Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;**	**м2**	**-1093,95**	9500		-10 392 525		-10 392 525	–	-11 223 927
				–		–		–	-831 402	
	Итого по разделу 2					**-21 633 531**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-4 261 423				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-94 298				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-42 933				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-12 886 104				
	- накладные расходы, тенге					-2 789 222				
	в т.ч. зарплата, тенге					-251 030				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-1 602 484				
Раздел 3 Отделка помещений										
26 1110-0404-0103	**Стены. С оконным или дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов - декоративных ,влагостойких НР = 90 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**-3455,65683**	1950,28	18,8	-6 739 498	-64 966	-2 000 929	-3 045 607	-10 567 914
				1352,45	7,64	-4 673 603	-26 401	–	-782 808	
27 2910-0000-0000 (пл)	**Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;**	**м2**	**-3801,222513**	9500		-36 111 614		-36 111 614	–	-39 000 543
				–		–		–	-2 888 929	
	Итого по разделу 3					**-49 568 457**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-4 673 603				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-64 966				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-26 401				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-38 112 543				
	- накладные расходы, тенге					-3 045 607				
	в т.ч. зарплата, тенге					-274 105				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-3 671 738				
	Итого по смете					**-86 565 441**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-11 041 532				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-325 134				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-139 656				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-61 478 412				
	- накладные расходы, тенге					-7 308 107				
	в т.ч. зарплата, тенге					-657 730				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-6 412 255				

Всего по акту:	**-86 565 441**
Оборудование	
Сметная заработная плата, тенге	-11 181 187
Нормативная трудоемкость, чел-ч	-2 251
Временные здания и сооружения (1,5%)	-1 038 785
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	-1 927 293
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-508 619
Итого	-90 040 138
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-1 790 630**
Итого в текущих ценах с 07.07.20г.	**-91 830 768**
НДС (12%)	-11 019 692,16
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**-102 850 460,16**

ИТОГО по акту:	**556 957 885**
- оборудование, тенге	452 615 415
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	1 252 110
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	2 323 081
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2 087 752
Итого	562 620 828
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 158 354**
Итого в текущих ценах	**564 779 182**
НДС (12%)	67 773 501,84
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**632 552 683,84**

Заказчик:

Главный врач

КГП на ПХВ "Городская больница №4" города Усть-Каменогорска управления здравоохранения ВКО

_____ **С.А. Попов**

Тех.надзор:

Эксперт ТОО "UK Teh Consulting"

_____ **М.Ж. Жанузаков**

Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

_____ **Ж.Б. Казанов**

Авторский надзор:

ТОО "ИНСОН" _____