Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Карагандинский областной филиал АО "Национальная Компания "ҚазАвтоЖол" Республика Казахстан,100017, г.Караганда, ул.Ерубаева,д.50А** — **130941002991**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Базис-Z",100700, Республика Казахстан, Карагандинская область, Каражал г., ул Айтеке Би дом 2** — **180740027130**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №25-05-20/05 от 14.03.2019г.

Номер документа	Дата составления
9	14.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт участки автомобильной дороги республиканского значенияР-34 (Кызылорда-Павлодар-Жайрем-Каражал-Атасу) км 40-53(ресайклирование и устроиство автопавильона)			шт	1	27 306 185,37	27 306 185,37	2 925 662,72
				Итого	1	x	27 306 185,37	2 925 662,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Гогуля И.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Айдос С.Ә
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2019

М.П.

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Базис Z"**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-34 Р-34 «Кызылорда-Павлодар»-Жайрем-Каражал-Атасу» км 40-53 (ресайклирование и устройство автопавильона)**

СПРАВКА от "14" октября 2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25-05-20/05	14.03.2019г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	220 283 221,98								2 925 662,72	
В том числе:										
В текущем месяце октябрь 2019 г.	27 306 185,37	24 380 522,65							2 925 662,72	27 306 185,37
Выдача аванс										
Удержание аванса	66 084 966,59									8 191 855,61
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	11 014 161,11									1 365 309,27
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	125 435 073,79									
Итого к оплате:	**17 749 020,49**									**17 749 020,49**

Заказчик:
Директор ЦОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Айдос С.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Базис Z"

Гогуля И.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО Базис Z""
Договор № 25-05-20/05 от 14.03.2019г.

АКТ выполненных работ №6

На Средний ремонт а/д А-17 "Кызылорда-Павлодар"-Жайрем-Каражал-Атасу км 40-53.

Устройство основания методом холодного ресайклирования и устройство а/б покрытия.

за период с "28"сентября 2019г. по "14" октября 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План по Договору		Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем	*финанирование*	*объем*	*финанирование*	%	*объем*	*финанирование*	*объем*	*финанирование*	%	*объем*	*финанирование*
1	2	3	4	6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	20
	.Дорожная одежда.													
	Устройство дорожной одежды на пучинистых участках,с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством выравнивающего слоя													
1	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка при ликвидации пучин	м3 конструкции	25	115 834,34	25,00	115 834,34	100	25,00	115 834,34	25,00	115 834,34	100		
2	Покрытия и основания щебеночные. Разборка (киркование существующего основания при ликвидации пучин)	м3	75	37 281,01	75,00	37 281,01	100	75,00	37 281,01	75,00	37 281,01	100		
3	Разборка пучинистых мест	м3 грунта	200	61 542,45	200,00	61 542,45	100	200,00	61 542,45	200,00	61 542,45	100		
4	Ликвидация пучин естесственным щебнем. Устройство	м2 основания или покрытия	200	229 570,59	200,00	229 570,59	100	200,00	229 570,59	200,00	229 570,59	100		
5	Щебень естесственный	м3	244		244,00		100	244,00		244,00		100		
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2 основания	300	161 236,80	300,00	161 236,80	100	300,00	161 236,80	300,00	161 236,80	100		
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	56,7		56,70		100	56,70		56,70		100		
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,5		4,50		100	4,50		4,50		100		
9	Основания. Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя при ликвидации пучин	т	0,15	19 404,11	0,15	19 404,11	100	0,15	19 404,11	0,15	19 404,11	100		
10	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1545		0,15		100	0,15		0,15		100		
11	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона(Устройтво покрытия из холодного м/з а/б Н=5см)	т смеси	35,64	718 284,92	35,64	718 284,92	100	35,64	718 284,92	35,64	718 284,92	100		
12	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	35,9964		36,00		100	36,00		36,00		100		
				1 343 154,21		1 343 154,21			1 343 154,21		1 343 154,21			
	.Дорожная одежда.													
	Устройство основания методом холодного ресайклирования и устройство а/б покрытия.													
13	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	91000	24 520 139,28	60 894,15	16 408 055,58	67	60 894,15	16 408 055,58	60 894,15	16 408 055,58	100		

	нования и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %	м2 покрытия и основания	91000	81 272 182,17	60 894,15	54 384 621,04	67	60 894,15	54 384 621,04	60 894,15	54 384 621,04	100		
15	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0204, 1127-0301-0207	м2 покрытия и основания	91000		60 894,15		67	60 894,15		60 894,15		100		
16	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	10400		6 959,33		67	6 959,33		6 959,33		100		
17	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85(14кг на 1м2	т	1456		974,31		67	974,31		974,31		100		
				105 792 321,45		70 792 676,62			70 792 676,62		70 792 676,62			0,00
18	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	63,7	8 240 235,08	36,75	4 754 271,52		42,63	5 514 089,20	36,75	4 754 271,52	86	7,35	950 796,36
19	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	65,611		37,85			43,90		37,85		86	7,57	
20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	91000	228 413 371,42	52 500,00	131 776 945,05		60 894,15	152 846 574,46	52 500,00	131 776 945,05	86	10 500,00	26 355 389,01
21	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	91000		52 500,00			60 894,15		52 500,00		86	10 500,00	
22	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	13195		7 612,50			8 829,65		7 612,50		86	1 522,50	
				236 653 606,51		136 531 216,57			158 360 663,67		136 531 216,57			27 306 185,37
	Обстановка пути. Устройство перильного ограждения км 53													
23	Перильное ограждение. Устройство	м	134	1 982 699,39										
24	Перильное ограждение	т	3,5376											
				1 982 699,39										
	Устройство автопавильонов													
25	Остановочный павильон	шт	1	912 794,91										
26	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,2											
27	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2											
28	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	33	142 487,07										
29	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,485											
				1 055 281,98										
	Заделка деформационных швов паклями на мосту км 53													
30	Заделка швов паклями на мостах км53	м	45	49 986,98										
31	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	67,5											
				49 986,98										
	Земляное полотно. Укрепление обочин													

	79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ПСП)	м3 грунта	49335	1 524 093,17	9 487,50	293 094,84		33 013,33	1 019 872,08	9 487,50	293 094,84	29			
33	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ПСП)	м3 грунта	12408,5	474 635,53	2 386,25	91 276,06		8 303,35	317 610,19	2 386,25	91 276,06	29			
34	Планировка откосов и обочин	м2 спланированной площади	239200	18 807 189,85	46 000,00	3 616 767,28		160 064,62	12 585 141,26	46 000,00	3 616 767,28	29			
35	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	12408,5	1 399 683,01	2 386,25	269 169,81		8 303,35	936 620,97	2 386,25	269 169,81	29			
36	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	12408,5		2 386,25	0,00		8 303,35		2 386,25		29			
37	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	74750	36 674 412,94	14 375,00	7 052 771,72		50 020,20	24 541 288,25	14 375,00	7 052 771,72	29			
38	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	7475		1 437,50	0,00		5 002,02		1 437,50		29			
39	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(обратная надвижка ПСП)	м3 грунта	49335	1 524 093,33	9 487,50	293 094,87		33 013,33	1 019 872,19	9 487,50	293 094,87	29			
				60 404 107,82		11 616 174,58			40 420 404,93		11 616 174,58				
	Дорожная одежда.Разметка проезжей части на ремонтируемых участках														
40	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	13	1 518 841,66				8,70	1 016 358,20						
41	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м (краевая), сплошная	км линии	26					17,40							
42	Эмаль для дорож,ной разметки	кг	1228,5					822,07							
43	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	546					365,36							
				1 518 841,66					1 016 358,20						
	ВСЕГО			408 800 000,00		220 283 221,98			271 933 257,62		220 283 221,98				27 306 185,37

Заказчик:
Заместитель директора КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Кулмахан Е.М.**

Заместитель директора
филиал РГП "НЦКДА"по Карагандинской области

_____ **Бидайбеков А.Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Базис Z""

_____ **Гогуля И.**

Работы принял:
Гл. специалист ОЭиБД

_____ **Куатов Н.**