Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница №4" города Усть-Каменогорска управления здравоохранения ВКО**

ВКО, г. Усть-Каменогорск, Серикбаева, 1/4 БИН 140840015573 ИИК KZ5596504F0007607146 АО "ForteBank" БИК IRTYKZKA

Подрядчик: **ТОО "ОблШығысЖол"**

ВКО,Глубоквский район, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный, 26/2 БИН/ИИН 080240021886 ИИК KZ32821C0YVB10000001 БИК KINCKZKA

Объект : **Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск" УЗ ВКО по пр. Шакарима, 149. Блок А, 3 этаж**

Договор подряда №261/159 от 07.08.2020 года

Доп.соглашение №1 от 16.09.2020 года

Доп.соглашение №2 от 28.10.2020 года

Доп.соглашение №3 от 26.11.2020 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ от 25 декабря 2020 года

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	всего	оборудование	всего	оборудование
1 Акт № 2	704 714 267	595 772 266	704 714 267	595 772 266
2 НДС 12%	84 565 712,08		84 565 712,08	
3 **Итого:**	**789 279 979,08**		**789 279 979,08**	
4 **Всего к оплате:**	**789 279 979,08**		**789 279 979,08**	

Заказчик:

Главный врач

КГП на ПХВ "Городская больница №4" города Усть-Каменогорска управления здравоохранения ВКО

С.А. Попов

Авторский надзор: **ТОО "ИНСОН"**

Тех.надзор:

Эксперт ТОО "UK Teh Consulting"

М.Ж. Жанузаков

Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

Ж.Б. Казанов

Форма 2В

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница №4" города Усть-Каменогорска управления здравоохранения ВКО**

Подрядчик: **ТОО "ОблШығысЖол"**

Объект : **"Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск" УЗ ВКО по пр. Шакарима, 149. Блок А, 3 этаж**

Договор подряда №261/159 от 07.08.2020 года

Доп.соглашение №1 от 16.09.2020 года

Доп.соглашение №2 от 28.10.2020 года

Доп.соглашение №3 от 26.11.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 2 от 25 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 1 Полы										
	1.1 Тип 1-3-й этаж 83,45 м2										
1	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**83,45**	936,49	37,94	78150	3166	38189	26013	112496
					440,92	19,66	36795	1641	–	8333	
2	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;**	**м2 стяжки**	**166,9**	126,09	6,42	21045	1071	19064	983	23790
					5,45	3,25	910	543	–	1762	
3	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**83,45**	1774,32	108,29	148067	9037	67010	49701	213589
					863,03	16,96	72020	1415	–	15821	

4 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	83,45	936,49	37,94	78150	3166	38189	26013	112496
				440,92	19,66	36795	1641	–	8333	
5 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	250,35	126,09	6,42	31567	1607	28596	1474	35684
				5,45	3,25	1364	814	–	2643	
6 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	83,45	788	27,99	65759	2336	20275	30031	103453
				517,05	14,67	43148	1224	–	7663	
7 2929-1000-0000 (пл)	Линолеум К=1,150;	м2	95,9675	7000		671773		671773	–	725515
				–		–		–	53742	
8 2910-1000-0000 (пл)	Сварочный шнур для спайки швов	м	134,35	1050		141068		141068	–	152353
				–		–		–	11285	
9 2910-1100-0000 (пл)	Плинтус двухкомпозиционный для линолеума с заводом на стену	м	104,3	1926		200882		200882	–	216953
				–		–		–	16071	
1.2 Тип 2-3-й этаж-486,14 м2										
10 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	486,14	1243,51	38	604518	18475	310063	193255	861595
				567,7	19,67	275980	9562	–	63822	
11 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	1944,56	171,24	6,42	332978	12478	309706	11585	372128
				5,55	3,25	10794	6324	–	27565	

12 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная клеящей мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	486,14	1630,23	54,78	792521	26629	529782	162238	1031140
				485,68	7,41	236110	3603	–	76381	
13 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	486,14	788	27,99	383079	13609	118108	174949	602670
				517,06	14,67	251362	7132	–	44642	
14 2929-1000-0000 (пл)	Линолеум К=1,150;	м2	559,061	7000		3913427		3913427	–	4226501
				–		–		–	313074	
15 2910-1000-0000 (пл)	Сварочный шнур для спайки швов	м	782,68	1050		821814		821814	–	887559
				–		–		–	65745	
16 2910-1100-0000 (пл)	Плинтус двухкомпозиционный для линолеума с заводом на стену	м	607,675	1926		1170382		1170382	–	1264013
				–		–		–	93631	
1.3 Тип 3-3й этаж-224,95 м2										
17 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	224,95	936,5	37,94	210665	8535	102944	70124	303252
				440,92	19,67	99186	4425	–	22463	
18 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	899,8	126,09	6,42	113457	5774	102779	5299	128256
				5,45	3,25	4904	2926	–	9500	
19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	224,95	936,5	37,94	210665	8535	102944	70124	303252
				440,92	19,67	99186	4425	–	22463	

20	2929-1000-0000 (пл)	Линолеум К=1,150;	м2	258,6925	7000		1810848		1810848	–	1955716
					–		–		–	144868	
21	2910-1000-0000 (пл)	Сварочный шнур для спайки швов	м	314,93	1050		330677		330677	–	357131
					–		–		–	26454	
22	2910-1100-0000 (пл)	Плинтус двухкомпозиционный для линолеума с заводом на стену	м	281,1875	1926		541567		541567	–	584892
					–		–		–	43325	
	1.4 Тип 4-3й этаж-86,25м2										
23	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	86,25	936,51	37,95	80774	3273	39471	26887	116274
					440,93	19,66	38030	1696	–	8613	
24	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	86,25	788	27,99	67965	2414	20955	31039	106924
					517,06	14,68	44596	1266	–	7920	
25	2929-1000-0000 (пл)	Линолеум К=1,150;	м2	99,1875	7000		694313		694313	–	749858
					–		–		–	55545	
26	2910-1000-0000 (пл)	Сварочный шнур для спайки швов	м	120,75	1050		126788		126788	–	136931
					–		–		–	10143	
27	2910-1100-0000 (пл)	Плинтус двухкомпозиционный для линолеума с заводом на стену	м	107,8125	1926		207647		207647	–	224259
					–		–		–	16612	

Итого по разделу 1 **15 908 680**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 251 180
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 120 105
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 48 637

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 479 261				
	- накладные расходы, тенге					879 715				
	в т.ч. зарплата, тенге					79 174				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 178 419				
	Раздел 2 Перегородки									
28	1110-0401-0105	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %**	**м2 перегородок**	**1296**	6887,18	94,82	8925786	122888	3249548	3634821	13565456
					4284,99	43,16	5553350	55941	–	1004849	
29	2910-0000-0000 (пл)	**Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,300;**	**м2**	**1685,84**	6250		10536500		10536500	–	11379420
					–		–		–	842920	
		Итого по разделу 2					**24 944 876**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 553 350				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					122 888				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					55 941				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 786 048				
		- накладные расходы, тенге					3 634 821				
		в т.ч. зарплата, тенге					327 134				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 847 769				
	Раздел 3 Отделка помещений										
30	1115-0108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство потолков типа Армстронг НР = 80 %**	**м2**	**880,8**	1876,29	187,14	1652637	164835	–	905932	2763255
					1689,15	96,5	1487802	84997	–	204686	
31	2915-0000-0000 (пл)	**Потолки подвесные с комплектующими К=1,100;**	**м2**	**968,88**	1300		1259544		1259544	–	1360308
					–		–		–	100764	

32 1110-0404-0103	**Стены. С оконным или дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов - декоративных ,влагостойких с учетом лестн.клеток НР = 90 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**3975,3**	1950,28	18,8	7752952	74726	2301820	3503590	12157065
				1352,45	7,64	5376406	30368	–	900523	
33 2910-0000-0000 (пл)	**Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;**	**м2**	**4372,83**	6250		27330188		27330188	–	29516603
				–		–		–	2186415	
34 2910-0300-0000 (пл)	**Жалюзи. Изготовление, установка**	**услуга**	**1**	6874125		6874125		6874125	–	7424055
				–		–		–	549930	
35 1110-0404-0103	**Вентиляционные шахты. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов - декоративных ,влагостойких НР = 90 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**600,3**	1950,28	18,8	1170753	11284	347592	529068	1835807
				1352,45	7,64	811877	4586	–	135986	
36 2910-0000-0000 (пл)	**Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;**	**м2**	**660,33**	6250		4127063		4127063	–	4457228
				–		–		–	330165	

Итого по разделу 3	**59 514 321**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 676 085
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	250 845
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 951
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 240 332
- накладные расходы, тенге	4 938 590
в т.ч. зарплата, тенге	444 473
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 408 469

Раздел 4 Окна										
37 1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых-ОК-1 НР = 90 % К=17,000;**	**м2 проемов**	**27,54**	35271,86	228,03	971387	6280	919742	31438	1083051
				1647,24	114,38	45365	3150	–	80226	
38 1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-Ок-2,ОК-3,Ок-4 НР = 90 %**	**м2 проемов**	**144,7416**	35880,75	227,19	5193437	32884	4941145	153034	5774189
				1515,86	115,76	219408	16755	–	427718	
39 1110-0501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %**	**п/м**	**84,15**	4879,85	12,8	410639	1077	383927	16973	461821
				304,63	6,63	25635	558	–	34209	
40 1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %**	**м**	**84,15**	1633,62	6,9	137469	581	87965	28256	178983
				581,38	1,58	48923	133	–	13258	
41 1110-0405-0101	**Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу НР = 90 %**	**м откоса**	**316,6**	685,75	6,25	217109	1980	58047	102339	345004
				496,15	2,68	157082	849	–	25556	
42 2910-0000-0000 (пл)	**Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;**	**м2**	**348,26**	6250		2176625		2176625	–	2350755

					–	–	–	174130	
	Итого по разделу 4					**10 193 803**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					496 413			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 802			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 445			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 567 451			
	- накладные расходы, тенге					332 040			
	в т.ч. зарплата, тенге					29 884			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					755 097			
	Раздел 5 Двери и витражи								
	5.1 Двери								
43	1110-0501-0202	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**							
			м2 проемов	**6,3**	28055,24	233,49	176748	1471	168339	4986	196273
					1101,27	120	6938	756	–	14539	
44	2109-0404-0103	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**									
			комплект	**2**	5677		11354		11354	–	12262
					–		–		–	908	
45	1110-0501-0201	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**									
			м2 проемов	**164,01**	1962,6	231,25	321886	37928	77528	146070	505392
					1258,64	115,76	206430	18986	–	37436	
46	2109-0202-0302	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**									
			м2	**1,47**	29340		43130		43130	–	46580
					–		–		–	3450	

47	2109-0202-0303	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	47,04	26281		1236258		1236258	–	1335159
					–		–		–	98901	
48	2109-0202-0304	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	17,01	25111		427138		427138	–	461309
					–		–		–	34171	
49	2109-0202-0305	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	8,4	24691		207404		207404	–	223996
					–		–		–	16592	
50	2109-0202-0306	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	90,09	23775		2141890		2141890	–	2313241
					–		–		–	171351	
51	1110-0501-0802	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 90 %**	м2	5,502	54202,29	43,8	298221	241	291036	4569	327013
					1262,09	19,45	6944	107	–	24223	

52 1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу НР = 90 %	м откоса	88	685,75	6,26	60346	551	16134	28446	95895
				496,15	2,69	43661	237	–	7103	
53 2910-0000-0000 (пл)	Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;	м2	96,8	6250		605000		605000	–	653400
5.2 Витражи				–		–		–	48400	
54 1109-0403-0104	Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж НР = 69 %	м2	2,94	8431,29	1648,3	24788	4846	130	10486	38096
				6738,78	440,48	19812	1295	–	2822	
55 2109-0304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом-противопожарные	м2	2,94	80301		236085		236085	–	254972
				–		–		–	18887	
56 1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 %	т	0,1	403510	1230	40351	123	34350	3079	46904
				58780	620	5878	62	–	3474	
57 2106-1001-0400	Уголок алюминиевый 20х40	м	1602	1401		2244402		2244402	–	2423954
				–		–		–	179552	
58 2106-1001-0400	Уголок алюминиевый 20х25	м	900	1225		1102500		1102500	–	1190700
				–		–		–	88200	

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					89 470 591				
	- накладные расходы, тенге					10 598 988				
	в т.ч. зарплата, тенге					953 909				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					9 361 309				
	Локальная смета № 2-1-2 Отопление									
	Раздел 1 Отопление									
	1.1 Трубопроводы									
1	**1116-0301-0102**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**370**	1727,11	24,37	639029	9016	437367	101805	800101
					520,66	10,1	192646	3737	–	59267	
2	**1116-0602-0201**	**Клапаны диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %**	**шт.**	**58**	775,78	2,9	44995	168	4042	21168	71456
					703,19	0,84	40785	49	–	5293	
3	**2305-1314-0302**	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный, DN 20, Tmax 120 °C, PN 10, ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**58**	5829		338082		338082	–	365129
					–		–		–	27047	
4	**1116-0601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**58**	2773,24	105,53	160848	6121	17279	71826	251288
					2369,79	19,05	137448	1105	–	18614	
5	**2304-0902-0103**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**58**	10149		588642		588642	–	635733

6	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/			–		–		–	47091	
			кг	91	537		48867		48867	–	52776
	1.2 Отопительные приборы				–		–		–	3909	
7	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	83,3	1339,1	113,64	111547	9466	24174	58403	183546
					935,26	58,39	77907	4864	–	13596	
8	2977-7777-0101 (пл)СТПРАЙС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	16	25829		413264		413264	–	446325
					–		–		–	33061	
9	2977-7777-0201 (пл)СТПРАЙС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	14	31946		447244		447244	–	483024
					–		–		–	35780	
10	2977-7777-0301 (пл)СТПРАЙС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	14	35344		494816		494816	–	534401
					–		–		–	39585	

11	2977-7777-0401 (пл)СТПРАЙС	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**26**	56414		1466764	1466764	–	1584105
					–		–	–	117341	
12	2113-0816-9905	**Решетки пластиковые радиаторные**	**шт.**	**70**	2714		189980	189980	–	205178
		1.3 Тепловая изоляция и окраска трубопроводов			–		–	–	15198	
13	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**43,35**	105,97	3,02	4594	131	1990	1237	6297
					57,05	0,37	2473	16	–	466	
14	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;**	**м2**	**86,7**	88,71	2,16	7691	187	4613	1452	9874
					33,34	0,37	2891	32	–	731	
		Итого по разделу 1					**5 629 233**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					454 150			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 089			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 803			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 477 124			
		- накладные расходы, тенге					255 891			
		в т.ч. зарплата, тенге					23 030			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					416 979			
		Итого по смете					**5 629 233**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					454 150			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 089			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 803			

6	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	42	2701,14	102,45	113448	4303	12513	50497	177061
					2300,76	18,5	96632	777	–	13116	
7	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	10149		426258		426258	–	460359
					–		–		–	34101	
8	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	130	1953,08	20,47	253901	2661	1414	129525	414100
					1921,74	0,22	249826	29	–	30674	
9	2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	130	167		21710		21710	–	23447
					–		–		–	1737	
10	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	130	109,58	1,25	14246	163	53	7273	23241
					107,92	–	14030	–	–	1722	
11	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=14,000;	кг	49,42	537		26539		26539	–	28662
					–		–		–	2123	
		Итого по разделу 1					1 560 443				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					406 251				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 235				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					825				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					820 339				
	- накладные расходы, тенге					211 029				
	в т.ч. зарплата, тенге					18 993				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					115 589				
	Раздел 2 Водопровод горячей воды									
12	**1116-0601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %**								
		шт.	**55**	2701,13	102,45	148562	5635	16385	66127	231864
				2300,76	18,51	126542	1018	–	17175	
13	**2304-0902-0103**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**								
		шт.	**55**	10149		558195		558195	–	602851
				–		–		–	44656	
14	**1116-0501-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**115,5**	1953,09	20,48	225582	2366	1256	115078	367913
					1921,73	0,23	221960	26	–	27253	
15	**2301-0602-0302**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные**	**м**	**115,5**	167		19289		19289	–	20832
					–		–		–	1543	
16	**1116-1101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %**	**м трубопровода**	**115,5**	109,58	1,26	12657	145	47	6462	20649

					107,92	–	12465	–	–	1530	
17	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=14,000;**	**кг**	**49,42**	537		26539		26539	–	28662
					–		–		–	2123	
		Итого по разделу 2					**1 272 771**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					360 967				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 146				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 044				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					621 711				
		- накладные расходы, тенге					187 667				
		в т.ч. зарплата, тенге					16 890				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					94 280				
	Раздел 3 Бытовая канализация К-1										
18	1117-0301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %**	**комплект**	**23**	4487,43	232,09	103211	5338	12261	45832	160966
					3722,26	121,7	85612	2799	–	11923	
19	2303-0102-0302	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**23**	20732		476836		476836	–	514983
					–		–		–	38147	
20	1117-0101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %**	**комплект**	**35**	3653,14	116,57	127860	4080	7618	61323	204318
					3318,91	60,86	116162	2130	–	15135	
21	2303-0102-3219	**Умывальник керамический ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**35**	16125		564375		564375	–	609525
					–		–		–	45150	

22 2303-0102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**35**	1100		38500		38500	–	41580
				–		–		–	3080	
23 2302-1104-2101	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм**	**шт.**	**50**	446		22300		22300	–	24084
				–		–		–	1784	
24 2302-0403-1303	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**12**	707		8484		8484	–	9163
				–		–		–	679	
25 2302-0403-1301	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**50**	303		15150		15150	–	16362
				–		–		–	1212	
26 1117-0101-0115	**Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %**	**комплект**	**17**	7684,53	191,06	130637	3248	79	66869	213306
				7488,82	98,94	127310	1682	–	15800	
27 2910-1000-0000 (пл)	**Кабина душевая**	**шт**	**17**	113796		1934532		1934532	–	2089295
				–		–		–	154763	
28 1116-0501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**430**	1036,96	1,78	445894	765	973	230393	730390
				1032,92	0,64	444156	274	–	54103	

29 2301-0506-0103	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=1,040;**	**м**	**447,2**	307		137290		137290	–	148273
				–		–		–	10983	
30 1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**165**	999,81	4,33	164969	714	827	84845	269799
				990,47	1,45	163428	240	–	19985	
31 2301-0506-0109	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 К=1,040;**	**м**	**171,6**	921		158044		158044	–	170688
				–		–		–	12644	

Итого по разделу 3	**5 202 732**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	936 668
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 125
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 377 269
- накладные расходы, тенге	489 262
в т.ч. зарплата, тенге	44 034
- сметная прибыль (8 %), тенге	385 388

Итого по смете	**8 035 946**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 703 886
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 526
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 994
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 819 319
- накладные расходы, тенге	887 958
в т.ч. зарплата, тенге	79 917
- сметная прибыль (8 %), тенге	595 257

Локальная смета № 2-1-4 Электроосвещение

Раздел 1 Электрооборудование

1.1 ЩО-1-1 шт										
1 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	13187	962	13187	962	9149	1781	16165
				3076	360	3076	360	–	1197	
2 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781		5781		5781	–	6243
				–		–		–	462	
3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	15	2822,6	20,2	42339	303	20166	11337	57970
				1458	–	21870	–	–	4294	
4 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	3856		38560		38560	–	41645
				–		–		–	3085	
5 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	519		2595		2595	–	2803
				–		–		–	208	
6 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5206	110	5206	110	2180	1530	7275
				2916	36	2916	36	–	539	

7	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1602		1602		1602	–	1730
					–		–		–	128	
1.3 ЩО-2-1 шт											
8	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	13187	962	13187	962	9149	1781	16165
					3076	360	3076	360	–	1197	
9	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781		5781		5781	–	6243
					–		–		–	462	
10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2822,62	20,23	36694	263	17477	9826	50242
					1458	–	18954	–	–	3722	
11	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3870		3870		3870	–	4180
					–		–		–	310	
12	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3856		30848		30848	–	33316
					–		–		–	2468	
13	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	519		2076		2076	–	2242

19 2307-0220-0503	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013**	**шт.**	**21**	340		7140		7140	–	7711
				–		–		–	571	
20 2307-0220-0801	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016**	**шт.**	**1**	1377		1377		1377	–	1487
				–		–		–	110	
21 1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**2**	2824	20,5	5648	41	2691	1512	7733
				1458	–	2916	–	–	573	
22 2307-0204-0606	**Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2**	546		1092		1092	–	1179
				–		–		–	87	

Итого по разделу 1	**716 373**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	255 479
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 034
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 616
- материалы, изделия и конструкции, тенге	268 520
- накладные расходы, тенге	133 277
в т.ч. зарплата, тенге	11 995
- сметная прибыль (8 %), тенге	53 063

Раздел 2 Светотехника

23	1308-0305-0307	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %**	**шт.**	**140**	2433,36	1038,64	340670	145409	18699	144317	523786
					1261,16	727,34	176562	101827	–	38799	
24	2307-0106-0847	**Светильник офисный светодиодный встраиваемый типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**140**	30923		4329220		4329220	–	4675558
					–		–		–	346338	
25	1308-0305-0309	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**15**	1206,13	52,47	18092	787	925	8536	28758
					1092	5,8	16380	87	–	2130	
26	2910-1200-0000 (пл)	**Светильник прикроватный мощность 18 Вт с одной розеткой**	**шь**	**15**	25385		380775		380775	–	411237
					–		–		–	30462	
27	2307-0101-2501	**Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2**	22228		44456		44456	–	48012
					–		–		–	3556	
28	1308-0305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %**	**шт.**	**78**	462,38	3,38	36066	264	1012	18093	58492
					446,03	1,44	34790	112	–	4333	

29	2307-0218-1502	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**78**	330		25740		25740	–	27799
					–		–		–	2059	
30	1308-0305-0101	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %**	**шт.**	**22**	520,59	3,23	11453	71	216	5801	18634
					507,55	1,09	11166	24	–	1380	
31	2307-0206-0117	**Переключатели кулачковые модели ПКП25-13 /О, положений "0-1", 25 А, 3Р/400 В**	**шт.**	**4**	4724		18896		18896	–	20408
					–		–		–	1512	
32	2307-0218-1802	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**11**	964		10604		10604	–	11452
					–		–		–	848	

Итого по разделу 2	**5 824 136**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	238 898
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 531
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 050
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 830 543
- накладные расходы, тенге	176 747
в т.ч. зарплата, тенге	15 907
- сметная прибыль (8 %), тенге	431 417

Раздел 3 Провода и кабели

33 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**2521**	343,94	150,72	867079	379964	114007	260319	1217590
				148	51,19	373108	129051	–	90192	
34 2306-0144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**1,22706**	177810		218184		218184	–	235639
				–		–		–	17455	
35 2306-0144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**1,20564**	276391		333228		333228	–	359886
				–		–		–	26658	
36 2306-0144-0505	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,0204**	432248		8818		8818	–	9523
				–		–		–	705	
37 2306-0145-0904	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,11832**	1155301		136695		136695	–	147631
				–		–		–	10936	

Итого по разделу 3	**1 970 269**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	373 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	379 964
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	129 051
- материалы, изделия и конструкции, тенге	810 932
- накладные расходы, тенге	260 319
в т.ч. зарплата, тенге	23 429
- сметная прибыль (8 %), тенге	145 946

Раздел 4 Электромонтажные изделия

38	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	845	765,42	–	646784	–	9231	330507	1055474
					754,5	–	637553	–	–	78183	
39	2306-1707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208(У-196), степень защиты IP44	шт.	220	183		40260		40260	–	43481
					–		–		–	3221	
40	2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209(У-197)-примен., степень защиты IP44	шт.	450	121		54450		54450	–	58806
					–		–		–	4356	
41	2307-0202-0604	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	175	47		8225		8225	–	8883
					–		–		–	658	
42	1310-0904-0301	Трубка (канал) полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %	м канала	2285	185	67,33	422728	153852	–	176551	647221
					117,67	31,38	268876	71694	–	47942	
43	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	1727,88	24		41469		41469	–	44787
					–		–		–	3318	
44	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	108,12	59		6379		6379	–	6889
					–		–		–	510	

45 2306-1710-0115	**Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм К=1,020;**	**м**	**35,7**	667	23812	23812	–	25717
				–	–	–	1905	
46 2306-1710-0108	**Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;**	**м**	**127,5**	129	16448	16448	–	17764
				–	–	–	1316	
47 2306-1710-0104	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;**	**м**	**255**	73	18615	18615	–	20104
				–	–	–	1489	
48 2113-0211-0602	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	**шт.**	**3500**	2	7000	7000	–	7560
				–	–	–	560	
49 2404-0207-0719	**Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2125**	43	91375	91375	–	98685
				–	–	–	7310	

Итого по разделу 4	**2 035 371**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	906 429
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 694
- материалы, изделия и конструкции, тенге	317 264
- накладные расходы, тенге	507 058
в т.ч. зарплата, тенге	45 635
- сметная прибыль (8 %), тенге	150 768

Итого по смете	**10 546 149**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 773 914
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	686 381
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	304 411
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 227 259
- накладные расходы, тенге	1 077 401

	в т.ч. зарплата, тенге					96 966				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					781 194				
	Локальная смета № 2-1-5 Силовое электрооборудование									
	Раздел 1 Электрооборудование									
1	1308-0304-0204	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %**	**шт.**	**1**	22404	2624	22404	2624	15166	2932	27363
					4614	1042	4614	1042	–	2027	
2	2307-0201-0206	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	5781		5781		5781	–	6243
					–		–		–	462	
3	1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**2**	5206,5	110	10413	220	4361	3061	14552
					2916	36	5832	72	–	1078	
4	2307-0201-1001	**Выключатель автоматический в литом корпусе 3Р-100А .ВА5735-3Р100А(примен)**	**шт.**	**1**	30599		30599		30599	–	33047
					–		–		–	2448	
5	2307-0204-1901	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	6611		6611		6611	–	7140
					–		–		–	529	
6	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**15**	2822,6	20,2	42339	303	20166	11337	57970
					1458	–	21870	–	–	4294	

7	2307-0204-1024	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 10А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**								
			шт.	8	7488		59904		59904	–	64696
					–		–		–	4792	
8	2307-0204-0608	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	519		519		519	–	561
					–		–		–	42	
9	2307-0204-0902	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	6	2437		14622		14622	–	15792
					–		–		–	1170	
10	2106-0902-1201	**Профиль монтажный перфорированный**	шт.	2	515		1030		1030	–	1112
					–		–		–	82	
11	2306-0902-0305	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;**	км	0,255	52496		13386		13386	–	14457
					–		–		–	1071	
12	1308-0305-1101	**Щиток лабораторный. Монтаж оборудования НР = 72 %**	шт.	1	8377	172	8377	172	2053	3227	12532
					6152	72	6152	72	–	928	
13	2308-0504-0501	**Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм**	шт.	1	10913		10913		10913	–	11786

					–		–		–	873	
14	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2822	20	8466	60	4032	2267	11592
					1458	–	4374	–	–	859	
15	2307-0204-1025	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7488		7488		7488	–	8087
					–		–		–	599	
16	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	519		519		519	–	561
					–		–		–	42	
17	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	546		546		546	–	590
					–		–		–	44	
18	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5206,5	110	10413	220	4361	3061	14552
					2916	36	5832	72	–	1078	
19	2307-0204-1028	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7488		7488		7488	–	8087
					–		–		–	599	
20	2307-0201-1001	Выключатель автоматический в литом корпусе 3Р-100А .ВА5735-3Р100А(примен)	шт.	1	30599		30599		30599	–	33047

					–		–		–	2448
	Итого по разделу 1						**343 767**			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						48 674			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						3 599			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 258			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						240 144			
	- накладные расходы, тенге						25 885			
	в т.ч. зарплата, тенге						2 330			
	- сметная прибыль (8 %), тенге						25 465			
	Раздел 2 Провода и кабели									
21	1308-0201-0902	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**980**	481,77	214,54	472131	210253	44318	149825	671712
					222	72,91	217560	71455	–	49756	
22	2306-0128-0312	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,98**	333866		327189		327189	–	353364
					–		–		–	26175	
23	1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**584**	343,94	150,72	200861	88020	26409	60304	282058
					148	51,19	86432	29895	–	20893	
24	2306-0145-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,26214**	206752		54198		54198	–	58534
					–		–		–	4336	
25	2306-0145-0901	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,24174**	365167		88275		88275	–	95337

					–		–		–	7062
26	2306-0145-0902	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,0408**	516977		21093		21093	–
					–		–		–	1687
27	2306-0145-0905	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,0459**	1902762		87337		87337	–
					–		–		–	6987
28	2306-0145-0906	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,0051**	2993729		15268		15268	–
					–		–		–	1221
		Итого по разделу 2					**1 594 598**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					303 992			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					298 273			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					101 350			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					664 087			
		- накладные расходы, тенге					210 129			
		в т.ч. зарплата, тенге					18 912			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					118 117			
		Раздел 3 Электромонтажные изделия								
29	1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %**	**шт.**	**65**	765,43	–	49753	–	710	25424
					754,51	–	49043	–	–	6014

30	2307-0202-0525	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	шт.	65	290		18850		18850	–	20358
					–		–		–	1508	
31	1310-0904-0301	Трубка (канал) полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %	м канала	650	185	67,33	120251	43765	–	50223	184112
					117,67	31,38	76486	20394	–	13638	
32	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	381,48	24		9156		9156	–	9888
					–		–		–	732	
33	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	57,12	91		5198		5198	–	5614
					–		–		–	416	
34	2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм x 25 мм К=1,020;	м	127,5	129		16448		16448	–	17764
					–		–		–	1316	
35	2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм x 16 мм К=1,020;	м	96,9	73		7074		7074	–	7640
					–		–		–	566	
36	2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x32 мм	шт.	500	2		1000		1000	–	1080
					–		–		–	80	

43 1308-0301-1401	**Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме НР = 72 %**	**шт.**	**48**	1434,27	30,08	68845	1444	3174	33376	110399
				1338,06	3,23	64227	155	–	8178	
44 2306-1702-1004	**Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,24**	10519		2525		2525	–	2727
				–		–		–	202	
45 2306-1702-1003	**Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,24**	7842		1882		1882	–	2033
				–		–		–	151	

Итого по разделу 3	**500 915**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	194 399
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 392
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 976
- материалы, изделия и конструкции, тенге	111 368
- накладные расходы, тенге	111 651
в т.ч. зарплата, тенге	10 049
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 105

Итого по смете	**2 439 280**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	547 065
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	348 264
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 584
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 015 599
- накладные расходы, тенге	347 665
в т.ч. зарплата, тенге	31 291
- сметная прибыль (8 %), тенге	180 687

Локальная смета № 2-1-6 Видеонаблюдение

Раздел 1 Система видеонаблюдения

1 1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 72 %	камера	27	5415,19	10	146210	270	–	75655	239614
				5405,19	–	145940	–	–	17749	
2 2308-0501-2109	IP видеокамера модели EDN3240, типа EverFocus с ИК- подсветкой дальностью до 30м.	шт.	8	59090		472720		472720	–	510538
				–		–		–	37818	
3 2308-0501-2154	Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus с ИК-подсветкой дальностью до 30 м,	шт.	19	100691		1913129		1913129	–	2066179
				–		–		–	153050	
4 1334-0118-0105	ВидеоРегистратор 32 канальный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	25968	–	25968	–	–	13462	42584
				25968	–	25968	–	–	3154	
5 2308-0502-0415	Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus	шт.	1	340362		340362		340362	–	367591
				–		–		–	27229	
6 2308-0505-0702	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти10000 ГБ кстм=4;	шт.	2	173148		346296		346296	–	374000
				–		–		–	27704	
7 2308-0505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884		65884		65884	–	71155
				–		–		–	5271	
8 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	19545	2064	19545	2064	1560	8591	30387
				15921	651	15921	651	–	2251	

9 2308-0306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	85257		85257		85257	–	92078
				–		–		–	6821	
10 1310-0302-0101	Коммутатор управления и наблюдения. Монтаж оборудования HP = 72 %	шт.	1	45413	6688	45413	6688	316	21001	71727
				38409	2102	38409	2102	–	5313	
11 2308-0102-0401	Ethernet-коммутатор доступа - MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	115890		115890		115890	–	125161
				–		–		–	9271	
12 1310-0410-0101	Блок резонаторных фильтров приема. Монтаж оборудования HP = 72 %	блок	1	28549	3847	28549	3847	4287	11212	42942
				20415	1214	20415	1214	–	3181	
13 2308-0505-1101	Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701(фильтр сетевой для шкафов 19"-примен)	шт.	1	29496		29496		29496	–	31856
				–		–		–	2360	
14 1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования HP = 72 %	шт.	1	13686	1571	13686	1571	275	6391	21683
				11840	488	11840	488	–	1606	
15 2305-1207-1304	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 600 мм	шт.	1	35989		35989		35989	–	38868
				–		–		–	2879	

16	1391-0809-072609050304-01	Элементы крепления приборов, устройств и кабельной продукции (изготовление и установка): полка или мост длиной до 1 п.м. НР = 72 %	шт.	3	2631,67	–	7895	–	–	4093	12947
					2631,67	–	7895	–	–	959	
17	2306-1710-2597	Полка перфорированная для кабельного лотка шириной 300 мм(примен)	шт.	3	4239		12717		12717	–	13734
					–		–		–	1017	
18	1310-0906-0603	Монтаж разъемов НР = 72 %	разъем	45	296,11	–	13325	–	–	6908	21852
					296,11	–	13325	–	–	1619	
19	2307-0216-0801	Разъем RI -45 под витую пару UTR	шт.	45	642		28890		28890	–	31201
					–		–		–	2311	
20	2307-0208-0828	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-11610, 16 А, 400 В/АС-3, 1НО-кабель Defender HDMI 06 PRO(ver.1.3)1.8m-примен	шт.	1	3538		3538		3538	–	3821
					–		–		–	283	
21	1311-0101-0101	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	17	1393,41	162,65	23688	2765	9975	6458	32558
					644	88,82	10948	1510	–	2412	
22	2307-0208-0808	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 400 В/АС-3, 1НО-Устройство для подключения видеокамер PoE-сплиттер тип шнур	шт.	17	2504		42568		42568	–	45973
					–		–		–	3405	

23 1310-0905-0601	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные НР = 72 %**	**объект**	**1**	888820	152448	888820	152448	–	418562	1411973
				736372	71040	736372	71040	–	104591	
	Итого по разделу 1					**5 700 422**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 027 033				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					169 653				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					77 005				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 509 149				
	- накладные расходы, тенге					572 333				
	в т.ч. зарплата, тенге					51 510				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					422 254				
Раздел 2 Кабельные изделия и провода										
24 1310-0603-0505	**Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог НР = 72 %**	**м кабеля**	**459**	206,8	–	94920	–	25657	35906	141292
				150,9	–	69263	–	–	10466	
25 2306-0409-0201	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный 4*2*0,52 К=1,030;**	**км**	**0,47277**	172235		81428		81428	–	87942
				–		–		–	6514	
	Итого по разделу 2					**229 234**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					69 263				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					107 085				
	- накладные расходы, тенге					35 906				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 232				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					16 980				
Раздел 3 Монтажные изделия										

26 1310-0904-0301	Трубка (канал) полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %	м канала	405	185	67,33	74925	27269	–	31292	114714
				117,67	31,38	47656	12707	–	8497	
27 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	25,5	24		612		612	–	661
				–		–		–	49	
28 2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;	м	311,1	73		22710		22710	–	24527
				–		–		–	1817	
29 2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;	м	76,5	129		9869		9869	–	10659
				–		–		–	790	
30 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	17	765,47	–	13013	–	186	6650	21236
				754,53	–	12827	–	–	1573	
31 2307-0202-0525	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	17	290		4930		4930	–	5324
				–		–		–	394	
32 2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	495	2		990		990	–	1069
				–		–		–	79	
33 2404-0201-0648	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,3	3574		1072		1072	–	1158

				–	–		–	86	
	Итого по разделу 3				**179 348**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				60 483				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				27 269				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 707				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				40 369				
	- накладные расходы, тенге				37 942				
	в т.ч. зарплата, тенге				3 415				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				13 285				
	Итого по смете				**6 109 004**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 156 779				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				196 922				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				89 712				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 656 603				
	- накладные расходы, тенге				646 181				
	в т.ч. зарплата, тенге				58 157				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				452 519				
	Локальная смета № 2-1-7 Демонтажные работы								
1	**1146-0401-0104** **Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %**	**м3**	**24,4**	12864,14	3548,93	313885	86594	–	139356	489500
				9315,2	1702,01	227291	41529	–	36259	
2	**1146-0401-0104** **Стены кирпичные. Разборка под проемы НР = 72 %**	**м3**	**1,5**	12864,67	3549,33	19297	5324	–	8567	30093
				9315,33	1702	13973	2553	–	2229	
3	**1212-0104-0507** **Потолки Очистка вручную от краски известковой с лесов НР = 72 %**	**м2**	**508**	217,77	–	110627	–	–	57349	181414
				217,77	–	110627	–	–	13438	
4	**1212-0104-0501** **Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %**	**м2**	**1469**	184,59	–	271157	–	–	140568	444663
				184,59	–	271157	–	–	32938	

5	1212-0104-0507	**Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов НР = 72 %**	**м2**	**1469**	217,77	–	319904	–	–	165838	524601
					217,77	–	319904	–	–	38859	
6	1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**617,3**	898,67	32,98	554746	20356	–	282737	904482
					865,69	17,84	534390	11014	–	66999	
7	1207-0101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**668,28**	121,09	2,98	80922	1989	–	41477	132191
					118,11	1,61	78933	1076	–	9792	
8	1207-0101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**1285,58**	2011,5	633,73	2585944	814713	–	1122446	4005061
					1377,77	306,46	1771231	393981	–	296671	
9	1207-0101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %**	**м**	**1325**	148,08	–	196211	–	–	101716	321761
					148,08	–	196211	–	–	23834	
10	1206-0101-0902	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %**	**шт.**	**84**	5055,27	122,5	424643	10290	–	217359	693362
					4932,77	58,76	414353	4936	–	51360	
11	1206-0101-0102	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %**	**шт.**	**74**	4071,22	106,15	301270	7855	–	154097	491796
					3965,07	51,89	293415	3840	–	36429	
12	1206-0101-0302	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**47,9875**	1041,81	–	49994	–	–	25917	81984

				1041,81	–	49994	–	–	6073	
13	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	261,84	527,12	21,3	138022	5576	–	70224	224906
					505,83	11,52	132446	3017	–	16660	
14	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	200,23	390,74	–	78237	–	–	40558	128299
					390,74	–	78237	–	–	9504	
15	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	1753	45,34	–	79484	–	–	41205	130344
					45,34	–	79484	–	–	9655	
16	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м	127	767,15	5,43	97428	689	7620	46338	155267
					701,72	2,11	89119	268	–	11501	
17	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м	224	445,96	3,18	99895	713	7802	47516	159204
					407,95	1,24	91380	278	–	11793	
18	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м	34	1044,56	7,32	35515	249	–	18352	58176
					1037,24	3,97	35266	135	–	4309	
19	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м	80	840,28	3,66	67222	293	–	34778	110160
					836,61	1,99	66929	159	–	8160	
20	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	комплект	11	641,55	5,91	7057	65	–	3643	11556
					635,64	3,18	6992	35	–	856	

21	1117-0101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**комплект**	**2**	678,5	92,5	1357	185	–	657	2175
					586	48	1172	96	–	161	
22	1215-0101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %**	**комплект**	**6**	797,67	6,67	4786	40	–	2472	7839
					791	3,67	4746	22	–	581	
23	1215-0101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %**	**м**	**174,6**	767,16	5,44	133947	949	10476	63706	213465
					701,73	2,11	122522	368	–	15812	
24	1215-0101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %**	**м**	**647**	445,96	3,18	288535	2058	22535	137243	459840
					407,95	1,24	263942	802	–	34062	
25	1215-0102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %**	**шт**	**76**	1213,99	51,29	92263	3898	–	46902	150298
					1162,7	27,75	88365	2109	–	11133	
26	1118-0801-0101	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;**	**узел**	**1**	9067	631	9067	631	–	4517	14671
					8436	278	8436	278	–	1087	
27	1120-2501-0101	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;**	**камера**	**2**	23437,5	1222	46875	2444	–	23429	75928
					22215,5	381,5	44431	763	–	5624	

28 1120-1601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	вентилятор	10	3427,3	449,5	34273	4495	–	16441	54771
				2977,8	193,7	29778	1937	–	4057	
29 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м2 поверхности воздуховодов	273,2	743,05	16,62	203002	4541	–	103885	331438
				726,43	7,08	198461	1935	–	24551	
30 1207-0101-1501	Решетки вентиляционные. Снятие НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт	45	247,42	–	11134	–	–	5772	18258
				247,42	–	11134	–	–	1352	
31 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования.Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шкаф	5	7799	2027	38995	10135	–	17197	60687
				5772	862,8	28860	4314	–	4495	
32 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт	216	66,22	0,69	14304	148	–	7380	23419
				65,54	0,37	14156	80	–	1735	
33 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт	233	60,56	–	14111	–	–	7315	23140
				60,56	–	14111	–	–	1714	
34 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	4111	100,2	0,23	411905	941	–	213308	675230
				99,97	0,12	410964	509	–	50017	

35 1310-0902-1212	**Коробка оконечная.Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**									
		шт	**489**	90,53	–	44268	–	–	22949	72594
				90,53	–	44268	–	–	5377	
36 1310-0701-0202	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**									
		шт	**186**	888,53	0,53	165266	98	–	85623	270960
				888	–	165168	–	–	20071	
37 1217-0101-0601	**Кабель. Демонтаж НР = 72 %**									
		м	**1361**	100,2	0,23	136367	312	–	70619	223545
				99,97	0,12	136055	169	–	16559	
38 1308-0206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**	**м**	**1361**	98,84	4,27	134527	5806	–	67566	218260
				94,58	1,19	128721	1615	–	16167	
39 1310-0701-0101	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**									
		шт	**1**	10806	1	10806	1	–	5601	17720
				10805	–	10805	–	–	1313	

40 1310-0902-1212	**Коробка оконечная. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**	шт	14	90,5	–	1267	–	–	657	2078
				90,5	–	1267	–	–	154	
41 4131-0104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	95	659		62605		–	–	67613
				–		–		–	5008	
42 4131-0104-0602	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**	т	95	452		42940		–	–	46375
				–		–		–	3435	
43 4102-0101-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	95	502		47690		–	–	51505
				–		–		–	3815	

Итого по смете	**12 360 629**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 588 694
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	991 388
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	477 818
- материалы, изделия и конструкции, тенге	48 433
- перевозка грузов, тенге	153 235
- накладные расходы, тенге	3 663 280
в т.ч. зарплата, тенге	329 695
- сметная прибыль (8 %), тенге	915 599

Локальная смета № 2-1-8 Пожарная сигнализация

Раздел 1 Аппаратура пожарной сигнализации и системы оповещения

1	1310-0701-0106	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**4**	25273,5	1,75	101094	7	863	51956	165294
					25056	–	100224	–	–	12244	
2	2308-0303-0107	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П**	**шт.**	**2**	27519		55038		55038	–	59441
					–		–		–	4403	
3	2308-0303-1201	**Информатор телефонный модели С2000-ИТ**	**шт.**	**2**	23564		47128		47128	–	50898
					–		–		–	3770	
4	1310-0202-0206	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**2**	19545,5	2064,5	39091	4129	3120	17182	60775
					15921	651	31842	1302	–	4502	
5	2308-0306-0311	**Источник питания резервированный РИП-24, исполнение 01**	**шт.**	**2**	19116		38232		38232	–	41291
					–		–		–	3059	
6	1308-0105-0108	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-18, СК-18, С-20, СК-20. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**4**	12004,75	–	48019	–	6579	21482	75061
					10360	–	41440	–	–	5560	
7	2308-0306-0208	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**4**	2218		8872		8872	–	9582
					–		–		–	710	
8	2308-0303-0906	**Блок речевого оповещения Рупор 200(примен)**	**шт.**	**1**	2841		2841		2841	–	3068
					–		–		–	227	

9	1308-0105-0108	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-18, СК-18, С-20, СК-20. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	12005	–	24010	–	3290	10741	37531
					10360	–	20720	–	–	2780	
10	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6917		13834		13834	–	14941
					–		–		–	1107	
11	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	78	3029,49	1,76	236300	137	5283	119688	384467
					2960	–	230880	–	–	28479	
12	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	78	1887		147186		147186	–	158961
					–		–		–	11775	
13	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	8	1064		8512		8512	–	9193
					–		–		–	681	
14	2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1575		14175		14175	–	15309
					–		–		–	1134	
15	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	759		6072		6072	–	6558
					–		–		–	486	
16	2308-0304-0637	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые(речевые) модели Призма-302-12-08 Д ГОСТ Р 54126-2010 (примен)	шт.	19	1216		23104		23104	–	24952

					–		–		–	1848	
17	1391-0809-067809040804-01	Резистор постоянный НР = 72 %	шт.	135	1152,27	–	155556	–	–	80640	255092
					1152,27	–	155556	–	–	18896	
18	2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	135	48		6480		6480	–	6998
					–		–		–	518	
19	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	15	765,47	–	11482	–	164	5867	18737
					754,53	–	11318	–	–	1388	
20	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	15	154		2310		2310	–	2495
					–		–		–	185	
21	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2822	20	8466	60	4032	2267	11592
					1458	–	4374	–	–	859	
22	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	479		1437		1437	–	1552
					–		–		–	115	
23	2910-1200-0000 (пл)	Програмное обеспечение Орион ПРО" исп.127	шт	1	595234		595234		595234	–	642853
					–		–		–	47619	
24	2910-1300-0000 (пл)	АРМ Оператора: монитор LED 27", процессор, блок индикации с клавиатурой	комплект	1	446429		446429		446429	–	482143
					–		–		–	35714	
25	1310-0905-0601	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные НР = 72 %	объект	1	888820	152448	888820	152448	–	418562	1411973

				736372	71040	736372	71040	–	104591	
	Итого по разделу 1					**3 950 757**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 332 726				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					156 781				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					72 342				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 440 215				
	- накладные расходы, тенге					728 385				
	в т.ч. зарплата, тенге					65 555				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					292 650				
	Раздел 2 Кабельные изделия и провода									
26	1308-0206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава HP = 72 %**	м	**1199**	91,08	0,84	109205	1013	22284	44758	166280
					71,65	0,36	85908	431	–	12317	
27	2306-0206-1701	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КПКЭВнг(А)-FRLS 1*2*1,5 ГОСТ 1508-78(примен) К=1,020;**	км	**0,33354**	236949		79032		79032	–	85355
					–		–		–	6323	
28	2306-0206-1702	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КПКЭВнг(А)-FRLS 2*2*0,5 ГОСТ 1508-78(примен) К=1,020;**	км	**0,82722**	290802		240557		240557	–	259802
					–		–		–	19245	

29	2306-0145-1503	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	км	**0,06222**	192955		12006		12006	–	12966
					–		–		–	960	
		Итого по разделу 2					**524 403**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					85 908				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 013				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					431				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					353 879				
		- накладные расходы, тенге					44 758				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 028				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					38 845				
		Раздел 3 Монтажные изделия									
30	1310-0904-0301	**Трубка и каналы полиэтиленовые. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %**	**м канала**	**1155**	185	67,33	213677	77768	–	89242	327153
					117,67	31,38	135909	36239	–	24234	
31	2301-0504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;**	**м**	**306**	24		7344		7344	–	7932
					–		–		–	588	
32	2306-1710-0104	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;**	**м**	**244,8**	73		17870		17870	–	19300
					–		–		–	1430	
33	2306-1710-0108	**Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;**	**м**	**127,5**	129		16448		16448	–	17764
					–		–		–	1316	

34	2306-1710-0111	**Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 60 мм К=1,020;**	м	**40,8**	315	12852	12852	–	13880
					–	–	–	1028	
35	2105-0307-0111	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 К=25,000;**	кг	**3,75**	320	1200	1200	–	1296
					–	–	–	96	
		Итого по разделу 3				**387 325**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				135 909			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				77 768			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				36 239			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				55 714			
		- накладные расходы, тенге				89 242			
		в т.ч. зарплата, тенге				8 032			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				28 692			
		Итого по смете				**4 862 485**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 554 543			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				235 562			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				109 012			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 849 808			
		- накладные расходы, тенге				862 385			
		в т.ч. зарплата, тенге				77 615			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				360 187			
		Локальная смета № 2-1-9 Чистые помещения							
1	5811-0000-0000 (пл) (об)	**Чистые помещения**	**компл**	**1**	555124879	555124879	–	–	555124879
					–	–	555124879	–	
		Итого по смете				**555 124 879**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				555 124 879			

Локальная смета № 2-1-10 Двери автоматические									
1	**5812-0000-0000 (пл) (об)**	**Двери автоматические откатные р-р 2,1*1,3**	**шт**	**3**	3340057	10020171	–	–	10020171
					–	–	10020171	–	
2	**5813-0000-0000 (пл) (об)**	**Двухстворчатые механические маятниковые двери р-р 1,51*2,21**	**шт**	**5**	1771875	8859375	–	–	8859375
					–	–	8859375	–	
3	**5814-0000-0000 (пл) (об)**	**Двухстворчатые механические двери р-ром 1,31*2,12**	**шт**	**2**	1670813	3341626	–	–	3341626
					–	–	3341626	–	
		Итого по смете				**22 221 172**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				22 221 172			
Локальная смета № 2-1-11 Дополнительные работы									
1	**1391-0804-210104090201-01**	**Системы кондиционирования воздуха: система автоматики центрального кондиционера; производительность системы до 10 тыс. м/ч; НР = 72 %**	**шт.**	**3**	52631,33	– 157894	–	–	113684 293304
					52631,33	– 157894	–	–	21726
2	**5105-0501-0212 (об)**	**Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-40, номинальная производительность по воздуху 40000 м3/ч, размеры 1900 мм х 1700 мм**	**комплект**	**3**	3234826	9704478	–	–	9704478
					–	–	9704478	–	

3 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	8	25874,88	121,13	206999	969	195374	10791	235213
				1332	44,38	10656	355	–	17423	
4 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	8	2062,5	29,38	16500	235	149	15896	34988
				2014,5	13	16116	104	–	2592	
5 2308-0307-0110	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	8	25902		207216		207216	–	223793
				–		–		–	16577	
6 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка противопожарного водопровода НР = 98 %	м трубопровода	52	3265,96	37,79	169830	1965	134541	33495	219591
				640,85	16,44	33324	855	–	16266	
7 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков НР = 90 %	м2	25,48	2660,13	2,51	67780	64	38274	26498	101820
				1155,49	–	29442	–	–	7542	
8 2109-0303-2405	Витраж и Дверь из алюминиевых профилей окрашенных толщиной от 68 мм до 72 мм, одностворчатая, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 24-7 ГОСТ 23747-2015	м2	25,48	109786		2797347		2797347	–	3021135
				–		–		–	223788	

9	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=3,000;	м2	8,448	2890,51	52,91	24419	447	3607	14191	41699
					2410,63	23,79	20365	201	–	3089	
10	2109-0402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные с антибактерицидным покрытием(примен) , с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	8,448	55989		472995		472995	–	510835
					–		–		–	37840	
11	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах-входных дверей НР = 69 %	м2	25,3746	2890,49	52,93	73345	1343	10833	42622	125244
					2410,64	23,72	61169	602	–	9277	
12	2109-0402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014-входные	м2	2,8194	55989		157855		157855	–	170483
					–		–		–	12628	
13	2109-0304-0208	Двери с автоматическим открыванием (примен)	м2	8,4582	83137		703189		703189	–	759444
					–		–		–	56255	
14	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-распашные	м2	14,097	44253		623835		623835	–	673742
					–		–		–	49907	

15	1391-0804-210104090201-01	**Системы кондиционирования воздуха: система автоматики центрального кондиционера; производительность системы до 10 тыс. м/ч; - кондиционеры в лабораторию НР = 72 %**	**шт.**	**2**	52631,5	–	105263	–	–	75789	195536
					52631,5	–	105263	–	–	14484	
16	5105-0501-0212 (об)	**Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-40, номинальная производительность по воздуху 40000 м3/ч, размеры 1900 мм х 1700 мм**	**комплект**	**2**	3234826		6469652		–	–	6469652
					–		–		6469652	–	
		Итого по смете					**22 780 957**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					434 229				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 023				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 117				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 345 215				
		- оборудование, тенге					16 174 130				
		- накладные расходы, тенге					332 966				
		в т.ч. зарплата, тенге					29 967				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					489 394				
		Локальная смета № 2-1-13 Структурированная кабельная сеть									
1	1310-0302-0108	**Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**4**	13686	1570,75	54744	6283	1101	35506	97470
					11840	488,5	47360	1954	–	7220	
2	5108-0401-0600 (об)	**Шкаф вводный**	**шт.**	**4**	57000		228000		–	–	228000
					–		–		228000	–	

3	1311-0201-0106	Кабельный организатор для сетевого шкафа. Установка НР = 72 %	шт.	6	6466	–	38796	–	777	27374	71464
					6336,5	–	38019	–	–	5294	
4	1308-0201-1209	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках НР = 72 %	шт.	4	58,25	28	233	112	3	120	381
					29,5	12	118	48	–	28	
5	1310-0412-0201	Установка и расключение патчпанели 24 порта НР = 72 %	шт.	5	8148	–	40740	–	3740	26640	72770
					7400	–	37000	–	–	5390	
6	1308-0304-0204	Шкаф серверный, высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	22404	2624	22404	2624	15166	4072	28594
					4614	1042	4614	1042	–	2118	
7	2307-0201-0210	Шкаф серверный	шт.	1	63813		63813		63813	–	68918
					–		–		–	5105	
8	1308-0304-0204	Шкаф настенный, высота и ширина 570x450 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	22402,5	2624	89610	10496	60658	16291	114373
					4614	1042,5	18456	4170	–	8472	
9	2307-0201-0210	Шкаф настенный 570x450	шт.	4	33813		135252		135252	–	146072
					–		–		–	10820	
10	1311-0402-0101	Сетевой коммутатор НР = 72 %	шт.	6	3051,83	–	18311	–	1115	12381	33147
					2866	–	17196	–	–	2455	
11	2910-0500-0000 (пл)	Сетевой коммутатор	шт	6	52083		312498		312498	–	337498
					–		–		–	25000	
12	1311-0401-0201	Источник бесперебойного питания. Монтаж НР = 72 %	шт.	4	1699,25	460,25	6797	1841	–	4250	11931

				1239	236,75	4956	947	–	884	
13	2308-0505-0510	Источники бесперебойного питания	шт.	4	23446		93784		93784	–	101287
					–		–		–	7503	
14	1310-0408-0504	Точка доступа (применит.). Монтаж оборудования HP = 72 %	шт.	8	5114	–	40912	–	1264	28547	75016
					4956	–	39648	–	–	5557	
15	1310-0405-0104	Панель телекоммуникационная (применит.). Установка HP = 72 %	шт.	104	1433,57	–	149091	–	30843	85139	252968
					1137	–	118248	–	–	18738	
16	2910-0070-0000 (пл)	Лицевая панель телекоммуникационная	шт	104	910		94640		94640	–	102211
					–		–		–	7571	
17	1308-0305-0108	Модуль Cat.5e RJ-45 UTP Красный HP = 72 %	шт.	208	567,56	4,08	118052	848	2039	83134	217281
					553,68	1,44	115165	299	–	16095	
18	2910-0090-0000 (пл)	Модуль Cat.5e RJ-45 UTP Красный	шт	208	3100		644800		644800	–	696384
					–		–		–	51584	
19	1308-0305-0108	Розетка сетевая настенная HP = 72 %	шт.	12	567,58	4,08	6811	49	118	4796	12536
					553,67	1,42	6644	17	–	929	
20	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава HP = 72 %	м	10835	91,08	0,84	986849	9151	201370	561761	1672499
					71,65	0,36	776328	3896	–	123889	
21	2306-0408-0501	Кабель UNP cat 5e 4x2x0,52	км	10,835	20715		224447		224447	–	242403

					–		–		–	17956
22 1308-0206-1902	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %**	**м**	**2350**	505,56	33,16	1188072	77923	133559	723218	2064193
				415,57	11,86	976590	27879	–	152903	
23 2301-0504-0106	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**2350**	132		310200		310200	–	335016
				–		–		–	24816	
24 1310-0204-0201	**Проверка электрическая и настройка НР = 72 %**	**комплект**	**1**	499140	–	499140	–	–	359381	927203
				499140	–	499140	–	–	68682	

Итого по смете **7 909 615**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 699 482
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 109 327
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 40 252
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 331 187
- оборудование, тенге 228 000
- накладные расходы, тенге 1 972 610
  - в т.ч. зарплата, тенге 177 535
- сметная прибыль (8 %), тенге 569 009

Локальная смета № 2-1-14 Палатная сигнализация

1 2910-0400-0000 (пл)	**Палатная сигнализация. Монтаж**	**комплект**	**1**	9746285		9746285		9746285	–	10525988
				–		–		–	779703	

Итого по смете **10 525 988**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 746 285
- сметная прибыль (8 %), тенге 779 703

Локальная смета № 2-1-16 Система "Мед.газы "

1	5816-0000-0000 (пл) (об)	**Система Мед.газы**	к-т	1	2024085		2024085	–	–	2024085
					–		–	2024085	–	
		Итого по смете					**2 024 085**			
		в том числе								
		- оборудование, тенге					2 024 085			
		Всего по акту:					**796 947 114**			
		- оборудование, тенге					595 772 266			
		Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8					2 414 098			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)					4 478 957			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					2 659 756			
		Итого					806 499 925			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**4 161 358**			
		Итого в текущих ценах					**810 661 283**			
		НДС (12%)					97 279 354			
		Всего по акту с учетом НДС(12%)					**907 940 637**			
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 2 Перегородки								
22	1110-0401-0105	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %**	**м2 перегородок**	**-1196**	6887,18	94,82	-8 237 067	-113 405	-2 998 815	-3 354 351	-12 518 732
					4284,99	43,16	-5 124 848	-51 619	–	-927 313	
23	2910-0000-0000 (пл)	**Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;**	**м2**	**-1315,6**	9500		-12 498 200		-12 498 200	–	-13 498 056
					–		–		–	-999 856	
		Итого по разделу 2					**-26 016 788**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-5 124 848				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-113 405				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-51 619				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-15 497 015				
	- накладные расходы, тенге					-3 354 351				
	в т.ч. зарплата, тенге					-301 892				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-1 927 169				
	Раздел 3 Отделка помещений									
26	**1110-0404-0103**	**Стены. С оконным или дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов - декоративных ,влагостойких НР = 90 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**-3887,038408**	1950,28	18,8	-7 580 813	-73 076	-2 250 712	-3 425 796	-11 887 138
					1352,45	7,64	-5 257 025	-29 697	–	-880 529	
27	**2910-0000-0000 (пл)**	**Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;**	**м2**	**-4275,742249**	9500		-40 619 551		-40 619 551	–	-43 869 115
					–		–		–	-3 249 564	
	Итого по разделу 3						**-55 756 253**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						-5 257 025				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						-73 076				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						-29 697				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						-42 870 263				
	- накладные расходы, тенге						-3 425 796				
	в т.ч. зарплата, тенге						-308 322				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						-4 130 093				
	Раздел 4 Окна										
28	**1110-0501-0105**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых- ОК-1 НР = 90 % К=17,000;**	**м2 проемов**	**-27,54**	35271,86	228,03	-971387	-6280	-919742	-31438	-1083051
					1647,24	114,38	-45365	-3150	–	-80226	

29	**1110-0501-0108**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-Ок-2,ОК-3,Ок-4 НР = 90 %**	**м2 проемов**	**-144,7416**	35880,75	227,19	-5193437	-32884	-4941145	-153034	-5774189
					1515,86	115,76	-219408	-16755	–	-427718	
30	**1110-0501-0402**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %**	**п/м**	**-84,15**	4879,85	12,8	-410639	-1077	-383927	-16973	-461821
					304,63	6,63	-25635	-558	–	-34209	
31	**1115-0108-1902**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %**	**м**	**-84,15**	1633,62	6,9	-137469	-581	-87965	-28256	-178983
					581,38	1,58	-48923	-133	–	-13258	
32	**1115-0204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-316,6**	4026,77	58,97	-1274876	-18669	-337932	-534745	-1954391
					2900,43	31,9	-918275	-10101	–	-144770	
33	**1211-0101-0111**	**Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %**	**м2**	**-316,6**	3694,17	43,79	-1169574	-13863	-484479	-354087	-1645554
					2120,13	37,29	-671232	-11807	–	-121893	

34	1115-0405-0105	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**-316,6**	498,16	3,88	-157718	-1229	-44125	-65087	-240629
					354,91	2,01	-112364	-635	–	-17824	
		Итого по разделу 4					**-11 338 618**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-2 041 202				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-74 583				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-43 139				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-7 199 315				
		- накладные расходы, тенге					-1 183 620				
		в т.ч. зарплата, тенге					-106 526				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-839 898				
		Раздел 5 Двери и витражи									
		5.1 Двери									
35	1110-0501-0202	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**	**м2 проемов**	**-6,3**	28055,24	233,49	-176748	-1471	-168339	-4986	-196273
					1101,27	120	-6938	-756	–	-14539	
36	2109-0404-0103	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**-2**	5677		-11354		-11354	–	-12262
					–		–		–	-908	
37	1110-0501-0201	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**	**м2 проемов**	**-164,01**	1962,6	231,25	-321886	-37928	-77528	-146070	-505392
					1258,64	115,76	-206430	-18986	–	-37436	

43	**1110-0501-0802**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 90 %**	**м2**	**-5,502**	54202,29	43,8	-298221	-241	-291036	-4569	-327013
					1262,09	19,45	-6944	-107	–	-24223	
44	**1115-0204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-88**	4026,77	58,97	-354356	-5189	-93929	-148634	-543229
					2900,43	31,91	-255238	-2808	–	-40239	
45	**1211-0101-0111**	**Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %**	**м2**	**-88**	3694,17	43,78	-325087	-3853	-134663	-98420	-457388
					2120,13	37,3	-186571	-3282	–	-33881	
46	**1115-0405-0105**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**-88**	498,17	3,88	-43839	-341	-12266	-18092	-66885
					354,91	2,01	-31232	-177	–	-4954	
5.2	**Витражи**										
47	**1109-0403-0104**	**Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж НР = 69 %**	**м2**	**-2,94**	8431,29	1648,3	-24788	-4846	-130	-10486	-38096
					6738,78	440,48	-19812	-1295	–	-2822	

48 2109-0304-0207	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом-противопожарные**	**м2**	**-2,94**	80301	-236085	-236085	–	-254972
				–	–	–	-18887	

Итого по разделу 5	**-6 781 795**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-713 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-53 869
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-27 411
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-5 081 150
- накладные расходы, тенге	-431 257
в т.ч. зарплата, тенге	-38 813
- сметная прибыль (8 %), тенге	-502 354
Итого по смете	**-99 893 454**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-13 136 240
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-314 933
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-151 866
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-70 647 743
- накладные расходы, тенге	-8 395 024
в т.ч. зарплата, тенге	-755 552
- сметная прибыль (8 %), тенге	-7 399 514
Всего по акту:	**-99 893 454**
Оборудование	
Сметная заработная плата, тенге	-13 288 106
Нормативная трудоемкость, чел-ч	-1 012
Временные здания и сооружения (1,5%)	-1 198 721
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	-2 224 028
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-564 489
Итого	-103 880 692
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-2 066 324**

Итого в текущих ценах с 07.07.20г.	**-105 947 016**
НДС (12%)	-12 713 641,92
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**-118 660 657,92**

ИТОГО по акту:	**697 053 660**
- оборудование, тенге	595 772 266
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	1 215 377
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	2 254 929
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2 095 267
Итого	702 619 233
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 095 034**
Итого в текущих ценах	**704 714 267**
НДС (12%)	84 565 712,08
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**789 279 979,08**

Заказчик:

Главный врач

КГП на ПХВ "Городская больница №4" города Усть-Каменогорска управления здравоохранения ВКО

_____ **С.А. Попов**

Авторский надзор:

ТОО "ИНСОН" _____

Тех.надзор:

Эксперт ТОО "UK Teh Consulting"

_____ **М.Ж. Жанузаков**

Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

_____ **Ж.Б. Казанов**