АКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ (МАЙ-СЕНТЯБРЬ 2019 Г.)

по среднему ремонту участка а/д республиканского значения А-17 «Кызылорда-Павлодар»-Жайрем-Каражал-Атасу» км 40-53

(устройство основания методом холодного ресайклирования и устройство а/б покрытия)

Подрядчик: ТОО «Базис Z»

Дата приемки работ	Период, за который выполнены работы	Перечень предъявленной документации	Краткая характеристика выполненных работ (виды работ и адреса работ)	Объем выполненных работ с начала года		
				Ед. изм.	Кол-во	Тенге
2019 г.	Май-Сентябрь 2019 г.	1.Исполнительная документация 2.Акты на скрытых работ	**Дорожная одежда.Устройство дорожной одежды на пучинистых участках,с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством выравнивающего слоя.**			
			Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка при ликвидации пучин	м3 конструкции	25	115 834,34
			Покрытия и основания щебеночные. Разборка (киркование существующего основания при ликвидации пучин)	м3	75	37 281,01
			Разборка пучинистых мест	м3 грунта	200	61 542,45
			Ликвидация пучин естественным щебнем Устройство	м3	200	229 570,59
			Щебень естественный	м3	244	
			Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2 основания	300	161 236,80
			Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	56,7	
			Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,50	
			Основания. Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя при ликвидации пучин	т	0,15	19 404,11
			Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,15	
			Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков а/б (Устройство покрытия из холодного м/з а/б)	т смеси	35,64	718 284,92
			Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	36	
			Дорожная одежда.Устройство основания методом холодного ресайклирования и устройство а/б покрытия.			
			Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	60894,15	16 408 055,58

Дата приемки работ	Период, за который выполнены работы	Перечень предъявленной документации	Краткая характеристика выполненных работ (виды работ и адреса работ)	Объем выполненных работ с начала года		
				Ед. изм.	Кол-во	Тенге
2019 г.	Май-Сентябрь 2019 г.	1.Исполнительная документация 2.Акты на скрытых работ	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %	м2 покрытия и основания	60894,15	54 384 621,04
			Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0204, 1127-0301-0207(до 25см)	м2 покрытия и основания	60894,15	
			Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6959,33	
			Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	974,31	
			Основания. Розлив вяжущих материалов	т	42,63	5 514 089,20
			Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	43,90	
			Покрытия толщиной 4 см (всего 7 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	60894,15	152 846 574,46
			Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(до 7см)	м2 покрытия	60894,15	
			Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	8829,65	
			Земляное полотно. Укрепление обочин			
			Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ПСП)	м3 грунта	33013,33	1 019 872,08
			Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ПСП)	м3 грунта	8303,35	317 610,19
			Планировка откосов и обочин	м2	160 064,62	12 585 141,26
			Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8303,35	936 620,97
			Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см(до 4 проходов)	м3 уплотненного грунта	8303,35	
			Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2	50020,20	24 541 288,25
			Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5002,02	

Дата приемки работ	Период, за который выполнены работы	Перечень предъявленной документации	Краткая характеристика выполненных работ (виды работ и адреса работ)	Объем выполненных работ с начала года		
				Ед. изм.	Кол-во	Тенге
2019 г.	Май-Сентябрь 2019 г.	1.Исполнительная документация 2.Акты на скрытых работ	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(обратная надвижка ПСП)	м3 грунта	33013,33	1 019 872,19
			Обстановка пути. Устройство перильного ограждения км 508,7 км 514,75 км 517,55			
			Перильное ограждение. Устройство	м	138,8	2 074 082,73
			Перильное ограждение	т	3,66432	
			Обустройство дороги.Устройство барьерного ограждения на подходах к мостам			
			Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м (11ДО-ММ2)	м	8	105 975,54
			Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт	2	
			Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт	5	
			Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт	5	
			Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт	3	
			Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0029	
			Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000957	
			Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	
			Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000055	
			Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,06	
			Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м (11ДО-ММ.Н/К)	м	232	2 270 031,87
			Секция балки угловая СБУ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт	4	
			Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт	39	

Дата приемки работ	Период, за который выполнены работы	Перечень предъявленной документации	Краткая характеристика выполненных работ (виды работ и адреса работ)	Объем выполненных работ с начала года		
				Ед.изм.	Кол-во	Тенге
2019 г.	Май-Сентябрь 2019 г.	1.Исполнительная документация 2.Акты на скрытых работ	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт	116	
			Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт	58	
			Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт	58	
			Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0522	
			Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,017226	
			Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00174	
			Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000638	
			Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	т	0,696	
			Дорожная одежда.Разметка проезжей части на ремонтируемых участках			
			Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	8,7	1 016 358,20
			Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м (краевая), сплошная	км линии	17,40	
			Эмаль для дорожной разметки	кг	822,07	
			Стеклошарики	кг	365,36	
			ВСЕГО:			**271 933 257,62**

Заместитель директора КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Кулмахан Е.М.

Гл.Специалист КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Куатов Н.

Начальник отдела экспертизы и качества работ филиала РГП«НЦКЛАС» по Карагандинской области

Расеодов А.Ю

Главный инженер КОФ ТОО «Казахавтодор»

Казенов Т.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Базис Z»

Гогуля И.