Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Базис Z"**
Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-34 Р-34 «Кызылорда-Павлодар»-Жайрем-Каражал-Атасу» км 40-53 (ресайклирование и устройство автопавильона)**

Справка № 1 от 22 июня 2020 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
KS 02271		№ 25-05-20/05	14.03.2019г.	РБ	091	АО	16
		д/с № 3	13.12.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	20 348 630,72								2 180 210,43	
В том числе: в текущем месяце за июнь 2020года	20 348 630,72	18 168 420,29							2 180 210,43	20 348 630,72
Выплата аванса										
Удержание аванса	6 104 589,22									6 104 589,22
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	1 017 431,54									1 017 431,54
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	13 226 609,96									13 226 609,96

Заказчик:
Директор Карагандинского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"

Айдос С.Ә._____

Подрядчик:
Директор ТОО "Базис Z"

Гогуля И._____

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Базис Z"
Договор № 25-05-20/05 от 14.03.2019г.

АКТ выполненных работ №1
На Средний ремонт а/д А-17 "Кызылорда-Павлодар"-Жайрем-Каражал-Атасу км 40-53.
Устройство основания методом холодного ресайклирования и устройство а/б покрытия.
за период с "20"мая 2019г. по "22" июня 2020г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем	*финанирование*	*объем*	*финанирование*	%	*объем*	*финанирование*
1	2	3	11	13	14	16	17	18	20
	.Дорожная одежда.								
	Устройство основания методом холодного ресайклирования и устройство а/б покрытия.								
13	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	30 105,85	8 112 083,70	17 503,40	4 716 327,73	58	17 503,40	4 716 327,73
14	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %	м2 покрытия и основания	30 105,85	26 887 561,14	17 503,40	15 632 302,99	58	17 503,40	15 632 302,99
15	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0204, 1127-0301-0207	м2 покрытия и основания	30 105,85		17 503,40		58	17 503,40	
16	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3 440,67		2 000,39		58	2 000,39	
17	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85(14кг на 1м2	т	481,69		280,05		58	280,05	
				34 999 644,83		20 348 630,72			20 348 630,72
18	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	21,07	2 726 145,88		0,00	0		
19	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	21,71				0		
20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	30 105,85	75 566 796,96		0,00	0		
21	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	30 105,85				0		

22	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	4 365,35				0		
				78 292 942,84		0,00			
	Обстановка пути. **Устройство перильного ограждения км 53**								
23	Перильное ограждение. Устройство	м	134	1 982 699,39					
24	Перильное ограждение	т	3,5376						
				1 982 699,39					
	Устройство автопавильонов								
25	Остановочный павильон	шт	1	912 794,91					
26	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,2						
27	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2						
28	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	33	142 487,07					
29	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,485						
				1 055 281,98					
	Заделка деформационных швов паклями на мосту км 53								
30	Заделка швов паклями на мостах км53	м	45	49 986,98					
31	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	67,5						
				49 986,98					
	Земляное полотно. Укрепление обочин								
32	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ПСП)	м3 грунта	16 321,67	504 221,09			0		
33	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ПСП)	м3 грунта	4 105,15	157 025,34			0		
34	Планировка откосов и обочин	м2 спланированной площади	79 135,38	6 222 048,60			0		
35	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4 105,15	463 062,04			0		
36	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4 105,15				0		
37	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	24 729,80	12 133 124,69			0		
38	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2 472,98				0		
39	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(обратная надвижка ПСП)	м3 грунта	16 321,67	504 221,14			0		

				19 983 702,89					
	Дорожная одежда.Разметка проезжей части на ремонтируемых участках								
40	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	4,30	502 483,47					
41	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м (краевая), сплошная	км линии	8,60						
42	Эмаль для дорож,ной разметки	кг	406,43						
43	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	180,64						
				502 483,47		0,00			0,00
	ВСЕГО			**136 866 742,38**		**20 348 630,72**			**20 348 630,72**

Заказчик:

Заместитель директора КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Кулмахан Е.М.**

Работы принял:

Гл. специалист ОЭиБД

_____ **Куатов Н.**

Филиал РГП "НЦКДА" по Карагандинской области

Директор

_____ **Бидайбеков А.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Базис Z""

_____ **Гогуля И.**