Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Базис Z"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-34 Р-34 «Кызылорда-Павлодар»-Жайрем-Каражал-Атасу» км 40-53 (ресайклирование и устройство автопавильона)**

Справка № 3 от 21 июля 2020 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS 02271		№ 25-05-20/05	14.03.2019г.	РБ	091	АО	16
		д/с № 3	13.12.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	107 830 291,06								11 553 245,47	
В том числе: в текущем месяце за июль 2020года	36 415 322,25	32 513 680,58							3 901 641,67	36 415 322,25
Выплата аванса										
Удержание аванса	32 349 087,33									10 924 596,68
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	5 391 514,55									1 820 766,11
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	70 089 689,18									23 669 959,46

Заказчик:
Директор Карагандинского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"

Айдос С.Ә._____

Подрядчик:
Директор ТОО "Базис Z"

Гогуля И._____

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Базис Z"
Договор № 25-05-20/05 от 14.03.2019г.

АКТ выполненных работ №3
На Средний ремонт а/д А-17 "Кызылорда-Павлодар"-Жайрем-Каражал-Атасу км 40-53.
за период с "08" июля 2019г. по "20" июля 2020г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем	*финанирование*	*объем*	*финанирование*	%	*объем*	*финанирование*
1	2	3	11	13	14	16	17	18	20
	.Дорожная одежда.								
	Устройство основания методом холодного ресайклирования и устройство а/б покрытия.								
13	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	30 105,85	8 112 083,70	30 105,85	8 112 083,70	100		
14	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %	м2 покрытия и основания	30 105,85	26 887 561,14	30 105,85	26 887 561,14	100		
15	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0204, 1127-0301-0207	м2 покрытия и основания	30 105,85		30 105,85		100		
16	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3 440,67		3 440,67		100		
17	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85(14кг на 1м2	т	481,69		481,69		100		
				34 999 644,83		34 999 644,83			0,00
18	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	21,07	2 726 145,88	9,80	1 267 974,83	47	4,90	1 267 974,83
19	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	21,71		10,10		47	5,05	
20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	30 105,85	75 566 796,96	14 002,72	35 147 347,42	47	7 001,36	35 147 347,42

21	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	30 105,85		14 002,72		47	7 001,36	
22	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	4 365,35		2 030,39		47	1 015,20	
				78 292 942,84		36 415 322,25			36 415 322,25
	Обстановка пути. Устройство перильного ограждения км 53								
23	Перильное ограждение. Устройство	м	134	1 982 699,39					
24	Перильное ограждение	т	3,5376						
				1 982 699,39					
	Устройство автопавильонов								
25	Остановочный павильон	шт	1	912 794,91					
26	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,2						
27	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2						
28	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	33	142 487,07					
29	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,485						
				1 055 281,98					
	Заделка деформационных швов паклями на мосту км 53								
30	Заделка швов паклями на мостах км53	м	45	49 986,98					
31	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	67,5						
				49 986,98					
	Земляное полотно. Укрепление обочин								
32	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ПСП)	м3 грунта	16 321,67	504 221,09					
33	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ПСП)	м3 грунта	4 105,15	157 025,34					
34	Планировка откосов и обочин	м2 спланированной площади	79 135,38	6 222 048,60					
35	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4 105,15	463 062,04					
36	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4 105,15						
37	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	24 729,80	12 133 124,69					

38	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2 472,98						
39	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(обратная надвижка ПСП)	м3 грунта	16 321,67	504 221,14					
				19 983 702,89					
	Дорожная одежда.Разметка проезжей части на ремонтируемых участках								
40	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	4,30	502 483,47					
41	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м (краевая), сплошная	км линии	8,60						
42	Эмаль для дорож,ной разметки	кг	406,43						
43	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	180,64						
				502 483,47		0,00			0,00
	ВСЕГО			136 866 742,38		71 414 967,08			36 415 322,25

Заказчик:
Заместитель директора КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Кулмахан Е.М.**

Работы принял:
Гл. специалист ОЭиБД

_____ **Куатов Н.**

филиал РГП "НЦКДА" по Карагандинской области
Директор

_____ **Бидайбеков А.Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Базис Z""

_____ **Гогуля И.**

Базис-Z
БСН/ВИН 180740027130
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Астана Республика Казахстан