Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 13 » октября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания НурайСтрой», Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский с.о., Квартал 016, дом 4340**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Акмагамбетова Жаната Канатовича**
имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Нуринского района», руководитель Акмагамбетов Куралбай;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Жана-Арка-2006»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Аква-Рем», 04-2014;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Нуринского района», приказом №44-4 от 13 июля 2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь	$м^2$	14 000	14 000	14 000	14 000
Водовод	м	3 132	3 132	3 208	3 208
Водопроводные сети	м	10 176	10 176	10 229,02	10 229,02
Разведочно-эксплуатационные скважины	шт	2	2	2	2
Насосная станция	шт	1	1	1	1
Водонапорная башня 160 м3	шт	1	1	1	1
Сети электроснабжения ВЛ-10кВ	м линии	4130	4130	4130	4130
Трасформаторная подстанция КТПН 10/0,4-25кВа	комплект	1	1	1	1
Объем подачи воды	$м^3$/год	89 122,05	89 122,05	89 122,05	89 122,05

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: для водоснабжения с.Акмешит выполнено: строительство водовода общей протяжённостью 3208 м (диаметром 110 мм) и водопроводных сетей общей протяжённостью 10 229,02 м (диаметром 110 мм – 7230,47 м, диаметром 63 мм – 385,85 м, диаметром 32 мм – 2612,7 м), бурение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин, насосная станция в количестве 1 шт, . Колодцы из сборных ж/б элементов - диаметром 2000 мм в количестве 2 шт, диаметром 1500 мм в количестве 124 шт, диаметром 1000 мм в количестве 5 шт, пожарные гидранты в количестве 33 шт, задвижки – диаметром 150 мм 1 шт, диаметром 100 мм 72 шт, диаметром 50 мм 88 шт, клапан обратный диаметром 100 мм 1 шт, клапан обратный диаметром 50 мм 2 шт, вентили диаметром 32 мм 62 шт, вантузы диаметром 50 мм 11 шт, счетчики холодной воды диаметром 50 мм 1 шт, счетчики холодной воды диаметром 32 мм 5 шт, счетчики холодной воды диаметром 15 мм 194 шт. Благоустройство территории насосной станций: ограждение металлическое с воротами (400 м). Благоустройство территории ВНБ: ограждение металлическое с воротами (200 м). Строительство линии электроснабжения – воздушная линия ВЛ-10кВ протяженностью 4130 м (опоры СВ-105-3,5 - 81 шт, СВ-164-12 – 2 шт), кабельная линия длиной 175 м, монтаж трансформаторных подстанций, разъединители РЛНД 1 шт, счетчики электроэнергии 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2019 г.** ;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,5** ;
фактически, месяц: **5,5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «Каратал» /Кенжев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

наименование объекта (комплекса)

готовым к **приемке в эксплуатацию,** гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Акмагамбетов Жанат Канатович **« 13 » октября 2020 г.**

фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя, подпись , дата *М.П.*