Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Жана-Арка-2006"

Объект: Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района

Договор: №04/19-2019 от 20.08.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 2 октября 2019 г.

Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района

Составлен на 2 квартал 2018 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.Локальная смета №2-1-1. Водовод				
		Земляные работы				
1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (с учетом уширения в местах устройства колодцев 1%)	м3 грунта	12877,6334	229,84	2 959 795
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	969,2842	5 031,01	4876479
3	1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	13846,9176	78,49	1086845

1	3	4	5	6	7	8
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11624,4623	43,53	506013
5	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	11624,4623	20,98	243881
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2045,7166	1 357,80	2777674
		Раздел 2.Локальная смета №2-1-1. Водовод				
		Водовод				
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	214,6832	3 624,32	778081
10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,061	580 442,01	1776733
11	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3091,61	1 892,16	5849821
12	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	2 018,69	32299
	Всего					20 887 621
	Временные здания и сооружения (2,4 %), K=0,8					401 042
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %) 1,2					681 237
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					439 398
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2018 г					22 409 298
	Итого в текущих ценах на 2019 г (K=1,0498961)					23 527 435
	итого с учетом пониж. коэф. (0,85)					19 998 320
	НДС (12 %)					2 399 799
	Итого					22 398 119

Генподрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "Жана-Арка-2006" Беков А.Х.