Генподрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Жана-Арка-2006"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Водовод**

Договор подряда (контракт) **Договор субподряда №04/19-2019 от 20.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ №3
Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района

составлен на 2 квартал 2018 г

Номер по	Номер позиции	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТРУБОПРОВОД#				
1	1	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,020	515704,06	10314
			Накладные расходы			*209860,15*	*4197*
			Сметная прибыль			*38200,30*	*764*
2	2	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,200	582,12	11759
			Сметная прибыль			*43,12*	*871*
3	3	1122-1401-0219 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	51,300	23356,14	1198170
			Накладные расходы			*8584,31*	*440375*

по	позиции	ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1730,08*	*88753*
4	4	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	51,505	18700,20	963158
			Сметная прибыль			*1385,20*	*71345*
5	5	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	51,000	2217,79	113107
			Накладные расходы			*942,74*	*48080*
			Сметная прибыль			*164,28*	*8378*
6	6	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,035	154728,70	5365
			Накладные расходы			*52807,80*	*1831*
			Сметная прибыль			*11461,39*	*397*
			ИТОГО:				**2301873**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**494483**
			Сметная прибыль				**170508**
			Итого с временными		1,92 %	44195,96	**2346068,96**
			Итого с зимними удорожаниями		3,2 %	75074,21	**2421143,17**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2469566,032**
			Итого в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961				**2591960**
			С понижением (0,85)%				**2203166**
			Итого с НДС		12 %	264380,00	**2467546,00**

Генподрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "Жана-Арка-2006" Беков А.Х.