Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Жана-Арка-2006"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**

Договор подряда (контракт) **Договор №04/19-2019 от 20.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.05.2020	01.05.2020	31.05.2020

Акт приемки выполненных работ №6

Номер по позиции		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ				
1	1	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	16,000	3476,82	55629
2	2	2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	16,000	45887,04	734193
			Раздел: КОЛОДЦЫ диам. 1500мм				
3	3	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,397	47638,28	733470
4	4	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13,000	24571,08	319424
5	5	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13,000	14709,60	191225
6	6	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	25,000	20079,36	501984
7	7	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13,000	18232,56	237023

по	позиции	ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30,000	4849,20	145476
9	9	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13,000	5712,12	74258
			ИТОГО:				**2992682**
			Итого с временными		**1,92 %**	**57460,00**	**3050142,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**97605,00**	**3147747,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3210702**
			Итого в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961				**3370904**
			С понижением (0,85)%				**2865268**
			Итого с НДС		**12 %**	**343832,00**	**3209100,00**

Генподрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "Жана-Арка-2006" Беков А.Х.