Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Элхон"

ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН/ИИН 040540002030 ИИК KZ11821137KJ10000001 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Субподрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейный, 26/2 БИН/ИИН 080240021886 ИИК KZ32821C0YVB10000001 БИК KINCKZKA

Наименование объекта: Строительство дома культуры в поселке Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Договор №1 от 17.08.2020 года

Акт № 1
выполненных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Общестроительные работы -остаточные+ дополнительные работы										
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.4 Световые приямки ПрМ1-ПрМ4										
1	**1106-1301-0104**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**12**	31421	3252,58	377052	39031	226075	115265	531702
					9328,83	1226,58	111946	14719	–	39385	
2	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**3,05**	19380,33	1114,43	59110	3399	51441	4631	68840
					1400	268,52	4270	819	–	5099	
3	**2105-0309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,29929**	272556		81573		81573	–	88099
					–		–		–	6526	
4	**1129-0174-0101**	**Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка НР = 110 %**	**гильза**	**8**	1115,75	0,63	8926	5	36	9774	20196
					1110,63	–	8885	–	–	1496	

5 2301-0101-0118	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5,6	1450		8120		8120	–	8770
				–		–		–	650	
6 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18,848	871,45	30,35	16425	572	8626	7073	25378
				383,44	15,76	7227	297	–	1880	
7 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	18,848	163,78	3,71	3087	70	269	2608	6151
				145,8	1,38	2748	26	–	456	
2.6 Канал										
8 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01587	769565,22	6175,17	12213	98	11034	1304	14598
				68115,94	1512,29	1081	24	–	1081	
	Итого по разделу 2					763 734				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					136 157				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 175				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 885				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					387 174				
	- накладные расходы, тенге					140 655				
	в т.ч. зарплата, тенге					12 659				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					56 573				
Раздел 3 Каркас										
17 1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	5040,8	7680,39	96,14	38715310	484623	34189831	2927700	44974450
				801,63	40,11	4040857	202186	–	3331441	
18 1109-0501-0203	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже (изготовление) НР = 69 % К=3.000:	т	538,2	60795,73	8550,22	32720264	4601730	708977	18913694	55764675
				50928,2	2,96	27409557	1593	–	4130717	

	Итого по разделу 3					**100 739 125**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					31 450 414				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 086 353				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					203 779				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					34 898 808				
	- накладные расходы, тенге					21 841 394				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 462 158				
Раздел 4 Стены										
19 1107-0503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**52**	499,29	257,94	25963	13413	2638	15602	44890
				190,62	63,65	9912	3310	–	3325	
20 1107-0104-0301	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**90**	2412,82	1325,16	217154	119264	3647	145157	391296
				1047,14	319,68	94243	28771	–	28985	
21 1107-0104-0302	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**29**	2762,52	1484,66	80113	43055	1686	53996	144838
				1219,72	358,17	35372	10387	–	10729	
22 1107-0107-0101	**Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %**	**т стальных элементов**	**0,02325**	299784,95	10795,7	6970	251	415	7482	15608
				271139,78	1591,4	6304	37	–	1156	
23 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02325**	240026		5581		5581	–	6027
				–		–		–	446	
24 1106-0701-0109	**Перемычки. Устройство ИП-1-ИП3 НР = 91 %**	**м3**	**4,75**	45814,53	4355,79	217619	20690	118339	75836	316931
				16545,26	999,16	78590	4746	–	23476	
25 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,08016**	243102		19487		19487	–	21046

				–		–		–	1559	
26 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка. Крепление стены к колонне. КЖ-14 МС-1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,1464	524972,68	10799,18	76856	1581	35579	47115	133889
				271147,54	1584,7	39696	232	–	9918	
27 1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1053	14121,39	2454	14869821	2584062	4908357	7440724	24095389
				7006,08	592	7377402	623376	–	1784844	
28 1107-0112-0401	Швы антисейсмические. Устройство. АС7.1 НР = 118 %	м шва	15	1353,4	9,8	20301	147	–	23870	47705
				1343,6	5	20154	75	–	3534	
29 2111-0204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	3,09	12248		37846		37846	–	40874
				–		–		–	3028	
30 1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд НР = 118 %	м шва	30	162,6	2,87	4878	86	2207	3102	8618
				86,17	1,47	2585	44	–	638	
31 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	128,6	3858,18	14,28	496162	1837	339451	142957	690249
				1204,31	4	154874	514	–	51130	

Итого по разделу 4 **25 957 360**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 819 132
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 784 386

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	671 492
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 475 233
- накладные расходы, тенге	7 955 841
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 922 768
Итого по смете	**127 460 219**
Всего по акту:	**127 460 219**
Оборудование	
Временные здания и сооружения (1,5%)	1 911 903
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	2 846 187
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	7 577 007
Итого	139 795 316
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 644 366**
Итого в текущих ценах	**142 439 682**
НДС (12%)	17 092 761,86
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**159 532 444,04**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

Л.Ш. Тумашинов

Субподрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

Ж.Б. Казанов