Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Жана-Арка-2006"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**

Договор подряда (контракт) **Доп . соглашение №1 от 21.06.2020г к договору №04/19-2019 от 20.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ №7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3 (с учетом уширения в местах устройства колодцев 1%)	м3 грунта	2233,980	229,84	513458
			Накладные расходы			*34,72*	*288207*
			Сметная прибыль			*17,03*	*141327*
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, прим енен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	115,980	5030,68	583458
			Накладные расходы			*1949,88*	*616122*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*372,64*	*117748*
3	3	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4617,880	78,49	362457
			Накладные расходы			*12,74*	*109752*
			Сметная прибыль			*5,81*	*50104*
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18801,000	43,53	818320
			Накладные расходы			*7,06*	*132779*
			Сметная прибыль			*3,22*	*60616*
5	5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	8617,880	20,98	180784
			Накладные расходы			*3,40*	*29334*
			Сметная прибыль			*1,55*	*13391*
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	156,208	1357,80	212099
			Накладные расходы			*526,28*	*822091*
			Сметная прибыль			*100,58*	*157111*
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	861,788	224,11	193139
			Накладные расходы			*72,60*	*625684*
			Сметная прибыль			*16,60*	*143066*
8	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	804,502	26,19	21072
			Накладные расходы			*6,13*	*4930*
			Сметная прибыль			*1,94*	*1561*
			Раздел: ТРУБОПРОВОД#				
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание подтрубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	136,391	3624,32	494324
			Накладные расходы			*911,48*	*124318*
			Сметная прибыль			*268,47*	*36617*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,274	580442,13	159041
			Накладные расходы			*231385,04*	*63400*
			Сметная прибыль			*42995,71*	*11781*
11	11	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	276,740	1659,96	459377
			Сметная прибыль			*122,96*	*34028*
12	12	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,970	489375,48	474694
			Накладные расходы			*201227,39*	*195191*
			Сметная прибыль			*36250,04*	*35163*
13	13	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	979,700	201,96	197860
			Сметная прибыль			*14,96*	*14656*
14	14	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,660	47638,28	1222398
			Накладные расходы			*11727,75*	*887321*
			Сметная прибыль			*3528,76*	*266986*
15	15	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35,000	24571,08	859988
			Сметная прибыль			*1820,08*	*63703*
16	16	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35,000	14709,60	514836
			Сметная прибыль			*1089,60*	*38136*
17	17	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	35,000	20079,36	702778
			Сметная прибыль			*1487,36*	*141299*
18	18	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35,000	18232,56	638140
			Сметная прибыль			*1350,56*	*47270*
19	19	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35,000	4849,20	169722
			Сметная прибыль			*359,20*	*56754*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35,000	5712,12	199924
			Сметная прибыль			*423,12*	*19464*
			ИТОГО:				**8977869**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3899127**
			Сметная прибыль				**1450778**
			Итого с временными		**1,92 %**	**172375,00**	**9150244**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**292808,00**	**9443052**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**9631913**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**10112507**
			С понижением (0,85)%				**8595631**
			Итого с НДС		**12 %**	**1031476,00**	**9627107,00**

Генподрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "Жана-Арка-2006" Беков А.Х.