Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Жана-Арка-2006"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах производительностью до 10,2м3/час с установкой обеззараживания воды**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1 от 21.06.2020 г к договору №04/19-2019 от 20.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2 /долото д=269 мм/	м бурения	5,000	8195,00	40975
			Накладные расходы			*2331,86*	*11659*
			Сметная прибыль			*607,04*	*3035*
2	2	1104-0101-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1 /долото д=190 мм/	м бурения	45,000	10532,63	473969

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2995,77*	*134810*
			Сметная прибыль			*780,20*	*35109*
3	3	2403-0101-0164 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,036	216638,28	7745
			Сметная прибыль			*16047,28*	*574*
4	4	2403-0101-0131 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III д 190,5 прим.	шт.	0,581	192046,68	111483
			Сметная прибыль			*14225,68*	*8258*
5	5	2403-0101-0201 РСНБ РК 2015	Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах средней плотности, марка 2Л-93МС	шт.	0,486	23946,84	11626
			Сметная прибыль			*1773,84*	*861*
6	6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода для приготовления глинистого раствора	м3	215,000	31,32	6734
			Сметная прибыль			*2,32*	*499*
7	7	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	1,227	42552,00	52190
			Сметная прибыль			*3152,00*	*3866*
8	8	2113-0704-1201 РСНБ РК 2015	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая ГОСТ 5100-85	т	0,031	178329,60	5439
			Сметная прибыль			*13209,60*	*403*
9	9	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,041	397344,96	16092
			Сметная прибыль			*29432,96*	*1192*
10	10	1104-0201-0202 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0 / трубы наружным диам. от 168 до 219 мм/	м закрепленной скважины	51,000	5152,41	262773
			Накладные расходы			*1526,17*	*77835*
			Сметная прибыль			*381,66*	*19465*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219,толщина стенки 7,7 мм	м	5,500	14698,80	80843
			Сметная прибыль			*1088,80*	*5988*
12	12	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168,толщина стенки 7,3 мм	м	45,500	10603,44	482457
			Сметная прибыль			*785,44*	*35738*
13	13	1104-0201-0701 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка	сварка	23,000	2217,59	51005
			Накладные расходы			*660,59*	*15193*
			Сметная прибыль			*164,27*	*3778*
14	14	1104-0201-0702 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Сварка	сварка	3,000	2749,38	8248
			Накладные расходы			*818,94*	*2457*
			Сметная прибыль			*203,66*	*611*
15	15	1104-0201-0404 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровым и установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т. В трубах диаметром свыше 150 до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м спуска или подъема труб	51,000	2846,34	145163
			Накладные расходы			*709,93*	*36207*
			Сметная прибыль			*210,84*	*10753*
16	16	1104-0401-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	48,000	2881,11	138293
			Накладные расходы			*765,99*	*36767*
			Сметная прибыль			*213,42*	*10244*
17	17	2301-0303-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	48,000	12834,72	616067
			Сметная прибыль			*950,72*	*45635*
18	18	2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	1,000	43327,44	43327
			Сметная прибыль			*3209,44*	*3209*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	1104-0201-0701 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка	сварка	24,000	2217,59	53222
			Накладные расходы			*660,59*	*15854*
			Сметная прибыль			*164,27*	*3942*
20	20	1131-0801-0401 РСНБ РК 2015	Рельс-формы. Сверление отверстий в бетоне электроперфоратором для крепления при реконструкции	м рельс-форм	48,000	338,81	16263
			Накладные расходы			*135,08*	*6484*
			Сметная прибыль			*25,10*	*1205*
21	21	1115-0207-0203 РСНБ РК 2015	Колонны.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,200	724,70	22611
			Накладные расходы			*296,54*	*9252*
			Сметная прибыль			*53,68*	*1675*
22	22	2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	408,000	385,56	157308
			Сметная прибыль			*28,56*	*11652*
23	23	1104-0301-0301 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	1,000	15505,57	15506
			Накладные расходы			*4314,44*	*4314*
			Сметная прибыль			*1148,56*	*1149*
24	24	2113-0101-1501 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный бездобавочный ГОСТ 1581-96	т	0,100	0,00	0
25	25	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода для приготовления глинистого раствора	м3	0,060	31,32	2
			Сметная прибыль			*2,32*	*0*
26	26	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,01; к времени эксплуатации машин - 1,01	колонна	1,000	626644,99	626645
			Накладные расходы			*192903,66*	*192904*
			Сметная прибыль			*46418,15*	*46418*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	1,620	21456,12	34759
			Накладные расходы			*9127,98*	*14787*
			Сметная прибыль			*1589,34*	*2575*
28	28	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 прим.	м3	1,890	10402,56	19661
			Сметная прибыль			*770,56*	*1456*
29	29	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,890	1387,80	2623
			Сметная прибыль			*102,80*	*194*
30	30	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,890	1387,80	2623
			Сметная прибыль			*102,80*	*194*
31	31	1104-0501-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	4,000	439174,95	1756700
			Накладные расходы			*126890,77*	*507563*
			Сметная прибыль			*32531,48*	*130126*
32	32	2301-0301-0161 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	98,000	4241,16	415634
			Сметная прибыль			*314,16*	*30788*
33	33	2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Труба воздухоподающая D 25 мм /эрлит/	м	47,000	650,16	30558
			Сметная прибыль			*48,16*	*2264*
34	34	1312-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	55,000	2075,44	114149
			Накладные расходы			*711,42*	*39128*
			Сметная прибыль			*153,74*	*8456*
35	35	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Стоимость водомерной трубки	м	55,000	373,68	20552
			Сметная прибыль			*27,68*	*1522*
36	36	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Крышка из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,005	168132,07	841
			Накладные расходы			*59846,39*	*299*
			Сметная прибыль			*12454,23*	*62*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций крышки	т	0,005	473815,44	2369
			Сметная прибыль			*35097,44*	*175*
			ИТОГО:				**5846454**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1105514**
			Сметная прибыль				**433071**
			Итого с временными		**1,92 %**	**112251,92**	**5958705,92**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**190678,59**	**6149384,51**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**6272372,196**
			Итого в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961				**6585339,107**
			С понижением (0,85)%				**5597538**
			Итого с НДС		**12 %**	**671705,00**	**6269243,00**

Генподрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "Жана-Арка-2006" Беков А.Х.