Генподрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Жана-Арка-2006"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода водонапорная башня**

Договор подряда (контракт) **Доп . соглашение №1 от 21.06.2020г к договору №04/19-2019 от 20.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ № 9

Номер по	Номер позиции	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	37,000	7167,36	265192
			Накладные расходы			*2778,05*	*102788*
			Сметная прибыль			*530,92*	*19644*
2	2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,000	1942,01	15536
			Накладные расходы			*752,72*	*6022*
			Сметная прибыль			*143,85*	*1151*
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдодцев зерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	29,000	59,66	1730
			Накладные расходы			*11,14*	*323*
			Сметная прибыль			*4,42*	*128*
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м	м3 грунта	29,000	102,09	2961
			Накладные расходы			*19,06*	*553*
			Сметная прибыль			*7,56*	*219*

по	позиции	ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	215,000	439,78	94552
			Накладные расходы			*93,99*	*20207*
			Сметная прибыль			*32,58*	*7004*
6	6	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	395,600	91,80	36316
			Сметная прибыль			*6,80*	*2690*
7	7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м / в насыпь/	м3 грунта	207,000	59,66	12349
			Накладные расходы			*11,14*	*2305*
			Сметная прибыль			*4,42*	*915*
8	8	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	207,000	102,09	21133
			Накладные расходы			*19,06*	*3945*
			Сметная прибыль			*7,56*	*1565*
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,000	1357,80	50239
			Накладные расходы			*526,28*	*19472*
			Сметная прибыль			*100,58*	*3721*
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	207,000	224,11	46392
			Накладные расходы			*72,60*	*15029*
			Сметная прибыль			*16,60*	*3436*
11	11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	207,000	100,48	20798
			Накладные расходы			*15,69*	*3247*
			Сметная прибыль			*7,44*	*1541*
12	12	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	170,000	64,29	10929
			Накладные расходы			*18,26*	*3104*
			Сметная прибыль			*4,76*	*810*
13	13	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	122,000	656,00	80032
			Накладные расходы			*195,77*	*23884*
			Сметная прибыль			*48,59*	*5928*

по	позиции	ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянной лестницы	м2 горизонтальной проекции	3,100	26650,02	82615
			Накладные расходы			*4195,48*	*13006*
			Сметная прибыль			*1974,08*	*6120*
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
15	15	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2площади уплотнения	24,620	312,55	7695
			Накладные расходы			*67,57*	*1663*
			Сметная прибыль			*23,15*	*570*
16	16	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные подколонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	29,500	25763,81	760032
			Накладные расходы			*2220,39*	*65502*
			Сметная прибыль			*1908,43*	*56299*
17	17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,140	210301,92	29442
			Сметная прибыль			*15577,92*	*2181*
18	18	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,085	220974,44	18783
			Накладные расходы			*19271,67*	*1638*
			Сметная прибыль			*16368,48*	*1391*
19	19	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Подливка фундамента цементным раствором толщ.20 мм	м2 покрытия	19,620	1116,71	21910
			Накладные расходы			*233,74*	*4586*
			Сметная прибыль			*82,72*	*1623*
20	20	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,510	88383,12	221842
			Накладные расходы			*18610,38*	*46712*
			Сметная прибыль			*6546,90*	*16433*
21	21	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП-15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 прим.	шт.	1,000	20784,60	20785
			Сметная прибыль			*1539,60*	*1540*
22	22	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	24571,08	24571
			Сметная прибыль			*1820,08*	*1820*
23	23	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	12768,84	12769
			Сметная прибыль			*945,84*	*946*

по	позиции	ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	33,200	1133,16	37621
			Накладные расходы			*220,55*	*7322*
			Сметная прибыль			*83,94*	*2787*
25	25	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство крышек деревянных	м2	0,380	4125,49	1568
			Накладные расходы			*198,64*	*75*
			Сметная прибыль			*305,59*	*116*
26	26	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка к крышке	шт.	1,000	901,80	902
			Сметная прибыль			*66,80*	*67*
27	27	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,017	562987,80	9571
			Сметная прибыль			*41702,80*	*709*
28	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,765	106,80	82
			Накладные расходы			*26,17*	*20*
			Сметная прибыль			*7,91*	*6*
29	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,530	91,50	140
			Накладные расходы			*15,37*	*24*
			Сметная прибыль			*6,78*	*10*
30	30	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	0,534	7518,00	4015
			Накладные расходы			*1264,76*	*675*
			Сметная прибыль			*556,89*	*297*
31	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,534	21381,49	11418
			Накладные расходы			*1153,83*	*616*
			Сметная прибыль			*1583,81*	*846*
			Раздел: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				
32	32	1109-0203-0103 РСНБ РК 2015	Водонапорная башня. Монтаж	т конструкций	11,290	108481,22	1224753
			Накладные расходы			*23718,22*	*267779*
			Сметная прибыль			*8035,65*	*90722*
33	33	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость металлоконструкций /ВНБ условный V 50 м3 Н опоры	шт.	1,000	6825985,71	6825986
			Сметная прибыль			*505628,57*	*505629*
34	34	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость шеф.монтаж	шт.	1,000	1211142,86	1211143
			Сметная прибыль			*89714,29*	*89714*

по	позиции	ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,507	98350,28	49864
			Накладные расходы			*26623,54*	*13498*
			Сметная прибыль			*7285,21*	*3694*
36	36	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,507	562987,80	285435
			Сметная прибыль			*41702,80*	*21143*
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
37	37	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойнаружнойповерхности башни, лестниц, площадок и ограждений за 2 раза	м2	530,000	113,77	60296
			Накладные расходы			*11,66*	*6180*
			Сметная прибыль			*8,43*	*4466*
38	38	1115-0403-1202 РСНБ РК 2015	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2 внутренней поверхности башни суриком за 2 раза	м2 кровли	248,000	388,24	96283
			Накладные расходы			*73,89*	*18324*
			Сметная прибыль			*28,76*	*7132*
			Раздел: Утепление башни				
39	39	1109-0606-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы прочих печей и выдвижных подов. Монтаж	т конструкций	0,746	107375,64	80102
			Накладные расходы			*35070,77*	*26163*
			Сметная прибыль			*7953,75*	*5933*
40	40	2105-0107-0202 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,746	252399,24	188290
			Сметная прибыль			*18696,24*	*13947*
41	41	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Утепление башни минераловатными плитами	м3 изоляции	17,447	34307,56	598557
			Накладные расходы			*12494,29*	*217985*
			Сметная прибыль			*2541,30*	*44338*
42	42	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	17,447	24397,20	425653
			Сметная прибыль			*1807,20*	*31530*
43	43	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	267,200	2887,89	771643
			Накладные расходы			*1106,77*	*295729*
			Сметная прибыль			*213,92*	*57159*

по	позиции	ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	2105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость волнистой стали прим.	т	2,554	329045,76	840383
			Сметная прибыль			*24373,76*	*62251*
			ИТОГО:				**14582305**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1188378**
			Сметная прибыль				**1080171**
			Итого с временными		**1,92 %**	**279980,00**	**14862285**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**475593,00**	**15337878**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**16103178**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**16425242**
			С понижением (0,85)%				**13961455**
			Итого с НДС		**12 %**	**1675374,60**	**15636829,00**

Генподрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "Жана-Арка-2006" Беков А.Х.