Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Жана-Арка-2006"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**

Договор подряда (контракт) **Доп . соглашение №1 от 21.06.2020г к договору №04/19-2019 от 20.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №10

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по	позиции				количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (с учетом уширения в местах устройства колодцев 1%)	м3 грунта	5046,967	229,84	1159995
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	479,933	5030,68	2414391
3	3	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5567,218	78,49	436971
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1668,110	43,53	72613
5	5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	16789,595	20,98	352208

по	позиции	ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	559,921	1357,80	760261
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4239,870	224,11	950198
8	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	359,252	26,19	9410
			Раздел: ТРУБОПРОВОД#				
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание подтрубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	197,999	3624,32	717613
10	10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,385	515704,06	198546
11	11	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	388,850	582,12	226357
12	12	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,642	489375,48	314179
13	13	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	648,420	201,96	130955
14	14	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	33,000	81372,60	2685296
			ИТОГО:				**10428993**
			Итого с временными		**1,92 %**	**200237,00**	**10629230**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**340136,00**	**10969366**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**11516694**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**11747028**
			С понижением (0,85)%				**9984974**
			Итого с НДС		**12 %**	**1198197,00**	**11183171,00**

Генподрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "Жана-Арка-2006" Беков А.Х.