Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Жана-Арка-2006"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**

Договор подряда (контракт) **Доп . соглашение №1 от 21.06.2020г к договору №04/19-2019 от 20.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	194,000	1014,82	196875
			Накладные расходы			*449,00*	*87105*
			Сметная прибыль			*75,17*	*14583*
2	2	2303-0301-0205 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	194,000	6781,32	1315576
			Сметная прибыль			*502,32*	*97450*
3	3	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм.Установка	фильтр	194,000	2021,87	392243
			Накладные расходы			*866,59*	*168118*
			Сметная прибыль			*149,77*	*29055*
4	4	2304-1013-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°Сдо +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	194,000	6632,28	1286662
			Сметная прибыль			*491,28*	*95308*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	776,000	3688,83	2862531
			Накладные расходы			*1502,06*	*1165595*
			Сметная прибыль			*273,25*	*212039*
6	6	2304-1001-2905 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный из латуни типа HErz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	194,000	2585,52	501591
			Сметная прибыль			*191,52*	*37155*
7	7	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	194,000	952,56	184797
			Сметная прибыль			*70,56*	*13689*
8	8	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	388,000	1514,16	587494
			Сметная прибыль			*112,16*	*43518*
9	9	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	194,000	2960,55	574347
			Накладные расходы			*259,60*	*50362*
			Сметная прибыль			*219,30*	*42544*
10	10	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5,000	1014,82	5074
			Накладные расходы			*449,00*	*2245*
			Сметная прибыль			*75,17*	*376*
11	11	2303-0301-0204 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт.	5,000	31241,16	156206
			Сметная прибыль			*2314,16*	*11571*
12	12	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды втрубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	5,000	2459,37	12297
			Накладные расходы			*1044,12*	*5221*
			Сметная прибыль			*182,18*	*911*
13	13	2304-1013-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевыймодели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF	шт.	5,000	15353,28	76766
			Сметная прибыль			*1137,28*	*5686*
14	14	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	5,000	2960,55	14803
			Накладные расходы			*259,60*	*1298*
			Сметная прибыль			*219,30*	*1097*
15	15	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходныена трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка	шт.	15,000	3727,74	55916
			Накладные расходы			*1513,09*	*22696*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*276,13*	*4142*
16	16	2304-1001-2909 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный из латуни типа HErz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 40 ГОСТ11823-91	шт.	5,000	6839,64	34198
			Сметная прибыль			*506,64*	*2533*
17	17	2304-0501-0231 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,000	3746,52	37465
			Сметная прибыль			*277,52*	*2775*
18	18	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	5,000	3688,83	18444
			Накладные расходы			*1502,06*	*7510*
			Сметная прибыль			*273,25*	*1366*
19	19	2304-0905-0303 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,000	1956,96	9785
			Сметная прибыль			*144,96*	*725*
			ИТОГО:				**8323071**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1510151**
			Сметная прибыль				**616524**
			Итого с временными		**1,92 %**	**159803,00**	**8482874**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**271452,00**	**8754326**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**9191132**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**9366219**
			С понижением (0,85)%				**7961286**
			Итого с НДС		**12 %**	**955354,00**	**8916640,00**

Генподрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "Жана-Арка-2006" Беков А.Х.