Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Жана-Арка-2006"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Водонапорная башня благоустройство**

Договор подряда (контракт) **Доп . соглашение №1 от 21.06.2020г к договору №04/19-2019 от 20.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №13

Номер по позиции		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	21,470	64,29	1380
			Накладные расходы			*18,26*	*392*
			Сметная прибыль			*4,76*	*102*
2	2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из грунто-щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	109,200	657,57	71807
			Накладные расходы			*101,23*	*11055*
			Сметная прибыль			*48,71*	*5319*
3	3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из грунто-щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102,1127-0403-0103 до 20 см	м2 основания	109,200	1225,16	133788
			Накладные расходы			*18,41*	*2011*
			Сметная прибыль			*90,75*	*9910*
4	4	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	м	296,000	4907,95	1452755

по	позиции	ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
			Накладные расходы			*234,95*	*69546*
			Сметная прибыль			*363,55*	*107611*
5	5	У1-32-10	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций**	м	296,000	5365,37	1588148
			Накладные расходы			*404,11*	*119617*
			Сметная прибыль			*397,43*	*117641*
6	6	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2017	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	шт.	1,000	153134,57	153135
			Накладные расходы			*21655,27*	*21655*
			Сметная прибыль			*11343,30*	*11343*
			ИТОГО:				**3401012**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**224275**
			Сметная прибыль				**251927**
			Итого с временными		**1,92 %**	**65299,00**	**3466311**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**110922,00**	**3577233**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**3755723**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3830837**
			С понижением (0,85)%				**3256211**
			Итого с НДС		**12 %**	**390745,00**	**3646956,00**

Генподрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "Жана-Арка-2006" Беков А.Х.