Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Жана-Арка-2006"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция НС-1**

Договор подряда (контракт) **Доп . соглашение №1 от 21.06.2020г к договору №04/19-2019 от 20.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №14

Номер по	Номер позиции	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из грунто-щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	223,713	657,57	147107
2	2	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из грунто-щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см	м2 основания	301,000	1225,16	368773
			ИТОГО:				**515880**
			Итого с временными		**1,92 %**		**525785**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**		**542610**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**569684**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**581078**
			С понижением (0,85)%				**493916**
			Итого с НДС		**12 %**	**59270,00**	**553186,00**

Генподрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "Жана-Арка-2006" Беков А.Х.