Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Жана-Арка-2006"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция НС-1**

Договор подряда (контракт) **Доп . соглашение №1 от 21.06.2020г к договору №04/19-2019 от 20.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ №16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	81,000	174,99	14174
			Накладные расходы			*67,82*	*5494*
			Сметная прибыль			*12,96*	*1050*
2	2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	20,661	275,81	5698
			Накладные расходы			*41,66*	*861*
			Сметная прибыль			*20,43*	*422*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,639	5030,68	3215
			Накладные расходы			*1949,88*	*1246*
			Сметная прибыль			*372,64*	*238*
4	4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	21,300	71,59	1525
			Накладные расходы			*13,36*	*285*
			Сметная прибыль			*5,30*	*113*
5	5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	21,300	102,09	2175
			Накладные расходы			*19,06*	*406*
			Сметная прибыль			*7,56*	*161*
6	6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта для обратной засыпки и подсыпки под полы	м3 грунта	11,420	71,59	818
			Накладные расходы			*13,36*	*153*
			Сметная прибыль			*5,30*	*61*
7	7	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	8,520	102,09	870
			Накладные расходы			*19,06*	*162*
			Сметная прибыль			*7,56*	*64*
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,130	1357,80	2892
			Накладные расходы			*526,28*	*1121*
			Сметная прибыль			*100,58*	*214*
9	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,390	41,81	267

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7,81*	*50*
			Сметная прибыль			*3,10*	*20*
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка под полы вручную	м3 грунта	2,900	1357,80	3938
			Накладные расходы			*526,28*	*1526*
			Сметная прибыль			*100,58*	*292*
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,390	224,11	1432
			Накладные расходы			*72,60*	*464*
			Сметная прибыль			*16,60*	*106*
12	12	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка лишенго грунта на автосамосвалы экскаватором	м3 грунта	9,880	242,20	2393
			Накладные расходы			*38,61*	*382*
			Сметная прибыль			*17,94*	*177*
13	13	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	18,179	241,92	4398
			Сметная прибыль			*17,92*	*326*
14	14	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,880	26,19	259
			Накладные расходы			*6,13*	*61*
			Сметная прибыль			*1,94*	*19*
15	15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство + ДО 300 мм	м3 основания	1,620	7518,00	12179
			Накладные расходы			*1264,76*	*2049*
			Сметная прибыль			*556,89*	*902*
16	16	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5,000	2552,31	12762
			Накладные расходы			*863,35*	*4317*
			Сметная прибыль			*189,06*	*945*
17	17	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	5,000	3598,96	17995
			Накладные расходы			*1213,18*	*6066*
			Сметная прибыль			*266,59*	*1333*
18	18	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,000	5466,53	21866
			Накладные расходы			*1829,10*	*7316*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*404,93*	*1620*
19	19	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,470	21087,00	73172
			Сметная прибыль			*1562,00*	*5420*
20	20	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	17420,40	37837
			Сметная прибыль			*1290,40*	*2803*
21	21	ССЦ РК 8.04-08-2016#т.ч.раздел 21-04 п.7	надбавка за сульфатостойкий цемент	м3	5,642	291,60	1645
			Сметная прибыль			*21,60*	*122*
22	22	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	м3	0,500	25925,40	12963
			Накладные расходы			*2699,50*	*1350*
			Сметная прибыль			*1920,40*	*960*
23	23	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	489375,48	5873
			Накладные расходы			*201227,39*	*2415*
			Сметная прибыль			*36250,04*	*435*
24	24	2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	Труба ПНД 50 мм	м	6,060	405,00	2454
			Сметная прибыль			*30,00*	*182*
25	25	2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба ПНД 25 мм	м	6,060	213,84	1296
			Сметная прибыль			*15,84*	*96*
26	26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Засыпка входящих и отводящих трубопроводов щебнем	м3 основания	0,800	6451,12	5161
			Накладные расходы			*1264,76*	*1012*
			Сметная прибыль			*477,86*	*382*
27	27	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	63569,38	63569
			Накладные расходы			*21028,83*	*21029*
			Сметная прибыль			*4708,84*	*4709*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	ПрайсТОО "Технолинк Казахстан"	Комплексная блочно-модульная насосная станция	станция	1,000	9348571,43	9348571
			ИТОГО:				**9661395**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**57762**
			Сметная прибыль				**23172**
			Итого с временными		1,92 %	6006,00	**9667401**
			Итого с зимними удорожаниями		3,2 %	10203,00	**9677604**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**10160478**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**10167059**
			С понижением (0,85)%				**8642000**
			Итого с НДС		12 %	1037040,00	**9679040,00**

Генподрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "Жана-Арка-2006" Беков А.Х.