Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 13 " ноября 2020 года

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейнуллаевич, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра, 26

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«13» ноября 2020 года, ТОО «Алматы жолдары», Директор Сапаргалиев Мурат Тилеулиевич, Алматинская обл. г.Талгар, ул. Промышленная, д.5**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «13» ноября 2020 года, **ТОО «ИПЦ Альянс», эксперт Базарбаев Нартай Токтарканович № KZ93VJE00018602 от 28.06.2016г**.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «13» ноября 2020 года **ТОО «НИиПК «Каздоринновация», Директор Асматулаев Руслан Борисович, эксперт Уталиев Мадияр Баянович, № KZ35VJE00037882 от 17.05.2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"уровень ответственности II (нормальный)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу**"Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"**

(*область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
20.07.2010года №201, Акимат Каратальского района

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ90REA00166671 от 20.03.2020г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «НИиПК «Каздоринновация», Рабочий проект № 123-ИС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ № 97/3 от 28.05.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2020 г.;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2020 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц **8**;
фактически, месяц **8;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения	м	44,63		44,63	

"Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая длина моста	**м**	**44,63**	**44,63**
Габарит моста		**Г-8+2х0,75**	**Г-8+2х0,75**
Схема моста	**м**	**10,81+16,81+10,81м**	**10,81+16,81+10,81м**
Ширина проезжей части	**м**	**7,0**	**7,0**
Количество полос движений	**шт**	**2**	**2**
Ширина тротуаров	**м**	**0,75**	**0,75**
Тип дорожной одежды		**переходной**	**переходной**

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Участок строительных работ расположен в Каратальском районе Алматинской области "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550. Общая протяженность моста – 44,63 м; Длина пролетного строения – 16,81 м; ширина проезжей части моста -8,0 м; Количество полос движений – 2; Ширина тротуаров – 0,75м с каждой стороны; Все опоры моста из монолитного ж/б стоечные на естественном основании.Устои обсыпные с ригелем размером 14,23х1,5х0,7(h)м. Фундамент прямоугольный размером 19,4х4,5м х1,2м из монолитного бетона; Промежуточные опоры стоечные монолитные индвидуальной разработки№ Ригель 14,23х1,53х0,7(h)м . Фундамент прямоугольный размером 13,5х3,5м х1,0м из монолитного бетона пролетное строение из 10-ти сборных железобетонных плит. Плиты П12-А14К-7 и П18-А14К-7 ригель и шкафные стенки опор монолитные железобетонные, которые объединены монолитной накладной плитой толщиной 30 см с поверхностной гидроизоляцией из «Мостопласта», на 78-х РОЧ-ах; проезжая часть пролетного строения площадью 321,4 м2 имеет покрытие толщиной 8,0 см из горячей плотной асфальтобетонной смеси; длина деформационных швов – 21,8 п.м.; сопряжение моста с насыпью произведено из сборных ж/б переходных плит длиной 4,0 м толщиной 0,25 м, шириной 0,98 м в количестве 16 шт., на тротуарах – из сборных ж/б длиной 2,0м, толщиной 0,15м и шириной 0,75м в количестве 4 шт, устройство водоотвода с проезжей части – 2 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): Всего **248 499 392,96** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **232 189 621,44** тенге, проектирование **12 708 511,20** тенге; технический надзор **3 136 881,44** тенге; авторский надзор **464 378,88** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **226 010 728,10** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **222 880 000** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тенге; технический надзор **2 666 349,22** тенге; авторский надзор **464 378,88** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ :

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области" принять эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заместитель руководителя ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» — Самуратов С.З.

Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» — Аппаков А.

Главный специалист автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» — Досжанов А

Технический надзор:
ТОО «ИПЦ Альянс» — Базарбаев Н.

Авторский надзор:
ТОО «НИиПК «Каздоринновация» — Уталиев М.Б.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алматы жолдары» — Сапаргалиев М.Т.

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Общая длина моста	м	44,63	Общая протяженность моста – 44,63 м; Длина пролетного строения – 16,81 м; ширина проезжей части моста -8,0 м; Количество полос движений – 2; Ширина тротуаров – 0,75м с каждой стороны; Все опоры моста из монолитного ж/б стоечные на естественном основании.Устои обсыпные с ригелем размером 14,23х1,5х0,7(h)м. Фундамент прямоугольный размером 19,4х4,5м х1,2м из монолитного бетона; Промежуточные опоры стоечные монолитные индвидуальной разработки№ Ригель 14,23х1,53х0,7(h)м . Фундамент прямоугольный размером 13,5х3,5м х1,0м из монолитного бетона пролетное строение из 10-ти сборных железобетонных плит. Плиты П12-А14К-7 и П18-А14К-7 ригель и шкафные стенки опор монолитные железобетонные, которые объединены монолитной накладной плитой толщиной 30 см с поверхностной гидроизоляцией из «Мостопласта», на 78-х РОЧ-ах; проезжая часть пролетного строения площадью 321,4 м2 имеет покрытие толщиной 8,0 см из горячей плотной асфальтобетонной смеси; длина барьерного и перильного ограждений пролетного строения моста составляет соответственно 36,21 п.м. длина деформационных швов – 21,8 п.м.; сопряжение моста с насыпью произведено из	

				сборных ж/б переходных плит длиной 4,0 м толщиной 0,25 м, шириной 0,98 м в количестве 16 шт., на тротуарах – из сборных ж/б длиной 2,0м, толщиной 0,15м и шириной 0,75м в количестве 4 шт,	
2	Габарит моста		Г-8+2х0,75	ширина проезжей части моста -7,0 м; Ширина тротуаров – 0,75м с каждой стороны;	
3	Схема моста		10,81+16,81+10,81м		
4	Ширина проезжей части	м	7,0	проезжая часть пролетного строения имеет покрытие из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси;	
5	Количество полос движений	шт.	2		

Заместитель руководителя ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Самуратов С.З.

Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Аппаков А.

Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Досжанов А

Технический надзор:
ТОО «ИПЦ Альянс» Базарбаев Н.

Авторский надзор:
ТОО «НИиПК «Каздоринновация» Уталиев М.Б.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алматы жолдары» Сапаргалиев М.Т.