Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды емк.200мз (2шт)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2020
на Резервуар для воды 200м3 (2шт)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1101-0104-0101				
		Грунты 1 группы.Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	340	43,27
					–
2	2 1101-0104-0401				
		Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	340	30,38
					–
3	3 1101-0104-0405				
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	176	18,59
					–

43,27	14711	14711	–	3965	20170
16,2	–	5507	–	1494	
30,38	10330	10330	–	2784	14163
11,37	–	3867	–	1049	
18,59	3271	3271	–	948	4557
7,48	–	1316	–	338	

4	4 1101-0104-0408				
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	176	17,5
5	5 1101-0104-0405				
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	360	18,59
6	6 1101-0104-0411				
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	360	8,22

17,5	3080	3080	–	830	4223
6,55	–	1153	–	313	
18,59	6691	6691	–	1938	9319
7,48	–	2691	–	690	
8,22	2958	2958	–	857	4120

7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	360	163,62
					87,16
8	8 1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	160	161,31
					8,27
9	9 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,65; К=1,650;	т	264	42
10	10 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	540	69,94

3,31	–	1190	–	305	
76,47	58904	27528	–	31960	98133
36,15	31376	13013	–	7269	
152,79	25810	24447	40	5485	33799
39,34	1323	6295	–	2504	
	11088		–	–	11975
	–		–	887	
69,94	37768	37768	–	10936	52600

11	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	540	163,62
					87,16
12	12 1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	224	115,3
					115,3
13	14 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	614	1,13
14	15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	15,6	14329,04
					1302,76
15	16 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	50,6	25815,34

28,13	–	15189	–	3896	
76,47	88356	41292	–	47940	147200
36,15	47064	19519	–	10904	
–	25827	–	–	18595	47976
–	25827	–	–	3554	
1,13	691	691	–	200	962
0,45	–	278	–	71	
1111,54	223533	17340	185870	22038	265217
249,68	20323	3895	–	19646	
3188,34	1306256	161330	705498	452431	1899382

						8684,35
16	17	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,899	241002
17	18	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1904	249044
18	22	2902-0000-0000(пл)	Блок угловой	шт	8	129416
19	23	2903-0000-0000(пл)	Плита стеновая угловая	шт	16	91575
20	24	2904-0000-0000(пл)	Панель стеновая 2,7м3	шт	16	240798
21	25	2904-0000-0000(пл)	Панель стеновая 2,68м3	шт	1	255507
22	26	2904-0000-0000(пл)	Панель стеновая 2,68м3	шт	1	255507

1141,28	439428	57749	–	140695	
	698665		698665	–	754558
	–		–	55893	
	47418		47418	–	51211
	–		–	3793	
	1035328		1035328	–	1118154
	–		–	82826	
	1465200		1465200	–	1582416
	–		–	117216	
	3852768		3852768	–	4160989
	–		–	308221	
	255507		255507	–	275948
	–		–	20441	
	255507		255507	–	275948
	–		–	20441	

23	27	2904-0000-0000(пл)	Плиты покрытия 1,91м3	шт	4	210838	843352	843352	–	910820
						–	–	–	67468	
24	28	2904-0000-0000(пл)	Плиты покрытия 1,91м3	шт	2	248448	496896	496896	–	536648
						–	–	–	39752	
25	29	2904-0000-0000(пл)	Плиты покрытия 1,91м3	шт	2	245535	491070	491070	–	530356
						–	–	–	39286	

Итого	**12 810 844**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	565 341
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	351 437
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	131 662
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 333 119
- перевозка грузов, тенге	11 088
- накладные расходы, тенге	600 907
в т.ч. зарплата, тенге	54 082
- сметная прибыль (8 %), тенге	948 952
Всего	**12 810 844**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	266 466
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	270 700
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**266 960**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**13 614 970**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**14 295 719**
Итого с тендерной скидкой	12866147	
НДС (12 %)	1543938	
Итого с НДС	**14 410 085**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор Нильдибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель Омархалык К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

ДЛЯ ФОРМ №2