Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской области, Райымбекский район, с. Нарынкол, Абая ,100

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Райымбекского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма		
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
Договор №20	27.04.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Райымбекского района Алматинской области	316 574 546	89 071 097							10 688 532	99 759 629
Удержание 17% авансового платежа										16 959 137
К оплате:										82 800 492

Заказчик: _____ Омархалык К.Б.

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Подрядчик: _____ Нильдибаев Н.С.

Генеральный Директор ТОО "ПСК Градцентр"

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №15

за октябрь 2020

на Благоустройство головного водозабора

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Планировка территории

1	1 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	100	1,54	1,54	154	154	–	42
					–	0,58	–	58	–	16
2	2 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	265	26,9	26,9	7129	7129	–	2064
					–	10,82	–	2867	–	735
3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	265	18,58	18,58	4925	4925	–	1426
					–	7,48	–	1981	–	508
4	4 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	168	50,57	50,57	8495	8495	–	2290
					–	18,93	–	3180	–	863
5	5 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1018	50,57	50,57	51476	51476	–	13874

					–	18,93	–	19270	–	5228
6	6 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	850	168,43	160,52	143165	136443	160	32653
					7,72	45,63	6562	38789	–	14065
7	7 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км.К=1,500	т	1275	118		150450		–	–
					–		–		–	12036

Раздел 2 Покрытия проездов

2.1 Тип 1

8	9 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м- устройство дорожного корыта К=0,120; НР = 72 %	м3 грунта	83,4	50,56	50,56	4217	4217	–	1137
					–	18,93	–	1579	–	428
9	10 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см К=0,200: НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	139	101,02	101,02	14042	14042	–	3974
					–	39,71	–	5520	–	1441

10	11 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	83,4	50,56	50,56	4217	4217	–	1137
					–	18,93	–	1579	–	428
	2.2 Тип 2									
11	16 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. устройство дорожного корыта К=0,160; НР = 72 %	м3 грунта	49,6	50,56	50,56	2508	2508	–	676
					–	18,93	–	939	–	255
12	17 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см К=0,200: НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	62	101,02	101,02	6263	6263	–	1773
					–	39,71	–	2462	–	643
13	18 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	49,6	50,56	50,56	2508	2508	–	676
					–	18,93	–	939	–	255
	Раздел 4 Ограждение									
	4.1 ЗСО из профнастила									
14	29 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МС-15) НР = 91 %	т	0,463	252000	1332,61	116676	617	–	105860

					250667,39	585,31	116059	271	–	17803
15	31 1106-0301-0407	Установка накладок НР = 91 %	т	0,4543	861060,97	1331,72	391180	605	276697	103870
					250666,96	583,31	113878	265	–	39604
16	33 1114-0203-0201	Подвеска проволочных шпалерных опор НР = 99 %	м проволоки	1848	43	0,28	79457	510	21507	57117
					31,08	0,14	57440	254	–	10926
17	35 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт	2	34093,5	5050	68187	10100	8105	63628
					24991	1970	49982	3940	–	10545
18	36 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт	2	11948	109,5	23896	219	1226	26591
					11225,5	42	22451	84	–	4039
19	39 1133-0303-0401	Окраска масляной краской стальных конструкций НР = 80 %	т	5,01679	13002,94	8935,59	65233	44828	5622	20037
					2946,7	2045,73	14783	10263	–	6822

Раздел 5 Площадка под мусорный контейнер

20	40 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	13800,87	1200,43	31742	2761	26409	2927
					1118,26	280,43	2572	645	–	2774

21	41 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,2259	622226,65	17795,48	140561	4020	123321	13483
					58521,47	7065,07	13220	1596	–	12324
22	42 1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	14,4	390,83	11,94	5628	172	199	3677
					365,07	5	5257	72	–	744

Итого	**1 923 503**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	402 204
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	306 209
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 553
- материалы, изделия и конструкции, тенге	463 246
- перевозка грузов, тенге	150 450
- накладные расходы, тенге	458 912
в т.ч. зарплата, тенге	41 302
- сметная прибыль (8 %), тенге	142 482
Всего	**1 923 503**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	40 009
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	40 645
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**40 083**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 044 240**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**2 146 452**
Итого с тендерной скидкой	**1931807**

НДС (12 %) 231817
Итого с НДС 2163624

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель **Омархалык К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема на скважинах (2шт.)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №14

за октябрь 2020

на Насосная станция 1-го подъема на скважинах (2шт.)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Общестроительные работы,оборудования

1	10	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	36057,63	144231	144231	–	155769
						–	–	–	11538	
2	11	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 2ПП20-1	шт.	2	41645,05	83290	83290	–	89953
						–	–	–	6663	
3	12	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	42552,44	85105	85105	–	91913
						–	–	–	6808	
4	13	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3935,14	7870	7870	–	8500
						–	–	–	630	
5	14	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2131,09	4262	4262	–	4603
						–	–	–	341	
6	20	2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2	688	1376	1376	–	1486
						–	–	–	110	

7	21	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19727	39454	39454	–	42610
						–	–	–	3156	
8	22	2106-0208-0501	Стоимость стремянок	т	0,03416	558954,9	19094	19094	–	20622
						–	–	–	1528	
9	26	2113-0816-2907	Пенопласт ФРП-1	м3	0,00256	37637	96	96	–	104
						–	–	–	8	
10	33	2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	23909	95636	95636	–	103287
						–	–	–	7651	
11	34	2304-0102-1903	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	35385	70770	70770	–	76432
						–	–	–	5662	
12	36	2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	176794	353588	353588	–	381875
						–	–	–	28287	
13	40	5807-0003-0000(пл)(об)	Насос ЭЦВ8-25-70	шт	3	255165	765495	–	–	765495
						–	–	765495	–	
		Раздел 2 ОВ								
14	43	2305-0302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	2	4321	8642	8642	–	9333

					–	–	–	691	
15	46 2301-1201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4	2810	11240	11240	–	12139
					–	–	–	899	
16	47 2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,1	1364	136	136	–	147
					–	–	–	11	
17	48 2302-0101-1052	Переходы	шт.	2	1380	2760	2760	–	2981
					–	–	–	221	

Итого	**1 767 249**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	927 550
- оборудование, тенге	765 495
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 204
Всего	**1 767 249**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	20 836
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	21 168
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 875**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 830 128**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 921 634**
Итого с тендерной скидкой	1729470,6
НДС (12 %)	207536
Итого с НДС	1937007

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор Нильдибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора:
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель Омархалык К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Бектаев Г.А.

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Скважины

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №13

за октябрь 2020

на Бурение разведочно-эксплуатационной скважины №2449,2449"а"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Буровые работы

1	2 1104-0101-0210	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 %	м бурения	130	66719,06	43451,15	8673478	5648649	53263	3848687	13523938
					22858,2	11971,55	2971566	1556301	–	1001773	
2	3 1104-0101-0105	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м бурения	10	13045,4	8682,1	130454	86821	770	60215	205923
					4286,3	2797,8	42863	27978	–	15254	
	Раздел 2 Крепление скважин										
3	6 1104-0201-0106	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м закрепленн ой скважины	40	2322,65	1329,7	92906	53188	655	45410	149381
					976,58	359	39063	14360	–	11065	
4	7 1104-0201-0106	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленн ой скважины	141	2578,91	1477,44	363626	208319	2311	177856	584801
					1085,08	398,91	152996	56246	–	43319	
5	10 1104-0401-0204	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах буровыми станками колонкового бурения НР = 85 %	м труб	60	1400,13	610	84008	36600	1967	52119	147017
					757,35	264,58	45441	15875	–	10890	
6	11 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	60	39815		2388900		2388900	–	2580012
					–		–		–	191112	

7	12 1104-0301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	2	595745	352016	1191490	704032	–	606131	1941431
					243729	112818,5	487458	225637	–	143810	
8	15 1104-0501-0101	Деглинизаци скважины НР = 85 %	сутки откачки	4	350295,25	260678	1401181	1042712	–	572868	2131973
					89617,25	78873,25	358469	315493	–	157924	
9	16 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	4	350295,25	260678	1401181	1042712	–	572868	2131973
					89617,25	78873,25	358469	315493	–	157924	
10	17 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	2	140197	75643	280394	151286	–	147461	462083
					64554	22188	129108	44376	–	34228	

Итого	**23 858 532**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 585 433
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 974 319
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 571 759
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 447 866
- накладные расходы, тенге	6 083 615
в т.ч. зарплата, тенге	547 525
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 767 299
Всего	**23 858 532**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	496 257
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	504 144
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**497 179**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**25 356 112**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**26 623 918**
Итого с тендерной скидкой	23961526
НДС (12 %)	2875383
Итого с НДС	26836909

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель **Омархалык К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Контрольно пропускной пункт

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №12

за октябрь 2020
на КПП

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7	206	194,86	1442	1364	–	304	1886
					11,14	49,14	78	344	–	140	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3	1714	–	5142	–	–	3702	9552
					1714	–	5142	–	–	708	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,14	894,16	–	4596	–	–	3309	8537
					894,16	–	4596	–	–	632	
4	4 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	25	141,8	–	3545	–	–	2552	6585
					141,8	–	3545	–	–	488	

Раздел 2 Фундамент

5	5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,41	14326,83	1109,76	5874	455	4885	580	6970
					1302,44	251,22	534	103	–	516	
6	6 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,72	17737,37	1358,6	65983	5054	48603	12279	84523
					3313,44	313,71	12326	1167	–	6261	

Раздел 3 Крыльцо

7	7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,13	14323,08	1107,69	1862	144	1549	183	2209
					1300	246,15	169	32	–	164	
8	8 1106-0401-0102	Устройство крыльца НР = 91 %	м3	0,6	26661,67	2571,67	15997	1543	7992	6202	23975
					10770	588,33	6462	353	–	1776	
	Раздел 4 Отмостка										
9	9 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,84	10082,14	1750	8469	1470	6244	1300	10551
					898,81	765,48	755	643	–	782	
10	10 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,84	15348,81	1111,9	12893	934	10865	1187	15206
					1302,38	250	1094	210	–	1126	
	Раздел 5 Изоляционные работы										
11	11 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	2,43	16425,93	1625,1	39915	3949	26328	10382	54321
					3966,26	579,01	9638	1407	–	4024	
12	12 1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	4,15	1746,27	11,08	7247	46	2454	4436	12618
					1143,86	5,54	4747	23	–	935	
13	13 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,46	881,1	21,31	15384	372	9993	4712	21704

					287,46	2,75	5019	48	–	1608	
	Раздел 6 Монтаж здания мобильного										
14	14 1134-0106-0101	Здания полносборные из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3. Устройство НР = 76 %	м3 здания	1	18056	2567	18056	2567	4886	8822	29028
					10603	1005	10603	1005	–	2150	
15	15 5800-2001-0021(пл)(об)	Здание мобильное на базе 20-футового контейнера	шт.	1	958564		958564		–	–	958564
					–		–		958564	–	

Итого	**1 246 229**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	64 708
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 898
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 335
- материалы, изделия и конструкции, тенге	123 799
- оборудование, тенге	958 564
- накладные расходы, тенге	59 950
в т.ч. зарплата, тенге	5 396
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 310
Всего	**1 246 229**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	5 983
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	6 079
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 995**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 264 286**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 327 500**
Итого с тендерной скидкой	1194750
НДС (12 %)	143370
Итого с НДС	1338120

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель **Омархалык К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №11

за октябрь 2020
на Электроснабжения наружное

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440		79440		–	–	79440

						–	–	79440	–	
		Раздел 2 Проводниковая изделия								
2	21	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,947	254584	495675	495675	–	535329
						–	–	–	39654	
		Раздел 5 Электротехнические оборудование								
3	26	2307-0506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор(прим.)	шт.	1	474372	474372	474372	–	512322
						–	–	–	37950	
4	29	5108-0102-0503(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	422087	422087	–	–	422087
						–	–	422087	–	
5	31	2910-0000-0000(пл)	Конденсатор УКМ-0,4--5-7,5-У3	шт.	1	51453	51453	51453	–	55569
						–	–	–	4116	

Итого	**1 604 747**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 021 500
- оборудование, тенге	501 527
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 720

Всего	**1 604 747**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	22 947
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	23 312
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 990**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 673 996**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 757 696**
Итого с тендерной скидкой	1581926
НДС (12 %)	189831
Итого с НДС	1771758

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора:
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель **Омархалык К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Бектаев Г.А.

"SAI-A-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды емк.200мз (2шт)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №10

за октябрь 2020

на Упрощенные фильтры-поглотители (2шт.)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п.п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	1 1120-0701-0311	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 1250 мм. Установка над шахтами НР = 98 %									
			зонт	2	33143	209,5	66286	419	59811	6054	78127
					3028	61	6056	122	–	5787	
2	2 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %									
			м3 сборных железобетонных конструкций	0,64	8526,56	4420,31	5457	2829	199	4141	10366
					3795,31	1687,5	2429	1080	–	768	
3	3 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	4	14845,69		59383		59383	–	64134
					–		–		–	4751	
4	4 1106-1401-0401	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком НР = 91 %									
			м3 загрузки	0,63	12863,49	939,68	8104	592	6560	1048	9884
					1511,11	317,46	952	200	–	732	
5	5 1106-1401-0402	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием НР = 91 %									
			м3 загрузки	0,19	6142,11	973,68	1167	185	673	337	1624
					1626,32	321,05	309	61	–	120	
6	6 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %									
			т конструкций	0,0688	60247,09	2674,42	4145	184	264	2574	7257
					53735,47	494,19	3697	34	–	538	
7	7 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012									
			т	0,0688	604567,26		41594		41594	–	44922

						–		–		–	3328
8	8 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,065	101261,54	4769,23	6582	310	119	4334	11789
					94661,54	1969,23	6153	128	–	873	
9	9 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,065	604567,26		39297		39297	–	42441
					–		–		–	3144	
10	10 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0062	101129,03	4677,42	627	29	11	413	1123
					94677,42	1935,48	587	12	–	83	
11	11 2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,0062	724370,34		4491		4491	–	4850
					–		–		–	359	
12	12 2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	978		1956		1956	–	2112
					–		–		–	156	
13	13 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2256	97	4512	194	596	3675	8842
					1861	14	3722	28	–	655	

14	14 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	2055,5	20,9	20555	209	15706	4631	27201
					464	8,6	4640	86	–	2015	
15	15 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0926	635723,54	1339,09	58868	124	56399	2183	65935
					25323,97	583,15	2345	54	–	4884	
16	16 1122-0101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,0022	1607272,73	8636,36	3536	19	2627	890	4780
					404545,45	4090,91	890	9	–	354	
17	17 1122-0101-0105	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	3203333,33	130000	1922	78	1536	329	2431
					513333,33	40000	308	24	–	180	
18	18 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,2	2055,45	21,36	4522	47	3454	1018	5983
					464,09	8,18	1021	18	–	443	
19	19 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. МонтажК=2,000; НР = 69 %	т конструкций	0,00248	100806,45	4838,71	250	12	3	165	448
					94758,06	1612,9	235	4	–	33	
20	20 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00248	604567,26		1499		1499	–	1619
					–		–		–	120	

21	21 1133-0303-0401	Металлоконструкции стальные. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью НР = 80 %	т	0,15174	13002,5	8936,34	1973	1356	170	606	2785
					2945,83	2042,97	447	310	–	206	
22	22 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,44	2015,46	34,81	14995	259	3716	8917	25825
					1481,18	16,94	11020	126	–	1913	
23	23 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,06	14316,67	1100	859	66	715	85	1020
					1300	250	78	15	–	76	

Итого	**425 498**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 889
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 912
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 311
- материалы, изделия и конструкции, тенге	300 779
- накладные расходы, тенге	41 400
в т.ч. зарплата, тенге	3 726
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 518
Всего	**425 498**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	8 850
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	8 991
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 867**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**452 206**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**474 816**

	427334
Итого с тендерной скидкой	51280
НДС (12 %)	478615
Итого с НДС	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора:
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель **Омархалык К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Бектаев Г.А.

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды емк.200м3 (2шт)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №9

за октябрь 2020

на Резервуар для воды 200м3 (2шт)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	13 11С1-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную НР = 72 %	м2	1140	749,42	0,26	854336	291	474808	273051	1217578
					332,66	–	379237	–	–	90191	
2	51 11С6-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	472	202,67	2,49	95660	1173	55892	35654	141819
					81,77	1,24	38595	585	–	10505	
3	52 11С6-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	472	377,38	0,83	178122	391	96814	73812	272089
					171,43	0,41	80917	195	–	20155	

Итого	**1 631 486**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	498 749
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 855
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	627 514
- накладные расходы, тенге	382 517
в т.ч. зарплата, тенге	34 427
- сметная прибыль (8 %), тенге	120 851
Всего	**1 631 486**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	33 935
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	34 474
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 998**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 733 893**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 820 588**

Итого с тендерной скидкой	1638529
НДС (12 %)	196624
Итого с НДС	1835153

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель **Омархалык К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора **Бектаев Г.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №8

за октябрь 2020
на Наружные сети водоснабжения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Водопровод головного водозабора и водовода

1	1 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1700	114,3	108,66	194305	184724	–	37475	250322
					5,64	24,98	9581	42468	–	18542	
2	2 1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	600	142,19	135,19	85315	81111	–	16453	109909
					7,01	31,08	4204	18647	–	8141	
3	3 1101-0101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2180	195,3	185,67	425745	404750	–	82113	548487
					9,63	42,68	20995	93051	–	40629	
4	4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	110	5664,45	–	623090	–	–	448625	1157452
					5664,45	–	623090	–	–	85737	
5	5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	90	12326,43	159,57	1109379	14361	997985	100357	1306515
					1078,14	48,2	97033	4338	–	96779	
6	6 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9	129,11	122,22	1162	1100	2	247	1522
					6,67	31,44	60	283	–	113	
7	7 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	22,5	118		2655		–	–	2867

					–		–		–	212	
8	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,9	814,1	–	3175	–	–	2286	5898
					814,1	–	3175	–	–	437	
9	9 1101-0101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	650	93,6	88,98	60837	57839	–	11732	78375
					4,61	20,46	2998	13297	–	5806	
10	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	650	163,62	76,47	106354	49703	–	57705	177184
					87,16	36,15	56651	23495	–	13125	
11	11 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,7	18,65	18,65	69	69	–	20	96
					–	7,57	–	28	–	7	
12	12 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2700	21,18	21,18	57181	57181	–	16557	79637
					–	8,52	–	22996	–	5899	
13	13 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	2700	21,18	21,18	57181	57181	–	16557	79637
					–	8,52	–	22996	–	5899	
14	14 1101-0201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2700	57,47	57,47	155179	155179	–	44968	216159
					–	23,13	–	62456	–	16012	

15	15 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	480	114,3	108,66	54862	52157	–	10581	70678
					5,64	24,98	2705	11991	–	5235	
16	16 1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	460	142,19	135,18	65408	62185	–	12614	84264
					7,01	31,08	3223	14296	–	6242	
17	17 1101-0101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1021,174	195,3	185,66	199431	189596	–	38465	256928
					9,63	42,68	9835	43588	–	19032	
18	18 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	750	68,02	68,02	51014	51014	–	11910	67958
					–	22,06	–	16542	–	5034	
19	19 1-22-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,011	1309272,73	557545,45	14402	6133	944	9293	25591
					665909,09	187454,55	7325	2062	–	1896	
20	20 2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	11,044	12104		133677		133677	–	144371
					–		–		–	10694	
21	23 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1	535680	112440	53568	11244	1554	44600	106021
					407700	42800	40770	4280	–	7853	

22	28	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	52,208	336		17542		17542	–	18945
						–		–		–	1403	
23	36	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,236	622177,97	221266,95	146834	52219	4640	104698	271655
						381250	66868,64	89975	15781	–	20123	
24	37	2301-0501-1119	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	437,03245	6885		3008968		3008968	–	3249685
						–		–		–	240717	
25	40	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	27,108	14685		398081		398081	–	429927
						–		–		–	31846	
		Раздел 2 Водопроводные колодцы										
26	44	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	115,7	35,44	35,44	4100	4100	–	1105	5621
						–	13,27	–	1535	–	416	
27	45	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	115,7	17,5	17,5	2025	2025	–	546	2777
						–	6,55	–	758	–	206	
28	46	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	115,7	163,62	76,46	18931	8847	–	10272	31539
						87,16	36,15	10084	4182	–	2336	

29	47 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26	68	68	1768	1768	–	413	2355
					–	22,04	–	573	–	174	
30	48 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	31,85	148,73	–	4737	–	–	3411	8800
					148,73	–	4737	–	–	652	
31	49 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,79	20334,47	9324,23	178740	81960	3480	126134	329264
					10614,33	3880,32	93300	34108	–	24390	
32	50 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,26	10981		2855		2855	–	3083
					–		–		–	228	
33	51 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,14	11631		13259		13259	–	14320
					–		–		–	1061	
34	52 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмоски НР = 91 %	м3	2,51	16010,76	1111,16	40187	2789	34128	3545	47231
					1302,79	249,4	3270	626	–	3499	
35	54 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	29735,27		178412		178412	–	192685
					–		–		–	14273	
36	56 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	8	22931,63		183453		183453	–	198129

						–		–		–	14676	
37	57 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	22931,63		183453		183453	–	198129
					–		–		–	14676	
38	60 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6	28620,46		171723		171723	–	185461
					–		–		–	13738	
39	62 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	19	2131,08		40491		40491	–	43730
					–		–		–	3239	
40	63 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2119,33	82,67	6358	248	982	5199	12482
					1709,33	41,33	5128	124	–	925	
41	64 2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	57294		343764		343764	–	371265
					–		–		–	27501	
42	65 1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	10741,67	5063	32225	15189	2121	19510	55874
					4971,67	1597,33	14915	4792	–	4139	
43	66 2304-0102-0109	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	243501		1217505		1217505	–	1314905
					–		–		–	97400	

44	67 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2256	97	2256	97	298	1838	4422
					1861	14	1861	14	–	328	
45	68 2304-0702-0503	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2012		2012		2012	–	2173
					–		–		–	161	
46	69 1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	3341,7	253,3	33417	2533	2408	28328	66685
					2847,6	13,8	28476	138	–	4940	
47	70 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	24	3685,13	71,29	88443	1711	63030	23465	120861
					987,58	–	23702	–	–	8953	
48	71 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,31836	1390061,57	515598,69	442540	164146	114533	210958	705778
					514703,48	154629,98	163861	49228	–	52280	
49	72 2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	823		823		823	–	889
					–		–		–	66	
50	73 2302-0302-8017	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	9630		19260		19260	–	20801
					–		–		–	1541	
51	74 2106-0208-0501	Стоимость стремянок	т	0,13884	558954,8		77605		77605	–	83813
					–		–		–	6208	

52	75	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02632	609063		16031		16031	–	17313
						–		–		–	1282	
53	76	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01057	257297,03		2720		2720	–	2938
						–		–		–	218	
54	77	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0126	497301,59	13015,87	6266	164	2923	3774	10843
						252301,59	1507,94	3179	19	–	803	
55	78	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19727		118362		118362	–	127831
						–		–		–	9469	
		Раздел 3 Колодец с хлор-сатуратором										
56	79	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	39	196,9	186,08	7679	7257	–	1657	10083
						10,82	48,18	422	1879	–	747	
57	80	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	32	21,19	21,19	678	678	–	197	945
						–	8,53	–	273	–	70	

58	81 1-0-1-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	32	8,72	8,72	279	279	–	81	389
					–	3,5	–	112	–	29	
59	82 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	32	163,63	76,47	5236	2447	–	2841	8723
					87,16	36,16	2789	1157	–	646	
60	83 1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	6	54,33	54,33	326	326	–	83	442
					–	19,17	–	115	–	33	
61	84 1101-0203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м2 спланированной площади	10	239,8	–	2398	–	–	1727	4455
					239,8	–	2398	–	–	330	
62	85 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,23	21723,32	9324,66	48443	20794	3979	32000	86878
					10614,35	3880,27	23670	8653	–	6435	
63	86 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1	42470,37		42470		42470	–	45868
					–		–		–	3398	
64	87 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	1	36041,22		36041		36041	–	38924

						–		–		–	2883	
65	88 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	шт.	1	36041,22		36041		36041	–	38924
					–		–		–	2883	
66	89 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2	шт.	1	60619,09		60619		60619	–	65469
					–		–		–	4850	
67	90 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	2131,09		6393		6393	–	6904
					–		–		–	511	
68	91 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	10981		110		110	–	119
					–		–		–	9	
69	92 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,36	11631		4187		4187	–	4522
					–		–		–	335	
70	93 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	16010,91	1110,91	8806	611	7478	777	10350
					1303,64	249,09	717	137	–	767	
71	94 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1	3219		3219		3219	–	3477
					–		–		–	258	
72	95 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,02	575		12		12	–	13
					–		–		–	1	
73	96 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	3072	138	3072	138	319	2657	6187
					2615	69	2615	69	–	458	

74	97	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42079		42079		42079	–	45445
						–		–		–	3366	
75	98	5800-0002-0001(пл)(об)	Хлор-сатуратор ХС-10-100	шт	1	359821,43		359821		–	–	359821
						–		–		359821	–	
76	99	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2518,5	–	5037	–	4408	616	6105
						314,5	–	629	–	–	452	
77	100	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0021	535714,29	112380,95	1125	236	33	937	2227
						407619,05	42857,14	856	90	–	165	
78	101	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,1	2607		5475		5475	–	5913
						–		–		–	438	
79	103	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,02953	1390077,89	515611,24	41049	15226	10624	19567	65465
						514696,92	154622,42	15199	4566	–	4849	
80	104	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	2	2785		5570		5570	–	6016
						–		–		–	446	
81	105	2106-0208-0501	Стоимость стремянок	т	0,01612	558954,9		9010		9010	–	9731
						–		–		–	721	

82	106 2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	1,35	347		468		468	–	505
					–		–		–	37	
83	107 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00376	609063		2290		2290	–	2473
					–		–		–	183	
84	108 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00151	257297,04		389		389	–	420
					–		–		–	31	
85	109 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00186	496774,19	12903,23	924	24	431	557	1599
					252150,54	1612,9	469	3	–	118	
86	110 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19727		19727		19727	–	21305
					–		–		–	1578	

Раздел 4 Внутрипоселковая водопроводная сеть

87	111 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3800	114,3	108,66	434328	412913	–	83766	559542
					5,64	24,98	21415	94927	–	41448	
88	112 1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1300	142,19	135,18	184848	175740	–	35647	238135

					7,01	31,08	9108	40402	–	17640	
89	113 1101-0101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6520	195,3	185,67	1273329	1210537	–	245586	1640428
					9,63	42,68	62792	278299	–	121513	
90	114 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	300	4925,62	–	1477685	–	–	1063933	2744947
					4925,62	–	1477685	–	–	203329	
91	115 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	310	12326,43	159,56	3821193	49465	3437505	345671	4500213
					1078,14	48,19	334223	14940	–	333349	
92	116 1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4200	161,31	152,8	677511	641739	1054	143961	887190
					8,27	39,34	34718	165228	–	65718	
93	117 1102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,500;	т	6450	118		761100		–	–	821988
					–		–		–	60888	
94	118 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1225	163,62	76,47	200437	93671	–	108752	333924
					87,16	36,15	106766	44279	–	24735	
95	119 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	10700	33,31	33,31	356392	356392	–	103197	496356

					–	13,4	–	143329	–	36767		
96	120	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10700	101,02	101,02	1080930	1080930	–	305964	1497846
					–	39,71	–	424950	–	110952		
97	121	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10700	18,59	18,59	198868	198868	–	57584	276968
					–	7,47	–	79978	–	20516		
98	122	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10700	8,22	8,22	87921	87921	–	25458	122449
					–	3,3	–	35359	–	9070		
99	123	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2508	114,3	108,66	286656	272522	–	55286	369297
					5,64	24,98	14134	62652	–	27355		
100	124	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1000	142,19	135,19	142191	135185	–	27421	183181
					7,01	31,08	7006	31079	–	13569		
101	125	1101-0101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4988,8	195,3	185,67	974293	926247	–	187911	1255180

102	126	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %			9,63	42,68	48046	212941	–	92976	
				м3 грунта	12	894,25	–	10731	–	–	7726	19934
						894,25	–	10731	–	–	1477	
103	127	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1292,4	42,15	42,15	54471	54471	–	13838	73774
						–	14,87	–	19219	–	5465	
104	131	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,0742	364346,82	107032,72	1120075	329040	9161	869986	2149266
						254334,14	31520,4	781874	96900	–	159205	
105	132	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2994,9328	1364		4085088		4085088	–	4411895
						–		–		–	326807	
106	137	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,08	535687,5	112437,5	42855	8995	1244	35680	84818
						407700	42800	32616	3424	–	6283	
107	139	1122-0601-0903	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,185	989664,86	227,03	183088	42	146671	36024	236641
						196621,62	70,27	36375	13	–	17529	
108	146	2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	94	9854		926276		926276	–	1000378
						–		–		–	74102	

109	148	2302-0101-0211	Колена диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	1453		14530		14530	–	15692
						–		–		–	1162	
110	149	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1449	925	5796	3700	–	3111	9620
						524	261,5	2096	1046	–	713	
111	150	2922-0000-0000(пл)	Переход полиэтилен/сталь 110х114	шт	36	9647		347292		347292	–	375075
						–		–		–	27783	
112	151	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,050;	м3 конструкции	35	2947,46	1250,2	103161	43757	–	84686	202875
						1697,26	543,11	59404	19009	–	15028	

Раздел 5 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети

113	155	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	200	114,3	108,66	22859	21732	–	4409	29449
						5,64	24,98	1127	4996	–	2181	
114	156	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	121,2	142,19	135,18	17233	16384	–	3324	22202
						7	31,08	849	3767	–	1645	
115	157	1101-0101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	800	195,3	185,67	156237	148532	–	30133	201280
						9,63	42,68	7705	34147	–	14910	

116	158	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	450,5	18,59	18,59	8373	8373	–	2424	11661
						–	7,47	–	3367	–	864	
117	159	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	450,5	8,71	8,71	3922	3922	–	1135	5462
						–	3,5	–	1577	–	405	
118	160	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	450,5	163,62	76,47	73713	34449	–	39995	122805
						87,16	36,15	39264	16284	–	9097	
119	161	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	120	33,31	33,31	3997	3997	–	1157	5566
						–	13,39	–	1607	–	412	
120	162	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	100	6,93	6,93	693	693	–	140	900
						–	1,95	–	195	–	67	
121	163	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	50,721	20334,58	9324,38	1031390	472942	20081	727821	1899948
						10614,28	3880,17	538367	196806	–	140737	

122	164	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	64	29735,28		1903058		1903058	–	2055303
						–		–		–	152245	
123	166	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	69	22931,64		1582283		1582283	–	1708866
						–		–		–	126583	
124	167	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	68	22931,64		1559352		1559352	–	1684100
						–		–		–	124748	
125	170	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	64	28620,47		1831710		1831710	–	1978247
						–		–		–	146537	
126	172	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	265	2131,09		564739		564739	–	609918
						–		–		–	45179	
127	173	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2	10981		21962		21962	–	23719
						–		–		–	1757	
128	174	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	7,935	11631		92292		92292	–	99675
						–		–		–	7383	
129	175	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	18,975	16011,01	1111,57	303809	21092	257997	26806	357064
						1302,77	249,64	24720	4737	–	26449	
130	177	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	22	2836,32	183,23	62399	4031	12202	47461	118649
						2098,45	80,64	46166	1774	–	8789	

131	183	2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	18	57294		1031292		1031292	–	1113795
						–		–		–	82503	
132	185	2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	23	27036		621828		621828	–	671574
						–		–		–	49746	
133	186	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	200	2283,47	124,52	456694	24904	59586	370158	893000
						1861,02	27,54	372204	5508	–	66148	
134	193	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	778		9336		9336	–	10083
						–		–		–	747	
135	194	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41	1411		57851		57851	–	62479
						–		–		–	4628	
136	195	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-8	3037		-24296		-24296	–	-26240
						–		–		–	-1944	
137	196	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	157	3685,14	71,28	578567	11191	412323	153502	790635
						987,6	–	155053	–	–	58566	

138	197	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	28	2843,07	53,46	79606	1497	56909	20988	108642
						757,14	–	21200	–	–	8048	
139	198	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	62	1627,5	35,65	100905	2210	66038	32330	143894
						526,73	–	32657	–	–	10659	
140	203	2106-0208-0501	Стоимость стремянок	т	1,98448	558954,9		1109235		1109235	–	1197974
						–		–		–	88739	
141	204	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,4324	609063		263359		263359	–	284428
						–		–		–	21069	
142	205	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17365	257297,04		44680		44680	–	48254
						–		–		–	3574	
143	207	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	75	22975		1723125		1723125	–	1860975
						–		–		–	137850	

Итого **56 383 696**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 652 198
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 679 423
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 568 485
- материалы, изделия и конструкции, тенге 29 906 159
- оборудование, тенге 359 821
- перевозка грузов, тенге 763 755
- накладные расходы, тенге 6 872 422

в т.ч. зарплата, тенге	618 518
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 149 918
Всего	**56 383 696**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	1 165 297
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1 183 816
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 167 460**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**59 900 269**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**62 895 282**
Итого с тендерной скидкой	56605754
НДС (12 %)	6792690
Итого с НДС	63398444

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор Нильдибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора:
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель **Омархалык К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Бектаев Г.А.