Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Саты-Курмети», км 0+360 Райымбекского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			№14/10/2020	14 октября 2020 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы 4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Саты-Курмети», км 0+360 Райымбекского района Алматинской области	344 117	344 117							36 870	344 117
Итого к оплате:	**344 117**	**344 117**								**344 117**

Подрядчик:
ТОО "Алматы Жолдары"
БИН 060340004747

Субподрядчик:
ТОО "BCS Construction"

Подрядчик: ТОО "Алматы Жолдары", БИН 060340004747, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Промышленная, 5
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, пр.Сейфуллина 404/67 н.п.3
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сатыз-Курметь», км 0+360 Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Пролетное строение (№2-1-2)
(наименование)

Договору №14/10/2020 от 14 октября 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения									
1	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ (марка I, тип Б), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	124,2	134,80	93,64	16742	11630	--	9309	28135
					41,16	28,24	5112	3507		2084	
2	Е11-270602-0401 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 8 см	м2 покрытия	124,2	1,05	0,17	131	21	--	118	269
					0,88	--	110	--		20	
3	Е11-300504-0301	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов из автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	18,8	2973,60	374,07	55904	7033	--	42298	106057
					2599,53	78,89	48871	1483		7856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	E11-300506-0102 Изм. к дан. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	190	379,84	123,79	72169	23521	–	48509	130333
					256,05	47,90	48649	9101		9654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				144946	42204	–	100234	264794
							102741	14091	–	19614	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				144946				
	Всего заработная плата		Тенге					116832			
		Накладные расходы	Тенге				100234				
		Сметная прибыль	Тенге				19614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				264794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					116832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				264794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					116832			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части в пределах переходных плит									
5	E11-270801-0105	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, толщиной 10 см. Устройство	м2 покрытия полосы	17,2	593,53	425,37	10209	7316	–	5772	17259
					168,17	142,57	2892	2452		1278	
6	E11-270801-0101	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия полосы	17,2	274,70	182,11	4725	3132	–	2900	8235
					92,60	63,52	1593	1093		610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14934	10449	–	8672	25494
							4485	3545	–	1888	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14934				
	Всего заработная плата		Тенге					8030			
		Накладные расходы	Тенге				8672				
		Сметная прибыль	Тенге				1888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8030			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								290288
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				107226				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52653			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17636			
		- Накладные расходы	Тенге							108906	
		- Сметная прибыль	Тенге							21502	
	Всего по смете:		Тенге								290 288
	Итого с временными зданиями и соор.1,048%										304 222

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											313 805
Итого с доп. затратами - 1,0315%											351 461
Итого с НДС - 12%			Тенге								344 117
Всего с тендерной скидкой			Тенге								

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: ТОО "Алматы Жолдары"
БИН 091240001846

Директор Сапаргалиев М.Т.

СДАЛ:

Субподрядчик: ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

Директор Проковин П.В.