ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Строительство внешней подъездной автодороги месторождения "Кундызды", "Кундызды - автодорога Алтынды - станция Эмба"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство внешней подъездной автодороги месторождения "Кундызды", "Кундызды - автодорога Алтынды - станция Эмба"
Договор подряда № КГР-8/15 от 10.08.2015г.

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляное полотно (основная дорога)								
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	50000	4,85	4,85	242500	242500	81480	–	–
				–	1,68	–	84000	97	0,0055	275
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
		м3 грунта	50000	4,2	4,2	210000	210000	70810	–	–
				–	1,46	–	73000	97	0,00476	238
3	Е1-150-2	Предварительное рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления 0,3 м и длине разрыхляемого участка до 200 м								
		м3 грунта	50000	1,83	1,83	91500	91500	25705	–	–
				–	0,53	–	26500	97	0,00174	87
		Итого по разделу 1				**544000**				
		Накладные расходы, тенге				177995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43320				

	Всего по разделу, тенге				**765315**

Трубы водопропускные ж/б круглые д.1,0м с плоским опиранием

Раздел 1 Раздел без наименования

4	99-1-1Калькуляция №1	Звенья труб , блок ЗКП 2.100	*м3*	161,78	47597	7700243
5	99-1-1Калькуляция №1	Портальная стенка, СТ-10	*м3*	30,3	37003	1121191
6	99-1-1Калькуляция №1	Откосная стенка, СТ-4	*м3*	58,8	28515	1676682
		Итого по разделу 1				**10498116**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				629887
		Всего по разделу, тенге				**11128003**

Трубы водопропускные ж/б круглые д.1,5м с плоским опиранием

Раздел 1 Раздел без наименования

7	99-1-1Калькуляция №1	Звенья труб , блок ЗКП 6.100	*м3*	148,2	39281	5821444
8	99-1-1Калькуляция №1	Портальная стенка, СТ-12	*м3*	21,98	33775	742375
9	99-1-1Калькуляция №1	Откосная стенка, СТ-6	*м3*	46,76	27837	1301658
		Итого по разделу 1				**7865477**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				471929
		Всего по разделу, тенге				**8337406**

Трубы водопропускные ж/б круглые д.2х1,5м с плоским опиранием

Раздел 1 Раздел без наименования

10	99-1-1 Калькуляция №1	Звенья труб , блок ЗКП 6.100	*м3*	248,9	39281	9777041

11	99-1-1 Калькуляция №1	Портальная стенка, СТ-12	37,68	33775	1272642
		м3			
12	99-1-1 Калькуляция №1	Откосная стенка, СТ-6	40,08	27837	1115707
		м3			
		Итого по разделу 1			**12165390**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			729923
		Всего по разделу, тенге			**12895313**

Трубы водопропускные ж/б круглые д.3х1,5м с плоским опиранием

Раздел 1 Раздел без наименования

13	99-1-1Калькуляция №1	Звенья труб , блок ЗКП 6.100	176,7	39281	6940953
		м3			
14	99-1-1Калькуляция №1	Портальная стенка, СТ-12	18,84	33775	636321
		м3			
15	99-1-1Калькуляция №1	Откосная стенка, СТ-6	13,36	27837	371902
		м3			
		Итого по разделу 1			**7949176**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			476951
		Всего по разделу, тенге			**8426127**

Трубы водопропускные ж/б прямоугольные сеч.4х2,5м

Раздел 1 Раздел без наименования

16	99-1-1 Калькуляция №1	Фундаментные блоки №2 и №3	40,86	32835	1341638
		м3			
17	99-1-1 Калькуляция №1	Звенья труб , блок ЗП 20.100	246,76	50549	12473471
		м3			
18	99-1-1 Калькуляция №1	Звенья оголовков , блок ЗП 38	23,76	41070	975823
		м3			
19	99-1-1 Калькуляция №1	Откосная стенка, СТ-2	31,08	29507	917078
		м3			
20	99-1-1 Калькуляция №1	Откосная стенка, СТ-3	13,56	30606	415017
		Итого по разделу 1			**16123027**

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				967382
	Всего по разделу, тенге				**17090409**
		Водоотвод с проезжей части			
	Раздел 1 Лотки вдоль кромки проезжей части				
21	99-1-1Калькуляция №] Блок Б-1-20-50	*м3*	173,2	44597	7724200
	Итого по разделу 1				**7724200**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				463452
	Всего по разделу, тенге				**8187652**
	Раздел 2 Лотки на обочине				
22	99-1-1Калькуляция №] Блок Б-1-20-25	*м3*	0,828	44597	36926
23	99-1-1Калькуляция №] Блок Б-5	*м3*	2,88	49243	141820
	Итого по разделу 2				**178746**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10725
	Всего по разделу, тенге				**189471**
	Раздел 3 Лотки по откосу насыпи (54 п.м)				
24	99-1-1Калькуляция №] Блок Б-6	*м3*	2,49	84870	211326
	Итого по разделу 3				**211326**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12680
	Всего по разделу, тенге				**224006**
	Раздел 4 Устройство гасителей (12 шт.)				
25	99-1-1Калькуляция №] Блок Б-5	*м3*	34,59	49243	1703315
26	99-1-1Калькуляция №] Блок Б-9	*м3*	1,08	43486	46965
	Итого по разделу 4				**1750280**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				105017

Всего по разделу, тенге		**1855297**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОР-		
МИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	69098999
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,6%	Тенге	3178554
ИТОГО	Тенге	72277553
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР		
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,84%	Тенге	2052683
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	Тенге	722776
НА ОПЛАТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге	289110
ЗАТРАТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	Тенге	48920
СНЕГОБОРЬБА 0,3%	Тенге	216833
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	75607875
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	112984173
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	2259683
ИТОГО	Тенге	115243856
НДС12%	Тенге	13829263
ВСЕГО	Тенге	129073119
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	129073119

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" Кошик А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "КазГеоруд" Бисенова А.К.