ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Строительство внешней подъездной автодороги месторождения "Кундызды", "Кундызды - автодорога Алтынды - станция Эмба"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство внешней подъездной автодороги месторождения "Кундызды", "Кундызды - автодорога Алтынды - станция Эмба"
Договор подряда № КГР-8/15 от 10.08.2015г.

АКТ № 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дорожная одежда — Дорожная одежда (основная дорога)								
1	99-1-1	Калькуляци Щебень фр. 40-70 мм / *м3*	10000	1165		11650000				
		Итого по разделу 1				**11650000**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				699000				
		Всего по разделу, тенге				**12349000**				
		Раздел 1 Раздел без наименования — Трубы водопропускные ж/б круглые д.1,5м с плоским опиранием ПК 166+20								
2	Е1-24-6	Расчистка русла грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м / *м3 грунта*	40	6,01 / –	6,01 / 2,08	240 / –	240 / 83	81 / 97	– / 0,00681	– / –
3	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) / *м3 грунта*	40	4,75 / –	4,75 / 1,65	190 / –	190 / 66	64 / 97	– / 0,00539	– / –

4	Е1-13-5	Рытье котлована под оголовки и тело трубы в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	100	33,67	32,1	3367	3210	1348	0,0109	1
		м3 грунта		1,57	12,33	157	1233	97	0,0498	5
5	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10	262,72	–	2627	–	2968	1,848	18
		м3 грунта		262,72	–	2627	–	113	–	–
6	Е30-3-2	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси (С1) под тело трубы	21	1622,92	33,87	34081	711	6311	1,94	41
		м3		263,25	12,47	5528	262	109	0,0609	1
7	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под оголовки	11	2177,02	38,67	23947	425	3893	1,99	22
		м3		310,5	14,24	3415	157	109	0,0695	–
8	Е30-7-1	Устройство монолитного фундамента под тело трубы ,бетон В-20	12	8673,15	532,08	104078	6385	7404	2,55	31
		м3		434,25	131,85	5211	1582	109	0,434	5
9	Е30-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м	19	3392,71	1462,5	64461	27788	26840	5,46	104
		м3		915,75	380,25	17399	7225	109	1,3	25
10	Е30-62-3	Монтаж портальных стенок,блок СТ-12	3,14	2785,83	686,25	8748	2155	2196	2,79	9
		м3		463,5	178,43	1455	560	109	0,61	2
11	Е30-62-3	Монтаж откосных стенок ,блок СТ-6	6,68	2785,83	686,25	18609	4584	4674	2,79	19
		м3		463,5	178,43	3096	1192	109	0,61	4
12	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	144	324,77	13,7	46767	1973	16932	0,605	87
		м2		102,83	5,04	14808	726	109	0,0246	4
13	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	15	1091,83	20,67	16377	310	2700	0,91	14
		м2		157,5	7,61	2363	114	109	0,0372	–
14	Е6-35-1	Устройство монолитных лотков	2,2	14448,64	1731,7	31787	3810	12292	24,4	54
		м3		4727,25	593,87	10400	1307	105	2,2156	5

15	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	57	3,35	3,35	191	191	64	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	66	97	0,0038	–
16	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	57	1,48	1,48	84	84	28	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	29	97	0,00168	–
17	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6	134,1	–	805	–	910	0,972	5
		м3 грунта		134,1	–	805	–	113	–	–
18	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	60	21,55	4,52	1293	271	991	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1022	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**357652**				
		Накладные расходы				89696				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26841				
		Всего по разделу, тенге				**474189**				

Трубы водопропускные ж/б круглые д.3х1,5м с плоским опиранием ПК 199+40

Раздел 1 Раздел без наименования

27	Е1-24-6	Расчистка русла грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	90	6,01	6,01	541	541	181	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	187	97	0,00681	–
28	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	90	4,75	4,75	428	428	145	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	149	97	0,00539	–
29	Е1-13-5	Рытье котлована под оголовки и тело трубы в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	396	33,67	32,1	13333	2889	5340	0,0109	–
		м3 грунта		1,57	12,33	622	4883	97	0,0498	–
30	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	40	262,72	–	10509	–	11875	1,848	74

	м3 грунта								
			262,72	–	10509	–	113	–	–
31 Е30-3-2	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси (С1) под тело трубы	28	1622,92	33,87	45442	948	8415	1,94	54
	м3								
			263,25	12,47	7371	349	109	0,0609	2
32 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под оголовки	40	2177,02	38,67	87081	1547	14159	1,99	80
	м3								
			310,5	14,24	12420	570	109	0,0695	3
33 Е30-7-1	Устройство монолитного фундамента под тело трубы ,бетон В-20	143,2	8673,15	532,08	1241995	76194	88362	2,55	365
	м3								
			434,25	131,85	62185	18881	109	0,434	62
34 Е30-58-7	Укладка звеньев трехочковых круглых труб отверстием 3х1,5 м	108,3	14183,69	2778,75	1536094	300939	254744	8,63	935
	м3								
			1435,5	722,48	155465	78245	109	2,47	268
35 Е30-62-10	Монтаж портальных стенок трехочковых круглых труб отверстием 3х(1,5-2) м	9,42	5102,29	652,5	48064	6147	8095	3,7	35
	м3								
			618,75	169,65	5829	1598	109	0,58	5
36 Е30-62-10	Монтаж откосных стенок трехочковых круглых труб отверстием 3х(1,5-2) м	6,68	5102,29	652,5	34083	4359	5104	3,7	25
	м3								
			618,75	169,65	4133	1133	109	0,58	4
37 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	448,2	324,77	13,7	145562	6140	52698	0,605	271
	м2								
			102,83	5,04	46088	2259	109	0,0246	11
38 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	59	1091,83	20,67	64418	1220	10619	0,91	54
	м2								
			157,5	7,61	9293	449	109	0,0372	2
39 Е6-35-1	Устройство монолитных лотков	8	14448,64	1731,7	115589	13854	44697	24,4	195
	м3								
			4727,25	593,87	37818	4751	105	2,2156	18
40 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	132	3,35	3,35	442	442	149	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	153	97	0,0038	–
41 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	132	1,48	1,48	195	195	65	–	–

	м3 грунта		–	0,51	–	67	97	0,00168	–
42	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	13	134,1	–	1743	–	1970	0,972	12
		м3 грунта		134,1	–	1743	–	113	–	–
43	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	138	21,55	4,52	2974	624	2280	0,108	15
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2350	–	97	–	–

Итого по разделу 1	**3348493**
Накладные расходы	508898
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	229361
Всего по разделу, тенге	**4052043**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	16875232
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,6%	Тенге	776261
ИТОГО	Тенге	17651493
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,84%	Тенге	501302
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	Тенге	176515
НА ОПЛАТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге	70606
ЗАТРАТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	Тенге	11947
СНЕГОБОРЬБА 0,3%	Тенге	52954
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	18464817
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	27586437
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	551729
ИТОГО	Тенге	28138166
НДС12%	Тенге	3376580
ВСЕГО	Тенге	31514746
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	31514746

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" Кошик А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.