Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел образования Уйгурского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, Кадырова, 37 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	120640013413
Исполнитель	ТОО "К.А.Стройсервис",Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Рустембекова, дом 45, тел.: 8 701 980 50 33 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110140014779

Договор (контракт) Договор № 120640013413/200098/00 от 15.04.2020 года

Номер документа	Дата составления
7	01.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение и установка блочно- модульных контейнеров с выносам отопительных котлов из здания школы Отдела образование Уйгурского района Алматинской области			компл	4	2 421 000,00	9 684 000,00
				Итого	4	x	9 684 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / / Колдышев К.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 01.06.2020

М.П.

«___»_____2020 г.

АКТ приёмки блочно-модульной котельной № 3

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» ТОО" К.А. Стройсервис", в лице директора **Колдышева К.П.**, с одной стороны и представитель «Заказчика» ГУ "Отдел образования Уйгурского района", в лице
зам директора по хоз/части Кыргызсайская СШ,
с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что, согласно договору № 120640013413/200098/00 от 15.04.2020 года о государственных закупках товаров, работ и услуг в КГУ Кыргызсайская СШ находящуюся по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, с.Кыргызсай , «Исполнителем» были выполнены работы по установке котельного оборудования в здании КГУ Кыргызсайская СШ в БМК (блочно-модульную котельную) с сопутствующем оборудованием.

Блочно-модульная котельная соответствует технической спецификации;

Установка произведена надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с требованиями «Заказчика»;

Электроподключение 220-380 В от источника питания- здания КГУ Кыргызсайская СШ до модульной котельной;

Противопожарная система соответствует требованиям и нормативным актам.

Примечания_____

Сдал:

ТОО" К.А. Стройсервис"

_____ Колдышев К.П.

Принял:

Зам.хоз Сидаков А.Т.

_____

«30» мая 2020 г.

АКТ приёмки блочно-модульной котельной № 4

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» ТОО" К.А. Стройсервис", в лице директора **Колдышева К.П.**, с одной стороны и представитель «Заказчика» ГУ "Отдел образования Уйгурского района", в лице завхоз школы с.ш. Дубуны Саутов.М, с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что, согласно договору № 120640013413/200098/00 от 15.04.2020 года о государственных закупках товаров, работ и услуг в КГУ Кыргызсайская СШ (2) находящуюся по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, с.Кыргызсай , «Исполнителем» были выполнены работы по установке котельного оборудования в здании КГУ Кыргызсайская СШ (2) в БМК (блочно-модульную котельную) с сопутствующем оборудованием.

Блочно-модульная котельная соответствует технической спецификации;

Установка произведена надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с требованиями «Заказчика»;

Электроподключение 220-380 В от источника питания- здания КГУ Кыргызсайская СШ (2) до модульной котельной;

Противопожарная система соответствует требованиям и нормативным актам.

Примечания

Сдал:

ТОО" К.А. Стройсервис"

Колдышев К.П.

Принял:

Саутов М.

«30» мая 2020 г.

АКТ приёмки блочно-модульной котельной № 5

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» ТОО" К.А. Стройсервис", в лице директора **Колдышева К.П.**, с одной стороны и представитель «Заказчика» ГУ "Отдел образования Уйгурского района", в лице
ИО директора сш. Таипова Сурбанов Е. М,
с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что, согласно договору № 120640013413/200098/00 от 15.04.2020 года о государственных закупках товаров, работ и услуг в КГУ СШ им. М. Таипова находящуюся по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, с.Малый Дехан, «Исполнителем» были выполнены работы по установке котельного оборудования в здании КГУ СШ им. М. Таипова в БМК (блочно-модульную котельную) с сопутствующем оборудованием.

Блочно-модульная котельная соответствует технической спецификации;

Установка произведена надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с требованиями «Заказчика»;

Электроподключение 220-380 В от источника питания- здания КГУ СШ им. М. Таипова до модульной котельной;

Противопожарная система соответствует требованиям и нормативным актам.

Примечания

Сдал:

ТОО" К.А. Стройсервис"

Колдышев К.П.

Принял:

Сурбанов. Е. М

«29» мая 2020 г.

АКТ приёмки блочно-модульной котельной № 6

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» ТОО" К.А. Стройсервис", в лице директора **Колдышева К.П.**, с одной стороны и представитель «Заказчика» ГУ "Отдел образования Уйгурского района", в лице завхоз. гр. школы им. Г Садвакасова. Мухаметов М.Т.
с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что, согласно договору № 120640013413/200098/00 от 15.04.2020 года о государственных закупках товаров, работ и услуг в КГУ СШ им. Г Садвакасова находящуюся по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, с.Большой Аксу, «Исполнителем» были выполнены работы по установке котельного оборудования в здании КГУ СШ им. Г Садвакасова в БМК (блочно-модульную котельную) с сопутствующем оборудованием.

Блочно-модульная котельная соответствует технической спецификации;

Установка произведена надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с требованиями «Заказчика»;

Электроподключение 220-380 В от источника питания- здания КГУ СШ им. Г Садвакасова до модульной котельной;

Противопожарная система соответствует требованиям и нормативным актам.

Примечания Запустили печь из 20-ти литровой канистры, Печь работает без перебоев, через магистраль не проверяли т.к. в емкости не было топлива

Сдал:

ТОО" К.А. Стройсервис"

_____ Колдышев К.П.

Принял: Мухаметов М.Т.