Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию

Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской области, Райымбекский район, с. Нарынкол, Абая ,100

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Райымбекского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Договор		Источник финансирования			Организац-правовая форма				
номер	Дата	Наименование		Код	Наименование			Код	
Договор №20	27.04.2020								
Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		
		без НДС		в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Райымбекского района Алматинской области	374 490 706	51 710 857							6 205 303	57 916 160
Удержание остатка авансового платежа:										3 362 946
К оплате										54 553 214

Заказчик: _____ Омархалык К.Б.

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"
Райымбекского района с. Нарынкол

Подрядчик: _____ Нильдибаев Н.С.

Генеральный Директор ТОО "ПСК Градцентр"

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

Объект : Резервуар для воды емк.200м3 (2шт)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №3

за Август 2020

на Резервуар для воды 200м3 (2шт)

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	19	1106-0101-0101	Устройство уклона НР = 91 %	м3	0,72	4148,61	1112,5	2987	801	1248	1016	4323
						1302,78	248,61	938	179	–	320	
2	20	1107-0201-0101	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	57,76	36687,83	10722,96	2119089	619358	537287	1446013	3850310
						16662,81	4553,17	962444	262991	–	285208	
3	21	1107-0404-0102	Плиты покрытий. Установка НР = 118 %	м3 сборных конструкций	14,7	8320,48	4482,18	122311	65888	16094	57637	194344

					2743,47	579,32	40329	8516	–	14396	
4	30 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	железобетонных	2,58	14003,49	7505,04	36129	19363	946	26985	68163
					6131,78	2732,17	15820	7049	–	5049	
5	31 2104-0301-0117	Камера лаза КП (прим.)	шт.	2	24546		49092		49092	–	53019
					–		–		–	3927	
6	32 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,08266	497278,01	13005,08	41105	1075	19177	24751	71124
					252274,38	1475,93	20853	122	–	5268	
7	33 1106-0101-0101	Устройство обетонирования камер, покрытий и лесниц НР = 91 %	м3	1,2	15348,33	1111,67	18418	1334	15521	1694	21721
					1302,5	249,17	1563	299	–	1609	
8	34 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная тольщиной 15мм. Устройство НР = 72 %	м2	196	853,12	53,68	167212	10521	56264	74717	261283
					512,38	17,08	100427	3347	–	19354	
9	35 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	144	624,56	29,37	89936	4229	34340	50267	151419
					356,72	14,65	51367	2109	–	11216	
10	36 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	97,6	2221,31	44,25	216800	4319	150543	58290	297097
					634,61	7,57	61938	739	–	22007	
11	37 2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	97,6	382		37283		37283	–	40266
					–		–		–	2983	
12	38 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,218	75302,75	26784,4	16416	5839	2173	7102	25399
					38550,46	8665,14	8404	1889	–	1881	
13	39 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,218	558954,9		121852		121852	–	131600

					–		–		–	9748	
14	40 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,712	101276,69	4778,09	72109	3402	1308	47473	129149
					94661,52	1969,1	67399	1402	–	9567	
15	41 2106-0209-0201	Стоимость лазов для резервуаров	т	0,712	604567,26		430452		430452	–	464888
					–		–		–	34436	
16	42 1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	760	454,34	21,76	345302	16539	205	259561	653252
					432,31	–	328558	–	–	48389	
17	43 1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 %	м шва	144	315,97	26,92	45499	3877	12636	34203	86078
					201,29	–	28986	–	–	6376	
18	44 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	44	235,8	1,66	10375	73	9522	546	11795
					17,73	0,27	780	12	–	874	
19	45 1312-0302-0104	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 5 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,38288	348375,47	132521,94	133386	50740	4803	55087	203551
					203309,13	32550,67	77843	12463	–	15078	
20	46 2301-1306-0502	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 159 мм х 8 мм	т	0,38288	504104		193011		193011	–	208452
					–		–		–	15441	
21	47 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	14	92,79	1,64	1299	23	898	264	1688

					27	0,29	378	4	–	125	
22	48 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 59 %	км трубопровода	0,042	67738,1	–	2845	–	351	2469	5739
					59380,95	–	2494	–	–	425	
23	49 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция НР = 93 %	100 поверхности	548	901,11	11,04	493810	6052	246394	227275	778772
					440,45	5,51	241364	3018	–	57687	
24	50 2205-0104-0701	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50 °С до + 60 °С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5 °С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	548	693		379764		379764	–	410145
					–		–		–	30381	

Итого	**8 123 577**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 011 885
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	813 433
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	304 139
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 321 164
- накладные расходы, тенге	2 375 350
в т.ч. зарплата, тенге	213 782
- сметная прибыль (8 %), тенге	601 745
Всего	**8 123 577**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	168 970
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	171 656
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**169 284**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**8 633 487**
Неучтенная инфляция 0,05	**431 674**

Итого с тендерной скидкой	**388 507**
НДС (12 %)	**46621**
Итого неучтенная инфляция с НДС	**435 128**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной

Руководитель **Омархалык К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

Объект : Скважины

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №5

за август 2020

на Бурение разведочно-эксплуатационной скважины №2449,2449"а"

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Буровые работы									
1	1	1104-0101-0110	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 % т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кэкс1=1,7;	м бурения	40	110257,05	71996,95	4410282	2879878	14437	1958829	6878640
						37899,18	19713,45	1515967	788538	–	509529	

2	2 1104-0101-0210	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 %	м бурения	90	66719,08	43451,16	6004717	3910604	36875	2664475	9362727
					22858,2	11971,54	2057238	1077439	–	693535	
3	4 2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	6,24	382625		2387580		2387580	–	2578586
					–		–		–	191006	
4	5 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	35,2	688671		24241219		24241219	–	26180517
					–		–		–	1939298	
	Раздел 2 Крепление скважин										
5	8 2301-0303-0162	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм	м	40	25238,27		1009531		1009531	–	1090293
					–		–		–	80762	
6	9 2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	141	15972,02		2252055		2252055	–	2432219
					–		–		–	180164	
7	13 2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	42	37019		1554798		1554798	–	1679182
					–		–		–	124384	
8	14 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	4,2	27197		114227		114227	–	123365

				–	–	–	9138	
	Раздел 3 Оборудование скважин							
9	18 2301-0201-0241							
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40	10102,14	404086	404086	–	436413
				–	–	–	32327	
10	19 2301-0201-0230							
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	141	6209,87	875592	875592	–	945639
				–	–	–	70047	

Итого	**51 707 581**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 573 205
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 790 482
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 865 977
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 890 400
- накладные расходы, тенге	4 623 304
в т.ч. зарплата, тенге	416 097
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 830 190
Всего	**51 707 581**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	1 075 518
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1 092 610
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 077 514**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**54 953 223**
Неучтенная инфляция 0,05	**2747661**
Итого сумма неучтенной инфляции:	**2747661**

Итого с тендерной скидкой	49 457 901	**2472895**
НДС (12 %)	5 934 948	**296747**
Итого неучтенная инфляция с НДС	55 392 849	**2769642**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор Нильдибаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Руководитель Омархалык К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №16

за Ноябрь 2020

на Наружные сети водоснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Водопровод головного водозабора и водовода

1	1 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	225,3	114,3	108,66	25751	24481	–	4967	33175
					5,64	24,98	1270	5628	–	2457	
2	2 1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	141,665	142,19	135,19	20143	19151	–	3884	25949
					7	31,08	992	4403	–	1922	
3	3 1101-0101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	467,45	195,3	185,66	91291	86789	–	17608	117611
					9,63	42,68	4502	19953	–	8712	
4	4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	54,45	5664,46	–	308430	–	–	222070	572940
					5664,46	–	308430	–	–	42440	
5	5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	41,3	12326,42	159,56	509081	6590	457964	46052	599544
					1078,14	48,18	44527	1990	–	44411	

6	6 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6	129	122,17	774	733	1	165	1014
					6,67	31,5	40	189	–	75	
7	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,6	814,23	–	2117	–	–	1524	3932
					814,23	–	2117	–	–	291	
8	9 1101-0101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	154	93,59	88,98	14413	13703	–	2779	18567
					4,61	20,45	710	3150	–	1375	
9	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	154	163,62	76,47	25198	11776	–	13672	41980
					87,16	36,15	13422	5567	–	3110	
10	11 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,8	18,68	18,68	71	71	–	20	98
					–	7,37	–	28	–	7	
11	12 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	596	21,18	21,18	12622	12622	–	3655	17579

					–	8,52	–	5076	–	1302	
12	13 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	596	21,18	21,18	12622	12622	–	3655	17579
					–	8,52	–	5076	–	1302	
13	14 1101-0201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	596	57,47	57,47	34254	34254	–	9926	47714
					–	23,13	–	13786	–	3534	
14	15 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	82,5	114,3	108,67	9430	8965	–	1819	12149
					5,64	24,98	465	2061	–	900	
15	16 1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	110,5	142,19	135,19	15712	14938	–	3030	20241
					7	31,08	774	3434	–	1499	
16	17 1101-0101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1141,826	195,3	185,66	222994	211997	–	43009	287283
					9,63	42,68	10997	48738	–	21280	

17	13 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	168,5	68,02	68,02	11461	11461	–	2676	15268
					–	22,06	–	3717	–	1131	
18	21 1122-0601-0907	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,011	2660727,27	549272,73	29268	6042	22271	2957	34803
					86818,18	184727,27	955	2032	–	2578	
19	22 1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,051	135823,53	–	6927	–	2687	4198	12015
					83137,25	–	4240	–	–	890	
20	25 1122-0601-0903	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,1	989670	230	98967	23	79282	19472	127914
					196620	70	19662	7	–	9475	
21	26 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1	67730	–	6773	–	835	5879	13664
					59380	–	5938	–	–	1012	
22	27 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,052	462096,15	70615,38	24029	3672	491	21003	48635

					382038,46	25942,31	19866	1349	–	3603	
23	29 1122-0601-0901	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,052	590288,46	134,62	30695	7	21803	8798	42652
					170865,38	38,46	8885	2	–	3159	
24	30 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,052	61480,77	–	3197	–	109	3057	6754
					59384,62	–	3088	–	–	500	
25	31 1122-0201-0103	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом НР = 99 %	км трубопровода	0,007	5235285,71	18285,71	36647	128	33544	2988	42806
					425000	6142,86	2975	43	–	3171	
26	32 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,007	67857,14	–	475	–	59	412	958
					59428,57	–	416	–	–	71	
27	33 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,463	364345,57	107032,4	168692	49556	1379	131027	323697
					254334,77	31520,52	117757	14594	–	23978	
28	35 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,463	67734,34	–	31361	–	3868	27218	63265
					59380,13	–	27493	–	–	4686	

29	38	1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,536	135833,33	–	208640	–	80950	126413	361857
						83131,51	–	127690	–	–	26804	
30	39	1122-0301-0108	Футляр из стальных труб, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,027	1559222,22	705037,04	42099	19036	2515	26630	74227
						761037,04	235222,22	20548	6351	–	5498	
31	41	1122-1401-0205	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР = 99 %	м продавливания	27	11525	7971,56	311175	215232	1552	214070	567265
						3495,96	4512,63	94391	121841	–	42020	
32	42	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27	14685		396495		396495	–	428215
						–		–		–	31720	
33	43	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	27	1444,81	7,56	39010	204	7427	31128	75749
						1162,19	2,33	31379	63	–	5611	

Раздел 2 Водопроводные колодцы

34	63	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2119,33	82,67	6358	248	982	5199	12482
						1709,33	41,33	5128	124	–	925	

35	65 1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	10741	5063	21482	10126	1413	13006	37247
					4971,5	1597	9943	3194	–	2759	
	Раздел 3 Колодец с хлор-сатуратором										
36	102 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2523	43	2523	43	2016	468	3230
					464	14	464	14	–	239	
	Раздел 4 Внутрипоселковая водопроводная сеть										
37	111 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2350,9	114,3	108,66	268701	255452	–	51823	346166
					5,64	24,98	13249	58728	–	25642	
38	112 1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1068,2	142,19	135,18	151888	144404	–	29291	195673
					7,01	31,08	7484	33198	–	14494	
39	113 1101-0101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1938,2	195,3	185,67	378522	359856	–	73005	487649
					9,63	42,68	18666	82730	–	36122	

40	114 1101-0205-0304									
	Грунты 4 группы. Дороботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	225	4925,62	–	1108264	–	–	797950	2058711
				4925,62	–	1108264	–	–	152497	
41	115 1123-0101-0101									
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	95,3	12326,44	159,57	1174710	15207	1056756	106267	1383455
				1078,14	48,2	102747	4593	–	102478	
42	116 1101-0102-0302									
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2330	161,31	152,79	375857	356012	585	79865	492180
				8,27	39,34	19260	91663	–	36458	
43	117 4102-0103-1005									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,500;	т	3345	118		394710		–	–	426287
				–		–		–	31577	
44	118 1101-0201-0501									
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	734	163,62	76,47	120099	56126	–	65163	200083
				87,16	36,15	63973	26531	–	14821	
45	119 1101-0104-0106									
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4413,7	33,31	33,31	147010	147010	–	42569	204745

					–	13,4	–	59123	–	15166	
46	120 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4413,7	101,02	101,02	445878	445878	–	126209	617854
					–	39,71	–	175290	–	45767	
47	121 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4413,7	18,59	18,59	82032	82032	–	23754	114249
					–	7,47	–	32991	–	8463	
48	122 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4413,7	8,22	8,22	36267	36267	–	10501	50509
					–	3,3	–	14585	–	3741	
49	123 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1254	114,3	108,66	143328	136261	–	27643	184649
					5,64	24,98	7067	31326	–	13678	
50	124 1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1368,2	142,19	135,18	194545	184960	–	37517	250627
					7,01	31,08	9585	42522	–	18565	

51	125 1101-0101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3994,4	195,3	185,67	780090	741621	–	150456	1004990
					9,63	42,68	38469	170497	–	74444	
52	126 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,6	894,21	–	11267	–	–	8112	20929
					894,21	–	11267	–	–	1550	
53	127 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1096,2	42,15	42,15	46202	46202	–	11737	62574
					–	14,87	–	16301	–	4635	
54	130 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,179	90452,51	–	16191	–	3436	12627	31123
					71256,98	–	12755	–	–	2305	
55	131 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,086	364347,15	107033,15	395681	116238	3236	307335	759257
					254334,25	31521,18	276207	34232	–	56241	
56	132 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1206,8692	1364		1646170		1646170	–	1777864
					–		–		–	131694	

57	133	1122-0701-0103									
		Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	12,086	67733,33	–	818625	–	100964	710484	1651438
					59379,53	–	717661	–	–	122329	
58	134	1122-0501-0101									
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,801	302388,26	74749,06	242213	59874	670	197132	474493
					226802,75	21790,26	181669	17454	–	35148	
59	136	1122-0701-0101									
		Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,801	61476,9	–	49243	–	1680	47087	104036
					59379,53	–	47563	–	–	7706	
60	137	1122-0301-0103									
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,105	535685,71	112438,1	56247	11806	1632	46830	111323
					407704,76	42800	42809	4494	–	8246	
61	138	2301-0201-0192									
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	55,22	2729		150695		150695	–	162751
					–		–		–	12056	
62	140	1122-0701-0103									
		Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,305	67734,43	–	20659	–	2548	17930	41676
					59380,33	–	18111	–	–	3087	

63	141	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,233	462081,55	70605,15	107665	16451	2201	94103	217909
						382030,04	25927,04	89013	6041	–	16141	
64	143	1122-0601-0901	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,233	590296,14	137,34	137539	32	97698	39421	191117
						170854,08	42,92	39809	10	–	14157	
65	144	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,233	61476,39	–	14324	–	489	13697	30263
						59377,68	–	13835	–	–	2242	
66	145	1122-1401-0205	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР = 99 %	м продавливания	94	11524,96	7971,54	1083346	749325	5401	745280	1974916
						3495,96	4512,64	328620	424188	–	146290	
67	147	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	94	1444,84	7,56	135815	711	25858	108371	263721
						1162,19	2,34	109246	220	–	19535	
68	152	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	700	1448,24	169,83	1013771	118881	870473	69744	1170196

						34,88	57,37	24417	40161	–	86681	
69	153	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	700	1475,05	100,11	1032535	70074	930074	58971	1178826
						46,27	31,74	32387	22216	–	87320	
70	154	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.К=11,0 НР = 108 % К=11,000;	м2 покрытия	7700	176,2	0,02	1356771	166	1355651	1030	1466425
						0,12	–	954	–	–	108624	

Раздел 5 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети

71	155	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	111,4	114,3	108,66	12733	12105	–	2456	16404
						5,64	24,98	628	2783	–	1215	
72	157	1101-0101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	368,5968	195,3	185,67	71986	68436	–	13884	92740
						9,63	42,68	3550	15733	–	6870	

73	158	1101-0104-0405									
			Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	229	18,59	18,59	4256	4256	–	1233	5928
						–	7,48	–	1712	–	439	
74	159	1101-0104-0412										
			Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	229	8,71	8,71	1994	1994	–	577	2777
						–	3,5	–	802	–	206	
75	160	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	229	163,62	76,47	37470	17511	–	20330	62424
						87,16	36,14	19959	8277	–	4624	
76	161	1101-0104-0106										
			Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	65,7	33,3	33,3	2188	2188	–	634	3048
						–	13,39	–	880	–	226	
77	162	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	72,5	6,92	6,92	502	502	–	102	652
						–	1,94	–	141	–	48	
78	177	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	17	2836,35	183,24	48218	3115	9429	36675	91684
						2098,47	80,65	35674	1371	–	6791	

79	182 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	18	2119,61	82,83	38153	1491	5893	31198	74899
					1709,39	41,33	30769	744	–	5548	
80	184 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	23	1275,22	27,61	29330	635	3982	24780	58439
					1074,48	13,78	24713	317	–	4329	
81	186 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	163	2283,47	124,52	372205	20297	48562	301678	727794
					1861,02	27,54	303346	4489	–	53911	
82	189 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	377	590,97	27,61	222795	10409	6190	207159	464350
					546,94	13,77	206196	5191	–	34396	
83	190 2303-0301-0205	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	377	6221		2345317		2345317	–	2532942
					–		–		–	187625	
84	191 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	377	13742,63	156,7	5180972	59076	4744707	388179	6014683
					1000,5	50,16	377189	18912	–	445532	
85	195 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	3037		24296		24296	–	26240
					–		–		–	1944	

86	208 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	47,6	235,82	1,68	11225	80	10301	592	12762
					17,73	0,29	844	14	–	945	
87	209 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	62	678,94	–	42094	–	–	31991	80012
					678,94	–	42094	–	–	5927	
88	210 2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,62	110756		68669		68669	–	74163
					–		–		–	5494	

Итого	**34 160 663**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 269 113
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 127 411
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 722 870
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 641 206
- перевозка грузов, тенге	394 710
- накладные расходы, тенге	6 197 806
в т.ч. зарплата, тенге	557 801
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 530 417
Всего	**34 160 663**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	710 542
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	721 834
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**711 861**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**36 304 900**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**38 120 145**
Неучтенная инфляция по акту №4 за август 2020:	2165855

Итого:	40286000
Итого с тендерной скидкой	**36257400**
НДС (12 %)	4350888
Итого с НДС	**40608288**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель **Омархалык К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Зерсия 19.4 от 01.10.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема на скважинах (2шт.)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №17

за ноябрь 2020

на Насосная станция 1-го подъема на скважинах (2шт.)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Общестроительные работы,оборудования

1	1 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	93,12	114,3	108,67	10644	10119	–	2053	13713
					5,64	24,98	525	2326	–	1016	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,88	2056,94	–	5924	–	–	4265	11004
					2056,94	–	5924	–	–	815	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	38,64	35,43	35,43	1369	1369	–	369	1877
					–	13,28	–	513	–	139	
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	38,64	163,64	76,48	6323	2955	–	3431	10534
					87,16	36,15	3368	1397	–	780	
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,56	894,26	–	14809	–	–	10662	27509
					894,26	–	14809	–	–	2038	

6	6 1101-0105-0302									
		Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36,8	192,07	188,89	7068	6951	–	1538	9294
					3,18	54,86	117	2019	–	688	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	36,8	163,61	76,47	6021	2814	–	3267	10031
					87,15	36,14	3207	1330	–	743	
8	8 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	20	141,8	–	2836	–	–	2042	5268
					141,8	–	2836	–	–	390	
9	9 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций	4,36	23183,26	9324,08	101079	40653	14148	62564	176734
					10614,22	3880,28	46278	16918	–	13091	
10	15 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,06	19050	1183,33	1143	71	733	324	1584
					5650	283,33	339	17	–	117	
11	16 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	14330	1111,67	8598	667	7149	848	10202
					1303,33	250	782	150	–	756	
12	17 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13,52	655,77	29,36	8866	397	3646	4720	14673

				356,73	14,64	4823	198	–	1087	
13	18 1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000: НР = 94 %	м2 стяжки	27,04	76,55	4,99	2070	135	1816	173	2422
					4,4	2,4	119	65	–	179	
14	19 1122-0101-0101										
		Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,002	366500	7000	733	14	23	696	1543
					348000	3500	696	7	–	114	
15	23 1106-0301-0407										
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,072	861069,44	1333,33	61997	96	43853	16462	84736
					250666,67	583,33	18048	42	–	6277	
16	24 1110-0102-0401										
		Установка крышки деревянной НР = 90 %	м3 древесины в	0,0076	96052,63	1052,63	730	8	532	175	977
					25000	526,32	190	4	–	72	
17	25 1110-0107-0610										
		Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны НР = 90 %	м2	0,51	5980,39	11,76	3050	6	2620	383	3708
					831,37	3,92	424	2	–	275	
18	27 1122-0801-0105										
		Установка оголовка НР = 99 %	т фасонных частей	0,2851	1390059,63	515598,04	396306	146997	102567	188919	632043

					514703,61	154629,95	146742	44085	–	46818	
19	28 1118-1101-0102										
		Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2505	–	5010	–	4381	616	6076
					314,5	–	629	–	–	450	
20	29 1122-1201-0101										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	2341,5	35,63	37464	570	28466	8344	49473
					526,75	–	8428	–	–	3665	
21	30 1122-1201-0102										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	24	3052,08	53,46	73250	1283	53795	17990	98539
					757,17	–	18172	–	–	7299	
22	31 1122-0901-0101										
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1275	27,5	5100	110	692	4309	10162
					1074,5	13,75	4298	55	–	753	
23	32 1122-0901-0102										
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2071	83	4142	166	655	3370	8113
					1660,5	41,5	3321	83	–	601	
24	35 1116-0901-0502										
		Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	4893	124,5	9786	249	6282	3244	14072
					1627,5	27,5	3255	55	–	1042	

25	37 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,1226	1390057,1	515595,43	170421	63212	44106	81240	271794
					514706,36	154632,95	63103	18958	–	20133	
26	38 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	47246	55	94492	110	90280	4115	106496
					2051	27,5	4102	55	–	7889	
27	39 1307-0403-0410	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-70, масса 1,61 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	194767	88028,33	584301	264085	40472	229497	878902
					93248	32160,33	279744	96481	–	65104	
	Раздел 2 ОВ										
28	41 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	11361	69,5	22722	139	15342	7124	32234
					3620,5	14	7241	28	–	2388	
29	42 1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1709,5	42	3419	84	700	2610	6511
					1317,5	14	2635	28	–	482	

30	44 1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,4	7101,43	51,43	9942	72	7287	2560	13502
					1845	20,71	2583	29	–	1000	
31	45 1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,004	501750	94500	2007	378	99	1630	3928
					382500	29000	1530	116	–	291	

Итого	**2 517 654**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	648 268
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	543 710
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	184 961
- материалы, изделия и конструкции, тенге	469 644
- накладные расходы, тенге	669 540
в т.ч. зарплата, тенге	60 258
- сметная прибыль (8 %), тенге	186 492
Всего	**2 517 654**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	52 367
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	53 199
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**52 464**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 675 684**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**2 809 468**

Итого с тендерной скидкой	2528521,20
НДС (12 %)	303423
Итого с НДС	**2831944**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель **Омархалык К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема на скважинах (2шт.)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №18

за ноябрь

на Электрооборудования и электрические освещение №1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Электрооборудования

1	1 1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	5288	4	5288	4	2572	1953	7820
					2712	–	2712	–	–	579	
2	2 2901-0000-0000(пл)	Станция управления и защиты СУЗ-25	шт	1	87385		87385		87385	–	94376
					–		–		–	6991	
3	3 1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	250	231,2	101,67	57799	25418	11726	20768	84852
					82,62	32,76	20655	8190	–	6285	
4	4 2902-0000-0000(пл)	Провод ВПВ-10	м	150	417		62550		62550	–	67554
					–		–		–	5004	
5	5 2903-0000-0000(пл)	Провод ВПВ-1,5	м	100	83		8300		8300	–	8964
					–		–		–	664	
6	6 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	6	780,17	421,83	4681	2531	993	1460	6632
					192,83	145,17	1157	871	–	491	

7	7 2306-0144-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00306	2001393		6124		6124	–	6614
					–		–		–	490	
8	8 2306-0201-0301	Кабели контрольные КВВГ 7х0,75 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,00306	227186		695		695	–	751
					–		–		–	56	
9	9 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	393,4	16,4	1967	82	418	1070	3280
					293,4	3,8	1467	19	–	243	
10	10 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	32		160		160	–	173
					–		–		–	13	
11	11 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	507,8	36,8	2539	184	421	1432	4289
					386,8	11	1934	55	–	318	

12	12 2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	5	91		455		455	–	491
					–		–		–	36	
13	13 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12632	1061	12632	1061	8711	2300	16127
					2860	335	2860	335	–	1195	
14	14 2307-0201-0115	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(прим.)	шт.	1	17338		17338		17338	–	18725
					–		–		–	1387	
15	15 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2430,4	26,4	12152	132	5240	4882	18397
					1356	–	6780	–	–	1363	
16	16 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
					–		–		–	124	

17	17	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492		1476		1476	–	1594
						–		–		–	118	
18	18	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
						–		–		–	124	
19	19	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2(прим.)	шт.	1	3558		3558		3558	–	3843
						–		–		–	285	
		Раздел 2 Электрическое освещение										
20	20	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	2	2183	669	4366	1338	1855	1552	6391
						586,5	491,5	1173	983	–	473	

21	21 2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	559		1118		1118	–	1207
					–		–		–	89	
22	22 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	3	731		2193		2193	–	2368
					–		–		–	175	
23	23 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2429	27	2429	27	1046	976	3677
					1356	–	1356	–	–	272	
24	24 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	220		220		220	–	238
					–		–		–	18	

25	25 2306-0144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01224	176729		2163		2163	–	2336
					–		–		–	173	
26	26 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	2	706	–	1412	–	8	856	2449
					702	–	1404	–	–	181	
27	27 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	2	39		78		78	–	84
					–		–		–	6	
28	28 2307-0101-2202	Фанарь переносной (прим.)	шт.	1	3286		3286		3286	–	3549
					–		–		–	263	
29	29 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1634	186	1634	186	18	1078	2929
					1430	67	1430	67	–	217	
30	30 2307-0203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354		10354		10354	–	11182
					–		–		–	828	

31	31 2307-0101-2204	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-24, длина кабеля 5 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	2898		2898		2898	–	3130
					–		–		–	232	
	Раздел 3 Заземление										
32	32 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	21	459,1	18,9	9641	397	4762	3298	13974
					213,43	4,67	4482	98	–	1035	

Итого	**401 344**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 410
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 360
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 618
- материалы, изделия и конструкции, тенге	251 221
- накладные расходы, тенге	41 625
в т.ч. зарплата, тенге	3 747
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 728
Всего	**401 344**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	8 348
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	8 481
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 363**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**426 536**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**447 863**

Итого с тендерной скидкой	403076,70
НДС (12 %)	48369
Итого с НДС	**451446**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись,расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель **Омархалык К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема на скважинах (2шт.)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №19

за ноябрь

на Электрооборудования и электрические освещение №2

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Электрооборудования

1	1 1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	5288	4	5288	4	2572	1953	7820
					2712	–	2712	–	–	579	
2	2 2901-0000-0000(пл)	Станция управления и защиты СУЗ-25	шт	1	87385		87385		87385	–	94376
					–		–		–	6991	
3	3 1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	250	231,2	101,67	57799	25418	11726	20768	84852
					82,62	32,76	20655	8190	–	6285	
4	4 2902-0000-0000(пл)	Провод ВПВ-10	м	150	417		62550		62550	–	67554
					–		–		–	5004	
5	5 2903-0000-0000(пл)	Провод ВПВ-1,5	м	100	83		8300		8300	–	8964
					–		–		–	664	
6	6 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	6	780,17	421,83	4681	2531	993	1460	6632
					192,83	145,17	1157	871	–	491	
7	7 2306-0144-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00306	2001393		6124		6124	–	6614
					–		–		–	490	

8	8 2306-0201-0301	Кабели контрольные КВВГ 7х0,75 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,00306	227186		695		695	–	751
					–		–		–	56	
9	9 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	393,4	16,4	1967	82	418	1070	3280
					293,4	3,8	1467	19	–	243	
10	10 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	32		160		160	–	173
					–		–		–	13	
11	11 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	507,8	36,8	2539	184	421	1432	4289
					386,8	11	1934	55	–	318	
12	12 2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	5	91		455		455	–	491
					–		–		–	36	
13	13 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12632	1061	12632	1061	8711	2300	16127
					2860	335	2860	335	–	1195	

14	14 2307-0201-0115	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(прим.)	шт.	1	17338		17338		17338	–	18725
					–		–		–	1387	
15	15 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2430,4	26,4	12152	132	5240	4882	18397
					1356	–	6780	–	–	1363	
16	16 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
					–		–		–	124	
17	17 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492		1476		1476	–	1594
					–		–		–	118	
18	18 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
					–		–		–	124	

19	19 2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2(прим.)	шт.	1	3558		3558		3558	–	3843
					–		–		–	285	
	Раздел 2 Электрическое освещение										
20	20 1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	2	2183	669	4366	1338	1855	1552	6391
					586,5	491,5	1173	983	–	473	
21	21 2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	559		1118		1118	–	1207
					–		–		–	89	
22	22 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	3	731		2193		2193	–	2368
					–		–		–	175	

23	23 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2429	27	2429	27	1046	976	3677
					1356	–	1356	–	–	272	
24	24 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	220		220		220	–	238
					–		–		–	18	
25	25 2306-0144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01224	176729		2163		2163	–	2336
					–		–		–	173	
26	26 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	2	706	–	1412	–	8	856	2449
					702	–	1404	–	–	181	
27	27 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	2	39		78		78	–	84
					–		–		–	6	
28	28 2307-0101-2202	Фанарь переносной (прим.)	шт.	1	3286		3286		3286	–	3549
					–		–		–	263	
29	29 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1634	186	1634	186	18	1078	2929
					1430	67	1430	67	–	217	

30	30 2307-0203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354		10354		10354	–	11182
					–		–		–	828	
31	31 2307-0101-2204	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-24, длина кабеля 5 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	2898		2898		2898	–	3130
					–		–		–	232	
	Раздел 3 Заземление										
32	32 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	21	459,1	18,9	9641	397	4762	3298	13974
					213,43	4,67	4482	98	–	1035	

Итого	**401 344**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 410
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 360
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 618
- материалы, изделия и конструкции, тенге	251 221
- накладные расходы, тенге	41 625
в т.ч. зарплата, тенге	3 747
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 728
Всего	**401 344**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	8 348
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	8 481
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 363**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**426 536**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**447 863**

Итого с тендерной скидкой	403077
НДС (12 %)	48369
Итого с НДС	**451446**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель **Омархалык К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №20

за ноябрь 2020

на Электроснабжения наружное

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		Раздел 1 Воздушная линия ВЛЗ -10кВ									
1	1 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	10	7427,8	3133,8	74278	31338	6281	42121	125711
					3665,9	1599,2	36659	15992	–	9312	
2	2 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	4	15035,5	7243,75	60142	28975	2511	34758	102492
					7164	3698	28656	14792	–	7592	
3	4 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15106	4195	15106	4195	100	10061	27180
					10811	1765	10811	1765	–	2013	
		Раздел 2 Проводниковая изделия									
4	20 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,947	118749,36	58697,48	231205	114284	5376	121709	381147
					57290,7	20847,97	111545	40591	–	28233	
		Раздел 3 Заземляющие устройство для опор 10кВ									
5	22 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	112	459,12	18,93	51421	2120	25396	17589	74531
					213,44	4,68	23905	524	–	5521	

6	23	1308-0208-0104									
		Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	56	3087,27	177,66	172887	9949	110645	39539	229420
					933,8	46,82	52293	2622	–	16994	
		Раздел 4 Гидроизоляция стоек									
7	24	1111-0101-0405									
		Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	изолируемой поверхности	30,8	758,38	46,72	23358	1439	9817	11536	37686
					392,92	5,52	12102	170	–	2792	
		Раздел 5 Электротехнические оборудование									
8	25	1308-0304-0203									
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12632	1061	12632	1061	8711	2300	16127
					2860	335	2860	335	–	1195	
9	27	1133-0208-0201									
		Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11319	6762	11319	6762	963	5643	18319
					3594	3460	3594	3460	–	1357	
10	28	1133-0208-0202									
		Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	36799	9187	36799	9187	10624	16264	57308
					16988	3342	16988	3342	–	4245	

11	30 1308-0103-1603	Конденсатор статический, масса до 40 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	шт.	1	3498	702	3498	702	42	2151	6101
					2754	234	2754	234	–	452	
12	32 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14	205,93	194,86	2883	2728	–	607	3769
					11,07	49,14	155	688	–	279	
13	33 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14	35,43	35,43	496	496	–	134	680
					–	13,29	–	186	–	50	
14	34 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14	163,57	76,43	2290	1070	–	1243	3816
					87,14	36,14	1220	506	–	283	
	Раздел 6 Фундамент на стойках										
15	35 1133-0108-0115	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,4 т. Установка в пробуренные котлованы НР = 80 %	м3 сборных железобетонных конструкций	3,36	52460,71	33647,02	176268	113054	–	87922	285325
					18813,69	13895,54	63214	46689	–	21135	
16	39 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4	758,75	47	3035	188	1275	1498	4896

					393	5,5	1572	22	–	363	
	Раздел 7 Заземляющие устройство для КТП										
17	40 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	17	459,06	18,88	7804	321	3855	2670	11312
					213,41	4,71	3628	80	–	838	
18	41 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	3087,13	177,63	24697	1421	15806	5648	32773
					933,75	46,75	7470	374	–	2428	
	Раздел 8 Кабельные линии 0,4кВ .КТП-10/0,4-ГРЩ(КПП)										
19	42 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	45	356,51	160,13	16043	7206	2021	6533	24382
					151,47	50,18	6816	2258	–	1806	
20	44 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,04	1714,09	–	8639	–	–	6220	16048
					1714,09	–	8639	–	–	1189	
21	45 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,68	205,95	194,64	346	327	–	73	453
					11,31	49,4	19	83	–	34	

22	46 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,68	18,45	18,45	31	31	–	9	43
					–	7,74	–	13	–	3	
23	47 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,001	1231000	–	1231	–	1033	150	1491
					198000	–	198	–	–	110	
24	48 1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1173,5	91	2347	182	1449	564	3144
					358	33,5	716	67	–	233	
	Раздел 9 ГРЩ(КПП) - Насосная станция 1 подъема №1										
25	50 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	503	356,53	160,13	179335	80545	22601	73025	272549
					151,47	50,17	76189	25235	–	20189	
26	52 1308-0401-0102	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	27816,5	–	55633	–	25339	21812	83641

					15147	–	30294	–	–	6196	
27	54 1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	21	1284,67	184,67	26978	3878	1249	16689	47160
					1040,52	63,24	21851	1328	–	3493	
28	56 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	78,92	1714,01	–	135270	–	–	97394	251277
					1714,01	–	135270	–	–	18613	
29	57 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	26,64	205,97	194,86	5487	5191	–	1156	7174
					11,11	49,17	296	1310	–	531	
30	58 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,64	18,58	18,58	495	495	–	148	689
					–	7,47	–	199	–	51	
31	59 1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1173,5	91	2347	182	1449	564	3144
					358	33,5	716	67	–	233	

Раздел 10 ГРЩ(КПП) - Насосная станция 1 подъема №2

32	60 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	48	356,54	160,13	17114	7686	2157	6969	26010
					151,48	50,17	7271	2408	–	1927	
33	62 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,3	1713,97	–	10798	–	–	7775	20059
					1713,97	–	10798	–	–	1486	
34	63 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,1	205,71	194,76	432	409	–	91	565
					10,95	49,05	23	103	–	42	
35	64 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,1	18,57	18,57	39	39	–	12	55
					–	7,62	–	16	–	4	
36	65 1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1173,5	91	2347	182	1449	564	3144
					358	33,5	716	67	–	233	

Раздел 11 Наружное освещение

37	66 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	418	356,52	160,13	149027	66934	18779	60685	226489
					151,47	50,17	63314	20971	–	16777	
38	68 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4	16475	1111,5	65900	4446	56243	5650	77274
					1302,75	249,5	5211	998	–	5724	
39	69 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	10	28546,9	9373,6	285469	93736	37173	153024	473572
					15456	3672	154560	36720	–	35079	
40	74 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	110	779,87	421,6	85786	46376	18204	26756	121545
					192,78	145,05	21206	15955	–	9003	
41	76 1141-0204-0307	Окраска эмалью ХС-720 алюминиевой в два слоя НР = 79 %	т	0,011	1636,36	363,64	18	4	7	7	27
					636,36	181,82	7	2	–	2	
42	78 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	10	706,2	–	7062	–	42	4282	12252
					702	–	7020	–	–	908	
43	80 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 %	светильник	10	1959,1	165,7	19591	1657	171	14871	37219
					1776,3	82,6	17763	826	–	2757	

44	82 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	20	3087,3	177,7	61746	3554	39516	14121	81936
					933,8	46,85	18676	937	–	6069	
45	83 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	459,15	18,95	9183	379	4535	3141	13310
					213,45	4,7	4269	94	–	986	
46	84 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,011	366909,09	7363,64	4036	81	130	3827	8492
					347727,27	3727,27	3825	41	–	629	
47	86 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	64,62	1714,02	–	110760	–	–	79747	205748
					1714,02	–	110760	–	–	15241	
48	87 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21,54	205,99	194,89	4437	4198	–	935	5802
					11,1	49,16	239	1059	–	430	
49	88 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21,54	18,57	18,57	400	400	–	116	557

					–	7,47	–	161	–	41	
50	89 1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1173,5	91	2347	182	1449	564	3144
					358	33,5	716	67	–	233	

Итого	**3 446 988**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 086 804
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	657 590
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	243 357
- материалы, изделия и конструкции, тенге	436 398
- накладные расходы, тенге	1 010 862
в т.ч. зарплата, тенге	90 978
- сметная прибыль (8 %), тенге	255 334
Всего	**3 446 988**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	71 697
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	72 837
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**71 830**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 663 352**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**3 846 520**
Неучтенная инфляция по акту №6 за август 2020	167104

Итого:	4 013 624
Итого с тендерной скидкой	3612262
НДС (12 %)	433471
Итого с НДС	**4045733**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель **Омархалык К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №21

за ноябрь

на Электрооборудование и электрические освещение (внутренние)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Электротехнические оборудование

1	1 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12632	1061	12632	1061	8711	2300	16127
					2860	335	2860	335	–	1195	
2	2 2307-0201-0308	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11171		11171		11171	–	12065
					–		–		–	894	
3	3 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4641	123	4641	123	1806	1977	7147
					2712	34	2712	34	–	529	
4	4 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	–	1730
					–		–		–	128	
5	5 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2430	26,33	14580	158	6286	5858	22073
					1356	–	8136	–	–	1635	

6	6 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
					–		–		–	124	
7	7 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
					–		–		–	124	
8	8 2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	518		2072		2072	–	2238
					–		–		–	166	
9	9 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1356	91	1356	91	21	920	2458
					1244	34	1244	34	–	182	
10	10 2307-0501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	49338		49338		49338	–	53285
					–		–		–	3947	

11	11 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12632	1061	12632	1061	8711	2300	16127
					2860	335	2860	335	–	1195	
12	12 2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682		8682		8682	–	9377
					–		–		–	695	
13	13 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2430,4	26,4	12152	132	5240	4882	18397
					1356	–	6780	–	–	1363	
14	14 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492		1476		1476	–	1594
					–		–		–	118	
15	15 2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180		6360		6360	–	6869
					–		–		–	509	
16	16 2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5445		5445		5445	–	5881

					–		–		–	436	
	Раздел 2 Электроустановочные изделия										
17	17 1308-0305-0108										
		Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	4	526,25	4,75	2105	19	27	1486	3878
					514,75	1,25	2059	5	–	287	
18	18 2307-0220-0508										
		Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	302		1208		1208	–	1305
					–		–		–	97	
19	19 1308-0305-0101										
		Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	484	4	484	4	8	341	891
					472	1	472	1	–	66	
20	20 2307-0218-1601										
		Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	220		220		220	–	238
					–		–		–	18	

21	21 ГЭ310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	3	706	–	2118	–	12	1285	3675
					702	–	2106	–	–	272	
22	22 ГЭ307-0202-0203	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	3	1357		4071		4071	–	4397
					–		–		–	326	
	Раздел 3 Кабельные материалы										
23	23 ГЭ08-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	22	779,86	421,59	17157	9275	3641	5351	24309
					192,77	145,05	4241	3191	–	1801	
24	24 ГЭ06-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00204	117985		241		241	–	260
					–		–		–	19	
25	25 ГЭ06-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0051	171884		877		877	–	947
					–		–		–	70	
26	26 ГЭ06-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00918	269007		2469		2469	–	2667

27	27 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00612	–		–		–	198	
					692153		4236		4236	–	4575
					–		–		–	339	
	Раздел 4 Изоляционные изделия										
28	28 2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	8	107		856		856	–	924
					–		–		–	68	
29	29 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	35	81		2835		2835	–	3062
					–		–		–	227	
30	30 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	1	392	16	392	16	83	214	654
					293	4	293	4	–	48	
31	31 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1	26		26		26	–	28
					–		–		–	2	
	Раздел 5 Стальные изделия										
32	32 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3087,25	177,75	12349	711	7903	2824	16387
					933,75	46,75	3735	187	–	1214	

33	33 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	42	459,12	18,93	19283	795	9524	6596	27949
					213,43	4,69	8964	197	–	2070	
	Раздел 6 Крепежные изделия										
34	34 2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	86	3		258		258	–	279
					–		–		–	21	
35	35 2113-0211-9903	Шуруп по металлу (прим.)	шт.	4	2		8		8	–	9
					–		–		–	1	
	Раздел 7 Оборудование и материалы осветительной сети										
	7.1 Электротехнические оборудование										
36	36 1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР = 72 %	шт.	1	9760	1018	9760	1018	5882	2300	13025
					2860	335	2860	335	–	965	
37	37 2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1285		1285		1285	–	1388
					–		–		–	103	
38	38 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2429	27	2429	27	1046	976	3677
					1356	–	1356	–	–	272	

39	39 2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
					–		–		–	124	
	7.2 Светотехнические оборудование										
40	40 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 %	светильник	2	1959	165,5	3918	331	34	2974	7443
					1776,5	82,5	3553	165	–	551	
41	41 2307-0101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2178		4356		4356	–	4704
					–		–		–	348	
42	42 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	3	5064	2592,67	15192	7778	51	8567	25660
					2454,33	1115,33	7363	3346	–	1901	
43	43 2307-0102-0131	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-18-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	7374		22122		22122	–	23892
					–		–		–	1770	
44	44 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	2	731		1462		1462	–	1579
					–		–		–	117	

45	45 2307-0104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	6	450		2700		2700	–	2916
					–		–		–	216	
	7.3 Электроустановочные изделия										
46	46 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	484	4	484	4	8	341	891
					472	1	472	1	–	66	
47	47 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	220		220		220	–	238
					–		–		–	18	
48	48 1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	540	4	540	4	7	382	996
					529	2	529	2	–	74	
49	49 2307-0218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	237		237		237	–	256
					–		–		–	19	

50	50 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	2	706	–	1412	–	8	856	2449
					702	–	1404	–	–	181	
51	51 2307-0202-0203	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	2	1357		2714		2714	–	2931
					–		–		–	217	
	7.4 Кабельные материалы										
52	52 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	24	779,92	421,58	18718	10118	3973	5838	26520
					192,79	145,04	4627	3481	–	1964	
53	53 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00204	117985		241		241	–	260
					–		–		–	19	
54	54 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,02244	171884		3857		3857	–	4166
					–		–		–	309	
	7.5 Изоляционные изделия										
55	55 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	24	81		1944		1944	–	2100
					–		–		–	156	

56	56 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	1	392	16	392	16	83	214	654
					293	4	293	4	–	48	
57	57 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1	26		26		26	–	28
					–		–		–	2	
	7.6 Крепежные изделия										
58	58 2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	48	3		144		144	–	156
					–		–		–	12	
	Раздел 8 Сопуствующие работы										
	8.1 Монтажные работы										
59	59 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	145	64,23	0,94	9314	136	–	6608	17196
					63,3	–	9178	–	–	1274	
60	60 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	6	64,33	1	386	6	–	274	713
					63,33	–	380	–	–	53	
	8.2 Испытания и электроизмерения										

61	61 1310-0901-1301	Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции НР = 61 %	измерение	8	4184	1788	33472	14304	–	15119	52478
					2396	702,25	19168	5618	–	3887	
62	62 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2298	123	2298	123	1241	692	3229
					934	27	934	27	–	239	

Итого	**476 369**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 311
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 302
- материалы, изделия и конструкции, тенге	213 715
- накладные расходы, тенге	81 475
в т.ч. зарплата, тенге	7 332
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 289
Всего	**476 369**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	9 908
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	10 066
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 927**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**506 270**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**531 584**

Итого с тендерной скидкой	478426
НДС (12 %)	57411
Итого с НДС	**535837**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель **Омархалык К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №22

за ноябрь 2020

на Благоустройство головного водозабора

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 2 Покрытия проездов

	2.1 Тип 1									
1	8 1127-0403-0501									
	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	695	248,81	206,74	172921	143683	–	77465	270417
				42,07	61,14	29238	42489	–	20031	
	2.2 Тип 2									
2	12 1127-0403-0501									
	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	310	248,81	206,74	77130	64089	–	34552	120617
				42,07	61,14	13041	18952	–	8935	
3	13 1127-0602-0901									
	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,188	1819,15	1819,15	342	342	–	193	578
				–	952,13	–	179	–	43	
4	14 1127-0602-0201									
	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	310	1024,76	37,3	317677	11564	290287	20642	365386
				51,05	10,6	15826	3287	–	27066	

5	15 1127-0602-0204									
	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 К=4,0 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1240	157,18	0	194900	6	192985	2062	212719
				1,54	–	1909	–	–	15757	
	Раздел 3 Озеленение.									
6	19 1147-0102-0316									
	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	63	3034,92	–	191200	–	–	168256	388212
				3034,92	–	191200	–	–	28756	
7	20 1147-0103-0104									
	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка НР = 88 %	шт.	63	3620,21	1021,49	228073	64354	7480	156760	415621
				2479,98	347,57	156239	21897	–	30787	
8	21 2501-0203-0601									
	Вяз мелколистный, с комом, высотой до 1 м(карагаш)	шт.	63	2788		175644		175644	–	189696
				–		–		–	14052	
9	23 4131-0101-0901									
	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	103,8	407		42247		–	–	45627

10	24 -102-0103-1003				–	–	–	3380		
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	103,8	80	8304	–	–	–	8968
				–	–	–	664		
	Итого				**2 017 841**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				407 453				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				284 038				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				86 804				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				666 396				
	- перевозка грузов, тенге				50 551				
	- накладные расходы, тенге				459 930				
	в т.ч. зарплата, тенге				41 393				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				149 471				
	Всего				**2 017 841**				
	Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8				41 971				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				42 638				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**42 049**				
	Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.				**2 144 499**				
	Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)				**2 251 724**				
	Неучтенная инфляция по акту №7 за август 2020				491 671				

Итого:

Итого с тендерной скидкой	2 743 395
НДС (12 %)	**2469055**
Итого с НДС	296287
	2765342

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Нильдибаев Н.С.**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель **Омархалык К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись) **Бектаев Г.А.**

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район ,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Контрольно пропускной пункт

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №23

за ноябрь

на Пожарная сигнализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Электрические оборудования и материалы									
1	1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	33963	2	33963	2	450	20442	58757

					33511	–	33511	–	–	4352	
2	2 2308-0303-0301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Магистр -1 (прим.)	шт.	1	21103		21103		21103	–	22791
					–		–		–	1688	
3	3 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	3659	3	10977	9	318	6497	18872
					3550	–	10650	–	–	1398	
4	4 2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	3	1662		4986		4986	–	5385
					–		–		–	399	
5	5 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	2	2730,5	–	5461	–	397	3089	9234
					2532	–	5064	–	–	684	
6	6 2308-0304-0401	Сирена	шт.	2	1397		2794		2794	–	3018
					–		–		–	224	
7	7 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2854,5	2,5	5709	5	196	3360	9795
					2754	–	5508	–	–	726	
8	8 2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2	1008		2016		2016	–	2177
					–		–		–	161	
9	9 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1396	153	1396	153	70	871	2448
					1173	37	1173	37	–	181	
10	10 2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	746		746		746	–	806

					–		–		–	60	
11	11 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7601	2	7601	2	179	4526	13097
					7420	–	7420	–	–	970	
12	12 2308-0306-0307	Блок питания	шт.	1	8509		8509		8509	–	9190
					–		–		–	681	
13	13 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3078	–	3078	–	324	1983	5466
					2754	–	2754	–	–	405	
14	14 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113		2113		2113	–	2282
					–		–		–	169	
15	15 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	15	693,53	362,87	10403	5443	2481	3131	14617
					165,27	124,6	2479	1869	–	1083	
16	16 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,015	39265		589		589	–	636
					–		–		–	47	
17	17 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,75	км	0,013	20450		266		266	–	287
					–		–		–	21	
18	18 2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	28	37		1036		1036	–	1119
					–		–		–	83	
19	19 1308-0304-0502	Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг. Установка НР = 72 %	шт.	5	1824,6	273	9123	1365	608	5509	15803
					1430	100,4	7150	502	–	1171	
20	20 2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	48		240		240	–	259

						–		–		–	19	
21	21 2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм(прим.)	10 шт.	5,6		28		157		157	–	170
						–		–		–	13	
	Раздел 2 Монтажные работы											
22	22 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	56	834,96	364,41	46758	20407	364	33618	86806
					464,05	250,61	25987	14034	–	6430	
23	23 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	5	835	364,4	4175	1822	33	3001	7750
					464	250,6	2320	1253	–	574	

Итого	**290 765**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	104 016
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 208
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 695
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 975
- накладные расходы, тенге	86 027
в т.ч. зарплата, тенге	7 743
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 539
Всего	**290 765**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	6 048
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	6 144
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 059**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**309 016**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**324 467**

Итого с тендерной скидкой	292020
НДС (12 %)	35042
Итого с НДС	**327062**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель **Омархалык К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Автоматизация и виденаблюдение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №24

за ноябрь
на Автоматизация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Оборудование

1	1 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	12633,5	1062,5	25267	2125	17422	4599	32255
					2860	334	5720	668	–	2389	
2	2 5108-0401-0110(об)	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	75518		151036		–	–	151036
					–		–		151036	–	
3	3 1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	55032,5	8693,5	110065	17387	1796	69766	194217
					45441	3007,5	90882	6015	–	14386	
4	4 2307-0201-0912	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	55723		111446		111446	–	120362
					–		–		–	8916	
5	5 1311-0203-0202	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 20 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР = 75 %	шт.	2	7852,5	2705,5	15705	5411	656	8884	26556
					4819	1103,5	9638	2207	–	1967	
6	6 2901-0000-0000(пл)	Датчик реле уровня РОС301	шт.	2	23131		46262		46262	–	49963

					–	–	–	3701	
7	7 2901-0000-0000(пл)	Датчик реле уровня РОС101	шт.	2	50024	100048	100048	–	108052
					–	–	–	8004	
8	8 2307-0102-1205	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	8516	34064	34064	–	36789
					–	–	–	2725	
9	9 2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	445	890	890	–	961
					–	–	–	71	
10	10 2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	4	925	3700	3700	–	3996
					–	–	–	296	

Раздел 2 Материалы

11	11 2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	3558		7116		7116	–	7685
					–		–		–	569	
12	12 2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	15	159		2385		2385	–	2576
					–		–		–	191	
13	13 2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	20	373		7460		7460	–	8057
					–		–		–	597	
14	14 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,6	814,23	–	2117	–	–	1524	3932
					814,23	–	2117	–	–	291	
15	15 2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,152	61564,65		132487		132487	–	143086
					–		–		–	10599	
16	16 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	96,8	894,24	–	86562	–	–	62325	160798
					894,24	–	86562	–	–	11911	

17	17 2306-0216-0502	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 7х1 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,73236	453969	332469	332469	–	359067
					–	–	–	26598	
18	18 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,04488	168503	7562	7562	–	8167
					–	–	–	605	
19	19 2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,0408	226804	9254	9254	–	9994
					–	–	–	740	
20	20 2306-0201-0303	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,03468	381295	13223	13223	–	14281
					–	–	–	1058	
21	21 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03	10981	329	329	–	355
					–	–	–	26	
22	22 2302-1001-1101	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009	шт.	1	182	182	182	–	197
					–	–	–	15	
23	23 2113-0816-3538	Уплотнительный состав	кг	2	497	994	994	–	1074
					–	–	–	80	
24	24 2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	2315712	2316	2316	–	2501
					–	–	–	185	

25	25 2101-0102-0101	Глина	м3	0,1	1657		166		166	–	179
					–		–		–	13	
26	26 1122-1401-0201	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР = 99 %	м продавливания	11	9084,18	6504,73	99926	71552	111	69001	182441
					2569,36	3766,82	28263	41435	–	13514	
27	27 2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	11	1029		11319		11319	–	12225
					–		–		–	906	

Итого	**1 640 802**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	223 182
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 475
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 325
- материалы, изделия и конструкции, тенге	843 657
- оборудование, тенге	151 036
- накладные расходы, тенге	216 099
в т.ч. зарплата, тенге	19 449
- сметная прибыль (8 %), тенге	110 353
Всего	**1 640 802**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	30 987
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	31 480
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 045**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 734 314**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 821 030**

Итого с тендерной скидкой	1638927
НДС (12 %)	196671
Итого с НДС	**1835598**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель **Омархалык К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Автоматизация и виденаблюдение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №25

за ноябрь

на Виденаблюдения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Электрическое оборудование и материалы

1	1 1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР = 61 %	устройство	1	10277	–	10277	–	149	6178	17771
					10128	–	10128	–	–	1316	
2	2 2308-0502-0501	Видеорегистратор гибридный 16x16 IP-каналов, видео сквозной 16(BNC), типа PIMA 53 48 021(прим.)	комплект	1	175170		175170		175170	–	189184
					–		–		–	14014	
3	3 1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2794	–	2794	–	40	1680	4832
					2754	–	2754	–	–	358	
4	4 2308-0505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	57278		57278		57278	–	61860
					–		–		–	4582	
5	5 1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	5	4323	5,6	21615	28	–	13168	37566
					4317,4	–	21587	–	–	2783	
6	6 2308-0501-2152	Видеокамера уличная модели EZ631, типа EverFocus	шт.	4	46125		184500		184500	–	199260
					–		–		–	14760	
7	7 2308-0501-2141	Видеокамера купольная модели EBD331, типа EverFocus (прим.)	шт.	1	21762		21762		21762	–	23503
					–		–		–	1741	
8	8 2308-0505-0703	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	1	29163		29163		29163	–	31496
					–		–		–	2333	
9	9 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7601	2	7601	2	179	4526	13097

10	10 2308-0306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	7420 81203	–	7420 81203	–	– 81203	970 –	87699
11	11 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	– 7601	2	– 7601	2	– 179	6496 4526	13097
12	12 2308-0306-0302	Блок питания	шт.	1	7420 9605	–	7420 9605	–	– 9605	970 –	10373
13	13 1310-0412-0201	Шкаф Монтаж на стене или в нише НР = 61 %	шт.	1	– 7588	–	– 7588	–	– 703	768 4200	12731
14	14 2305-1207-1301	Шкаф серверный (прим.)	шт.	1	6885 25460	–	6885 25460	–	– 25460	943 –	27497
15	15 2306-1706-0102	Полка универсальная(прим)	шт.	1	– 10979		– 10979		– 10979	2037 –	11857
16	16 2306-0401-1301	Кабель коаксидьный (прим.)	км	0,035	– 115835		– 4054		– 4054	878 –	4378
17	17 2306-1709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP(прим.)	шт.	5	– 31		– 155		– 155	324 –	167
18	18 2307-0216-0803	Разъем PPM78/3(PYF11A) для РЭК78/3(MY3), типа ИЭК	шт.	5	– 304		– 1520		– 1520	12 –	1642
19	19 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	12	– 81		– 972		– 972	122 –	1050

20	20 2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	3	–		–		–	78	
					149		447		447	–	483
21	21 2113-0211-0604	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм	т	0,00527	–		–		–	36	
					499225		2631		2631	–	2841
22	22 1310-0202-0202	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	1	–		–		–	210	
					7074	593	7074	593	1543	3121	11011
					4938	179	4938	179	–	816	

Итого	**763 395**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61 132
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	625
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	179
- материалы, изделия и конструкции, тенге	607 692
- накладные расходы, тенге	37 399
в т.ч. зарплата, тенге	3 366
- сметная прибыль (8 %), тенге	56 547
Всего	**763 395**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	15 879
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	16 131
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 908**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**811 313**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**851 879**

Итого с тендерной скидкой	766691
НДС (12 %)	92003
Итого с НДС	**858694**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель **Омархалык К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)