ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Строительство внешней подъездной автодороги месторождения "Кундызды", "Кундызды - автодорога Алтынды - станция Эмба"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство внешней подъездной автодороги месторождения "Кундызды", "Кундызды - автодорога Алтынды - станция Эмба"
Договор подряда № КГР-8/15 от 10.08.2015г.

АКТ № 5

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы притрассовых резервов и выемки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	785,1	6,01	6,01	4718	4718	1634	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	1633	97	0,00681	53
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000;	1570,2	4,75	4,75	7458	7458	2592	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	2591	97	0,00539	85
3	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы притрассовых резервов и выемки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением в насыпь земполотна до 10 м	8949,5	6,84	6,84	61215	61215	21211	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	21210	97	0,00775	694

4 Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000;	17899	4,94	4,94	88421	88421	30608	–	–
	м3 грунта		–	1,71	–	30607	97	0,0056	1002
5 Е1-17-4	Разработка грунта выемки 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3595,3	48,55	46,86	174552	168476	56375	0,0113	406
	м3 грунта		1,63	15,68	–	56374	97	0,0574	2064
6 Е1-38-4	Срезка недобора грунта в выемках	350	197,8	74,99	69230	26247	48178	0,794	2779
	м3 грунта недобора		121,95	19,96	42683	6986	97	0,0685	240
7 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	5860,34	19,7	19,7	115449	115449	23091	–	–
	т		–	3,94	–	23090	100	0,00827	485
8 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы сосредоточенных резервов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3272,3	32,23	30,77	105466	100689	30980	0,00984	322
	м3 грунта		1,42	8,34	4647	27291	97	0,02853	934
9 Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы сосредоточенных резервов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	26985,6	53,76	51,34	1450746	1385441	426146	0,0164	4426
	м3 грунта		2,36	13,92	63686	375640	97	0,0476	12845
10 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	20671,51	19,7	19,7	407229	407229	81447	–	–
	т		–	3,94	–	81446	100	0,00827	1710
11 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	18665,07	26	26	485292	485292	97059	–	–

	т								
			–	5,2	–	97058	100	0,01092	2038
12 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	11049,02	32,3	32,3	356883	356883	71378	–	–
	т								
			–	6,46	–	71377	100	0,01357	1499
13 П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	1322,685	38,6	38,6	51056	51056	10212	–	–
	т								
			–	7,72	–	10211	100	0,01621	214
14 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	33853,1	3,76	3,24	127288	109684	52540	0,00332	1124
	м3 грунта								
			0,48	1,12	16249	37915	97	0,00371	1256
15 Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы(протяжением 5 км)К=10,000;	30260	1,51	1,37	45693	41456	15434	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	15433	97	0,00245	741
16 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	45350,2	14	14	634903	634903	217682	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	217681	97	0,01567	7106
17 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	226751	1,39	1,39	315184	315184	95236	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,42	–	95235	97	0,00137	3106
18 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	22675,1	14,12	12	320172	272101	96117	0,0122	2766
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	36734	62357	97	0,0122	2766
	Итого по разделу 1				**4820954**				

		Накладные расходы, тенге			1377920
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			371932
		Всего по разделу, тенге			**4820954**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ			**6570807**
		Раздел 2 Дорожная одежда			
1	99-1-1Калькуляция J	Щебень фр.40-70мм *м3*	3073,1	1165	3580161,5
2	99-1-1КалькуляцияN	Щебень фр.20-40мм *м3*	2082,07	1315	2737922,05
3	99-1-1Калькуляция J	Щебень фр.10-20мм *м3*	2082,07	1495	3112694,65
4	99-1-1КалькуляцияN	Отсев дробления *м3*	2745,81	913	2506924,53
6	99-1-1КалькуляцияN	Щебень фр.20-40мм *м3*	2060,61	1315	2709702,15
7	99-1-1Калькуляция J	Щебень фр.10-20мм *м3*	1098,42	1495	1642137,9
8	99-1-1КалькуляцияN	Отсев дробления *м3*	2050,5	913	1872106,5
10	1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД *т*	37,12	37900	1406848
11	99-1-1КалькуляцияN	Щебень фр.5-10мм *м3*	827,17	1705	1410324,85
12	99-1-1Калькуляция J	Щебень фр.10-20мм	715,45	1495	1069597,75
		Итого по разделу 2			**22048420**
		Накладные расходы, тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1322905
		Всего по разделу, тенге			**23371325**

Трубы водопропускные ж/б круглые д.1,0м с плоским опиранием

Раздел 1 Раздел без наименования

1	Е1-24-6	Расчистка русла грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	175	6,01	6,01	1052	1052	353	–	–
		м3 грунта		–	2,08		364	97	0,00681	4
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	175	4,75	4,75	831	831	280	–	–
		м3 грунта		–	1,65		289	97	0,00539	3
3	Е1-13-5	Рытье котлована под оголовки и тело трубы в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	382	33,67	32,1	12862	12262	5151	0,0109	13
		м3 грунта		1,57	12,33	600	4710	97	0,0498	58
4	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	38	262,72	–	9983		11281	1,848	209
		м3 грунта		262,72	–	9983		113	–	–
5	Е30-3-2	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси (С1) под тело трубы	26	1622,92	33,87	42196	881	8101	1,94	155
		м3		263,25	12,47	6845	324	113	0,0609	5
6	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под оголовки	45	2177,02	38,67	97966	1740	15928	1,99	269
		м3		310,5	14,24	13973	641	109	0,0695	9
7	Е30-7-1	Устройство монолитного фундамента под тело трубы ,бетон В-20	40	8673,15	532,08	346926	21283	24682	2,55	303
		м3		434,25	131,85	17370	5274	109	0,434	52
8	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м	56,64	4921,38	2182,5	278747	123617	116712	7,89	1276
		м3								

			1323	567,45	74935	32140	109	1,94	314
		м3							
9 Е30-62-3	Монтаж портальных стенок,блок СТ-10	10,1	2785,83	686,25	28137	6931	7067	2,79	85
		м3							
			463,5	178,43	4681	1802	109	0,61	18
		м3							
10 Е30-62-3	Монтаж откосных стенок ,блок СТ-4	19,6	2785,83	686,25	54602	13451	13714	2,79	164
		м3							
			463,5	178,43	9085	3497	109	0,61	36
		м3							
11 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	510	324,77	13,7	165633	6987	59965	0,605	943
		м2							
			102,83	5,04	52443	2570	109	0,0246	38
12 Е30-78-2									
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	72	1091,83	20,67	78612	1488	12958	0,91	199
		м2							
			157,5	7,61	11340	548	109	0,0372	8
13 Е6-35-1	Устройство монолитных лотков	5	14448,64	1731,7	72243	8659	27936	24,4	366
		м3							
			4727,25	593,87	23636	2969	105	2,2156	33
	Итого по разделу 1				**1189790**				
	Накладные расходы, тенге				304128				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				89635				
	Всего по разделу, тенге				**1583553**				

Трубы водопропускные ж/б круглые д.1,5м с плоским опиранием

Раздел 1 Раздел без наименования

1 Е1-24-6	Расчистка русла грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	50	6,01	6,01	301	301	101	–	–
	м3 грунта								
			–	2,08		104	97	0,00681	2

2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	50	4,75	4,75	238	238	80	–	–
		м3 грунта		–	1,65		83	97	0,00539	2
3	Е1-13-5	Рытье котлована под оголовки и тело трубы в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	160	33,67	32,1	5387	5136	1914	0,0109	8
		м3 грунта		1,57	12,33		1973	97	0,0498	36
4	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10	262,72	–	2627	–	2969	1,848	135
		м3 грунта		262,72	–	2627	–	113	–	–
5	Е30-3-2	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси (С1) под тело трубы	21	1622,92	33,87	34081	711	6311	1,94	283
		м3		263,25	12,47	5528	262	109	0,0609	9
6	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под оголовки	15	2177,02	38,67	32655	580	5309	1,99	153
		м3		310,5	14,24	4658	214	109	0,0695	5
7	Е30-7-1	Устройство монолитного фундамента под тело трубы ,бетон В-20	15	8673,15	532,08	130097	7981	9256	2,55	237
		м3		434,25	131,85	6514	1978	109	0,434	40
8	Е30-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м	20	3392,71	1462,5	67854	29250	28253	5,46	809
		м3		915,75	380,25	18315	7605	109	1,3	193
		м3								
9	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	156	324,77	13,7	50664	2137	18342	0,605	656
		м2								

			102,83	5,04	16041	786	109	0,0246	27
10 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	15	1091,83	20,67	16377	310	2700	0,91	108
	м2		157,5	7,61	2363	114	109	0,0372	4
11 Е6-35-1	Устройство монолитных лотков	6,2	14448,64	1731,7	89582	10737	35960	24,4	376
	м3		4727,25	593,87	29309	3682	109	2,2156	34
	Итого по разделу 1				**429864**				
	Накладные расходы, тенге				111194				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32463				
	Всего по разделу, тенге				**573522**				

Трубы водопропускные ж/б круглые д.2х1,5м с плоским опиранием

Раздел 1 Раздел без наименования

1 Е1-24-6	Расчистка русла грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	70	6,01	6,01	421	421	141	–	–
	м3 грунта		–	2,08		146	97	0,00681	3
2 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	70	4,75	4,75	333	333	112	–	–
	м3 грунта		–	1,65		116	97	0,00539	2
3 Е1-13-5	Рытье котлована под оголовки и тело трубы в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	210	33,67	32,1	7071	6741	3182	0,0109	14
	м3 грунта		1,57	12,33	330	2589	109	0,0498	65
4 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	21	262,72	–	5517	–	6234	1,848	240

	м3 грунта								
			262,72	–	5517	–	113	–	–
5 Е30-3-2	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси (С1) под тело трубы	10	1622,92	33,87	16229	339	3005	1,94	136
	м3								
			263,25	12,47	2633	125	109	0,0609	4
6 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под оголовки	21	2177,02	38,67	45717	812	7433	1,99	227
	м3								
			310,5	14,24	6521	299	109	0,0695	8
7 Е30-7-1	Устройство монолитного фундамента под тело	52	8673,15	532,08	451004	27668	32087	2,55	836
	м3								
			434,25	131,85	22581	6856	109	0,434	142
8 Е30-56-7	Укладка звеньев двухочковых круглых труб	38	11266,83	2407,5	428140	91485	79328	7,74	1926
	м3								
			1289,25	625,95	48992	23786	109	2,14	533
	м3								
10 Е30-62-6	Монтаж портальных стенок двухочковых круглых труб отверстием 2х(1,25-2) м	8,28	4315,42	675	35732	5589	6782	3,45	130
	м3								
			576	175,5	4769	1453	109	0,6	23
12 Е30-62-6	Монтаж откосных стенок двухочковых круглых труб отверстием 2х(1,25-2) м	8,68	4315,42	675	37458	5859	7110	3,45	138
	м3								
			576	175,5	5000	1523	109	0,6	24
14 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	244,8	324,77	13,7	79504	3354	28783	0,605	1041
	м2								
			102,83	5,04	25173	1234	109	0,0246	42
15 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	31,2	1091,83	20,67	34065	645	5615	0,91	157
	м2								
			157,5	7,61	4914	237	109	0,0372	6
16 Е6-35-1	Устройство монолитных лотков	7,6	14448,64	1731,7	109810	13161	42463	24,4	820
	м3								

		4727,25	593,87	35927	4513	105	2,2156	74
Итого по разделу 1				**1250999**				
Накладные расходы, тенге				219094				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				88206				
Всего по разделу, тенге				**1558298**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ				**33657504**				
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,84%	Тенге			955873				
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	Тенге			336575				
НА ОПЛАТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге			134630				
ЗАТРАТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	Тенге			23560				
СНЕГОБОРЬБА 0,3%	Тенге			100973				
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге			**35209115**				
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге			**52602418**				
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге			1052048				
ИТОГО	Тенге			**53654467**				
НДС12%	Тенге			6438536				
ВСЕГО	Тенге			**60093003**				

ИТОГО К **Тенге** **60093003**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" **Кошик А.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" **Проскурин В.В.**

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "КазГеоруд" **Таскинбаев Б.К.**