ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Строительство внешней подъездной автодороги месторождения "Кундызды", "Кундызды - автодорога Алтынды - станция Эмба"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство внешней подъездной автодороги месторождения "Кундызды", "Кундызды - автодорога Алтынды - станция Эмба"
Договор подряда № КГР-8/15 от 10.08.2015г.

АКТ № 6

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА август МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы притрассовых резервов и выемки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	3000	6,01	6,01	18030	18030	6241	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	6240	97	0,00681	53
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000;	6000	4,75	4,75	28500	28500	9901	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	9900	97	0,00539	85
3	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы притрассовых резервов и выемки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением в насыпь земполотна до 10 м	30000	6,84	6,84	205200	205200	71101	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	71100	97	0,00775	694
4	Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000;	60000	4,94	4,94	296400	296400	102601	–	–
		м3 грунта		–	1,71	–	102600	97	0,0056	1002
5	Е1-17-4	Разработка грунта выемки 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	12000	48,55	46,86	582600	562320	188161	0,0113	406
		м3 грунта		1,63	15,68	–	188160	97	0,0574	2064
6	Е1-38-4	Срезка недобора грунта в выемках	1200	197,8	74,99	237360	89988	165183	0,794	2779
		м3 грунта недобора		121,95	19,96	146340	23952	97	0,0685	240
7	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	20000	19,7	19,7	394000	394000	78801	–	–

		т		–	3,94	–	78800	100	0,00827	485
8	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы сосредоточенных резервов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	11000	32,23 1,42	30,77 8,34	354530 15620	338470 91740	104139 97	0,00984 0,02853	322 934
9	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы сосредоточенных резервов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	70000	53,76	51,34	3763200	3593800	1105412	0,0164	4426
		м3 грунта		2,36	13,92	165200	974400	97	0,0476	12845
10	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	50000	19,7	19,7	985000	985000	197001	–	–
		т		–	3,94	–	197000	100	0,00827	1710
11	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	45000	26	26	1170000	1170000	234001	–	–
		т		–	5,2	–	234000	100	0,01092	2038
12	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	25000	32,3	32,3	807500	807500	161501	–	–
		т		–	6,46	–	161500	100	0,01357	1499
13	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	3000	38,6	38,6	115800	115800	23161	–	–
		т		–	7,72	–	23160	100	0,01621	214
14	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	55000	3,76	3,24	206800	178200	85360	0,00332	1124
		м3 грунта		0,48	1,12	26400	61600	97	0,00371	1256
15	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы(протяжением 5 км)К=10,000;	60000	1,51	1,37	90600	82200	30601	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	30600	97	0,00245	741
16	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	90000	14	14	1260000	1260000	432001	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	432000	97	0,01567	7106
17	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	450000	1,39	1,39	625500	625500	189001	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	189000	97	0,00137	3106
	Итого по разделу 1					**11141020**				
	Накладные расходы, тенге					3184167				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					859511				

		Всего по разделу, тенге					**15184698**			
		Раздел 1 Дорожная одежда								
18	99-1-1Калькуляция J	Щебень фр.10-20мм	3000	1495			4485000			
		м3								
19	99-1-1КалькуляцияN	Отсев дробления	4000	913			3652000			
		м3								
		Итого по разделу 1					**8137000**			
		Накладные расходы, тенге					0			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					488220			
		Всего по разделу, тенге					**8625220**			

Временная объездная дорога

		Раздел 1 Раздел без наименования								
20	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	765	4,85	4,85	3710,25	3710,25	1247	–	–
		м3 грунта		–	1,68	0	1285	97	0,0055	8
21	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (до 15м)К=0,500;	382,5	4,2	4,2	1606,5	1606,5	542	–	–
		м3 грунта		–	1,46	0	558	97	0,00476	4
22	Е27-93-2	Устройство временных профилированных грунтовых дорог с земляным полотном шириной 7,5 м в грунтах категории 2 при работе в нулевых отметках	2,36	136551,02	110551,02	322260	260900	89193	91,7	433
		км дороги		13185	15231,23	31116,6	35946	133	51,33	242
23	Е27-93-5	Добавлять к расценке 27-93-2 или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна в грунтах категории 2 (до ширины 9м)К=1,500;	3,54	11935,86	11740,11	42253	41560	8268	1,23	9
		км дороги		195,75	1560,43	692,955	5524	133	5,21	37
24	Е27-94-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных в грунтах категории 2 при работе выше нулевых отметок	1614	61,76	53,05	99681	85623	46045	0,063	203
		м3 грунта в плотном теле		8,71	12,74	14057,94	20562	133	0,04216	136
25	Е30-3-2	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси (С1) под металлические трубы	3,35	1622,92	33,87	5437	113	1007	1,94	13
		м3		263,25	12,47	881,9	42	109	0,0609	–
26	Е22-8-8	Укладка стальных труб диаметром 325 мм	0,03725	204666,79	85907,16	7623,8	3200	6213	504	38
		км трубопровода								

			95850	32451,75	3570,4	1209	130	158,5	12
27 8-6-115	назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0	37,25	4774		177831,5				
	м								
28 Е27-96-1	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 18см шириной 7,5 м из ЩПС	2,9	222909,92	198459,92	646439	575534	311763	162	940
	км дороги								
			24075	56755,56	69817,5	164591	133	197,3	1144
29 Е27-96-4	Исключать к расценке 27-96-1 на каждые 0,5 м изменения ширины дорог (до ширины 7м)К=-1,000;	-2,9	14825,02	13202,52	-42993	-38287	-20715	10,8	-63
	км дороги								
			1597,5	3773,38	-4632,75	-10943	133	13,12	-76
30 99-1-1Калькуля	Щебень фр.20-40мм	1215,7	1315		1598645,5				
	м3								
31 99-1-1Калькуля	Щебень фр.10-20мм	802,7	1495		1200036,5				
	м3								
32 99-1-1Калькуля	Отсев дробления	1653,4	913		1509554,2				
	м3								
33 Е27-18-2	Разборка покрытий из ЩПС	3248	66,76	51,26	216836	166492	108514	0,117	760
	м3 конструкции								
			15,5	9,62	50344	31246	133	0,0356	231
34 П9-40-1	Материал разборки покрытия - погрузка	7405,45	25,7	25,7	190320	190320	133224	–	–
	т								
			0	17,99	0	133224	100	0,03778	560
35 П8-3-1	Перевозка материала разборки автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	7405,45	32,3	32,3	239196	239196	47839	–	–
	т								
			0	6,46	0	47839	100	0,01357	201
36 Е1-24-6	Разборка насыпи грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1614	6,01	6,01	9700,14	9700,14	3256	–	–
	м3 грунта								
			0	2,08	0	3357	97	0,00681	22
37 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (до 15м)К=0,500;	807	4,75	4,75	3833,25	3833,25	1292	–	–
	м3 грунта								
			0	1,65	0	1332	97	0,00539	9
38 Е22-8-8	Демонтаж стальных труб диаметром 325 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,03725	109054,3	51544,3	4062,3	1920	3728	302,4	23
	км трубопровода								
			57510	19471,05	2142,2	725	130	95,1	7
39 П9-15-1	Металлические изделия (трубы)- погрузка	2,61	234,3	234,3	1223	1223	856	–	–
	т								
			0	164,01	0	856	100	0,34442	2
40 П7-95-1	Перевозка грузов на 95 км, 1 класс груза	2,61	407,5	407,5	1064	1064	213	–	–
	т								

			0	81,5	0	213	100	0,17115	1
41 Е1-145-2	Планировка поверхности объездной дороги в грунтах 2 группы механизированным способом	20300	1,41	1,41	28623	28623	5907	–	–
	м2 спланированной площади		0	0,3	0	6090	97	0,00099	40

Итого по разделу 1		**6266943**
Накладные расходы, тенге		748392
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		420920
Всего по разделу, тенге		**7436255**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ		**31246174**
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР	Тенге	887391
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	Тенге	312462
НА ОПЛАТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге	124985
ЗАТРАТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ	Тенге	21872
СНЕГОБОРЬБА 0,3%	Тенге	93739
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	**32686622**
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	**48833813**
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	976676
ИТОГО	Тенге	**49810490**
НДС12%	Тенге	5977259
ВСЕГО	Тенге	**55787748**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**55787748**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" **Кошик А.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" **Проскурин В.В.**

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "КазГеоруд" **Таскинбаев Б.К.**