ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Строительство внешней подъездной автодороги месторождения "Кундызды",
"Кундызды - автодорога Алтынды - станция Эмба"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство внешней подъездной автодороги месторождения "Кундызды",
"Кундызды - автодорога Алтынды - станция Эмба"
Договор подряда № КГР-8/15 от 10.08.2015г.

АКТ № 7

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы притрассовых резервов и выемки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2215	6,01 –	6,01 2,08	13312 –	13312 4607	4608 97	– 0,00681	– 53
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	4430	4,75 –	4,75 1,65	21043 –	21043 7310	7310 97	– 0,00539	– 85
3	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы притрассовых резервов и выемки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением в насыпь земполотна до 10 м *м3 грунта*	21050	6,84 –	6,84 2,37	143982 –	143982 49889	49889 97	– 0,00775	– 694
4	Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	42101	4,94 –	4,94 1,71	207979 –	207979 71993	71994 97	– 0,0056	– 1002
5	Е1-17-4	Разработка грунта выемки 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	8405	48,55 1,63	46,86 15,68	408063 –	393858 131790	131791 97	0,0113 0,0574	406 2064

6 Е1-38-4	Срезка недобора грунта в выемках	850	197,8	74,99	168130	63742	117005	0,794	2779
	м3 грунта недобора		121,95	19,96	103658	16966	97	0,0685	240
7 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	14839,68	19,7	19,7	292342	292342	58469	–	–
	т		–	3,94	–	58468	100	0,00827	485
8 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы сосредоточенных резервов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7727,7	32,23	30,77	249064	237781	73160	0,00984	322
			1,42	8,34	10973	64449	97	0,02853	934
9 Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы сосредоточенных резервов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	43014,2	53,76	51,34	2312443	2208349	679263	0,0164	4426
	м3 грунта		2,36	13,92	101514	598758	97	0,0476	12845
10 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	29328	19,7	19,7	577762	577762	115553	–	–
	т		–	3,94	–	115552	100	0,00827	1710
11 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	26319	26	26	684294	684294	136860	–	–
	т		–	5,2	–	136859	100	0,01092	2038
12 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	13951	32,3	32,3	450617	450617	90124	–	–
	т		–	6,46	–	90123	100	0,01357	1499
13 П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	1677	38,6	38,6	64732	64732	12947	–	–
	т		–	7,72	–	12946	100	0,01621	214
14 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	21146	3,76	3,24	79509	68513	32819	0,00332	1124
	м3 грунта		0,48	1,12	10150	23684	97	0,00371	1256
15 Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы(протяжением 5 км)К=10,000;	29740	1,51	1,37	44907	40744	15168	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	15167	97	0,00245	741
16 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	44649	14	14	625086	625086	214316	–	–
	м3 уплотненного грунта								

			–	4,8	–	214315	97	0,01567	7106
17 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	223249	1,39	1,39	310316	310316	93766	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	93765	97	0,00137	3106
18 Е1-150-2	Предварительное рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления 0,3 м и длине разрыхляемого участка до 200 м	23152	1,83	1,83	42368	42368	12272	0	0
	м3 грунта		0	0,53	0	12271	97	0,00174	2
	Итого по разделу 1				**6695949**				
	Накладные расходы, тенге				1917315				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				516796				
	Всего по разделу, тенге				**9130060**				
	Раздел 1 Дорожная одежда								
18 99-1-1Калькул	Щебень фр.10-20мм	3000	1495		4485000				
	м3								
19 99-1-1Калькул	Отсев дробления	4000	913		3652000				
	м3								
	Итого по разделу 1				**8137000**				
	Накладные расходы, тенге				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				488220				
	Всего по разделу, тенге				**8625220**				
	Трубы водопропускные ж/б круглые д.1,5м с плоским опиранием(ПК46+56,ПК51+06,Пк55+93)								
	Раздел 1 Раздел без наименования								
20 Е1-24-6	Расчистка русла грунт 2 группы бульдозерами	110	6,01	6,01	661	661	222	–	–
	м3 грунта		–	2,08		229	97	0,00681	2
21 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	110	4,75	4,75	523	523	176	–	–
	м3 грунта		–	1,65		182	97	0,00539	2

22 Е1-13-5	Рытье котлована под оголовки и тело трубы в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	262	33,67	32,1	8822	8410	3134	0,0109	8
	м3 грунта		1,57	12,33		3230	97	0,0498	36
23 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	32	262,72	–	8407	–	9500	1,848	135
	м3 грунта		262,72	–	8407	–	113	–	–
24 Е30-3-2	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси (С1) под тело трубы	62	1622,92	33,87	100621	2100	18633	1,94	283
	м3		263,25	12,47	16322	773	109	0,0609	9
25 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под оголовки	29	2177,02	38,67	63134	1121	10265	1,99	153
	м3		310,5	14,24	9005	413	109	0,0695	5
26 Е30-7-1	Устройство монолитного фундамента под тело трубы ,бетон В-20	39	8673,15	532,08	338253	20751	24065	2,55	237
	м3		434,25	131,85	16936	5142	109	0,434	40
27 Е30-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м	65,2	3392,71	1462,5	221205	95355	92104	5,46	809
	м3		915,75	380,25	59707	24792	109	1,3	193
	м3								
28 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	300	324,77	13,7	97431	4110	35273	0,605	656
	м2		102,83	5,04	30849	1512	109	0,0246	27
29 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	25	1091,83	20,67	27296	517	4499	0,91	108
	м2		157,5	7,61	3938	190	109	0,0372	4
30 Е6-35-1	Устройство монолитных лотков	8,4	14448,64	1731,7	121369	14546	48720	24,4	376
	м3		4727,25	593,87	39709	4989	109	2,2156	34
31 Е30-62-3	Монтаж портальных стенок,блок СТ-12	15,7	2785,83	686,25	43738	10774	10985	2,79	61
	м3		463,5	178,43	7277	2801	109	0,61	31
32 Е30-62-3	Монтаж откосных стенок ,блок СТ-6	33,4	2785,83	686,25	93047	22921	23370	2,79	61
	м3		463,5	178,43	15481	5960	109	0,61	31

	E1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	296	3,35	3,35	991,6	991,6	333	–	–
33		*м3 грунта*			1,16	0	343,36	97	0,0038	–
	E1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	296	1,48	1,48	438,08	438,08	146,43	–	–
34		*м3 грунта*			0,51		150,96	97	0,00168	–
	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	30	134,1		4023		4546	0,972	5
35		*м3 грунта*		134,1		4023		113		
	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	311	21,55	4,52	6702,05	1405,72	5296	0,108	6
36		*м3 уплотненного грунта*		17,03		5296,33		97	–	–
37	E1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	311	14,12	12	6156	3732	1333	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	503,82	855,25	97	–	–

Итого по разделу 1	**1142815**
Накладные расходы, тенге	292602
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	86125
Всего по разделу, тенге	**1521542**

Трубы водопропускные ж/б круглые д.3х1,5м с плоским опиранием ПК 169+20

Раздел 1 Раздел без наименования

38	E1-24-6	Расчистка русла грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	90	6,01	6,01	541	541	181	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	187	97	0,00681	–
39	E1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	90	4,75	4,75	428	428	145	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	149	97	0,00539	–

40	Е1-13-5	Рытье котлована под оголовки и тело трубы в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	297	33,67 1,57	32,1 12,33	9999,99 466,29	9533,7 3662,01	4018 97	0,0109 0,0498	– –
41	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	30	262,72 262,72		7881,6 7881,6	0 0	8906 113	1,848	74
42	Е30-3-2	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси (С1) под тело трубы *м3*	18	1622,92 263,25	33,87 12,47	29212,56 4738,5	609,66 224,46	4983 109	1,94 0,0609	54 2
43	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под оголовки *м3*	40	2177,02 310,5	38,67 14,24	87080,8 12420	1546,8 569,6	13041 109	1,99 0,0695	80 3
44	Е30-7-1	Устройство монолитного фундамента под тело трубы ,бетон В-20 *м3*	90,5	8673,15 434,25	532,08 131,85	784920,1 39299,6	48153,2 11932,4	52306 109	2,55 0,434	365 62
45	Е30-58-7	Укладка звеньев трехочковых круглых труб отверстием 3х1,5 м *м3*	68,4	14183,69 1435,5	2778,75 722,48	970164,4 98188,2	190066,5 49417,6	152053 109	8,63 2,47	935 268
46	Е30-62-10	Монтаж портальных стенок трехочковых круглых труб отверстием 3х(1,5-2) м *м3*	9,42	5102,29 618,75	652,5 169,65	48064 5829	6147 1598	8095 109	3,7 0,58	35 5
47	Е30-62-10	Монтаж откосных стенок трехочковых круглых труб отверстием 3х(1,5-2) м *м3*	6,68	5102,29 618,75	652,5 169,65	34083,3 4133,3	4358,7 1133,3	5368,5 109,0	3,7 0,58	25 4
48	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	336,2	324,77 102,83	13,7 5,04	109187,7 34571,4	4605,9 1694,4	36418,4 109	0,605 0,0246	271 11
49	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной *м2*	40,2	1091,83 157,5	20,67 7,61	43891,6 6331,5	830,9 305,9	6665,0 109	0,91 0,0372	54 2
51	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	107	3,35	3,35	358,45	358,45	120,40	–	–

			–	1,16	–	124,12	97	0,0038	–
52 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	107	1,48	1,48	158,36	158,36	52,93	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	54,57	97	0,00168	–
53 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	11	134,1		1475,1	0	1475,10	0,972	12
	м3 грунта		134,1		1475,1	0	97	–	–
54 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	112	21,55	4,52	2413,6	506,24	1907,36	0,108	15
	м3 уплотненного грунта		17,03		1907,36	0	97	–	–
55 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	112	14,12	12	1581,44	1344	480,20	0,0122	5
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	181,44	308	97	0,0122	5
	Итого по разделу 1				**2131442**				
	Накладные расходы				296217				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				145660				
	Всего по разделу, тенге				**2573318**				

Трубы водопропускные ж/б прямоугольные сеч.4х2,5м(ПК98+58,ПК143+60)

Раздел 1 Раздел без наименования

56 Е1-24-6	Расчистка русла грунт 2 группы бульдозерами	200	6,01	6,01	1202	1202	403,52	–	–
	м3 грунта			2,08		416	97	0,00681	2
57 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м	200	4,75	4,75	950	950	320,10	–	–
	м3 грунта		–	1,65	–	330	97	0,00539	2
58 Е1-13-5	Рытье котлована под оголовки и тело трубы в отвал	625	33,67	32,1	21043,75	20062,5	7475,06	0,0109	10
	м3 грунта		1,57	12,33	–	7706,25	97	0,0498	47
59 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180:	60	262,72		15763,2	0	17812	1,848	166
	м3 грунта		262,72		15763,2	0	113	–	–
60 Е30-3-2	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной	130	1622,92	33,87	210979,6	4403,1	35989,5	1,94	378
	м3		263,25	12,47	34222,5	1621,1	109	0,0609	12

61 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под оголовки *м3*	40	2177,02 310,5	38,67 14,24	87080,8 12420,0	1546,8 569,6	13040,9 109	1,99 0,0695	119 4
62 Е30-7-1	Устройство монолитного фундамента под тело *м3*	79,6	8673,15 434,25	532,08 131,85	690382,7 34566,3	42353,6 10495,3	46006,1 109	2,55 0,434	307 52
63 Е30-6-1	Монтаж фундаментных блоков №2 и №3 под *м3*	27,94	1828,33 398,25	922,5 239,85	51083,5 11127,1	25774,7 6701,4	18431,6 109	2,44 0,82	100 34
65 Е30-64-12	Укладка звеньев прямоугольных труб ЗП 20.100 *м3*	163,18	3662,33 744,75	596,25 155,03	597619,0 121528,3	97296,1 25297,8	149102,9 109	4,4 0,53	1086 131
67 Е30-66-7	Монтаж входных и выходных оголовков ЗП38 *м3*	15,84	2000,12 357,75	562,5 146,25	31681,9 5666,8	8910,0 2316,6	8191,9 109	2,12 0,5	50 12
69 Е30-66-6	Монтаж блоков откосных стенок СТ-2 и СТ-3 *м3*	29,76	2651,83 470,25	787,5 204,75	78918,5 13994,6	23436,0 6093,4	20636,4 109	2,85 0,7	127 31
72 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	665	324,77 102,83	13,7 5,04	215972,1 68382,0	9110,5 3351,6	72035,2 109	0,605 0,0246	608 25
73 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной *м2*	124,6	1091,83 157,5	20,67 7,61	136042,0 19624,5	2575,5 948,2	20658,0 109	0,91 0,0372	171 7
74 Е6-35-1	Устройство монолитных лотков *м3*	17,2	14448,64 4727,25	1731,7 593,87	248516,6 81308,7	29785,2 10214,6	92442,6 109	24,4 2,2156	630 57
75 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	289	3,35 –	3,35 1,16	968,15	968,15 335,24	325,18 97	– 0,0038	– 2
76 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	289	1,48	1,48 0,51	427,72 0	427,72 147,39	142,97 97	– 0,00168	– 1

77 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	30	134,1		4023	0	4023	0,972	44
	м3 грунта		134,1		4023	0	113	–	–
78 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	304	21,55	4,52	6551,2	1374,08	5177,12	0,108	49
	м3 уплотненного грунта		17,03		5177,12	0	97	–	–
79 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	304	14,12	12	4292,48	3648	810,92	0,0122	6
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	492,48	836	97	0,0122	6
	Итого по разделу 1				**2403498**				
	Накладные расходы				513025				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				174991				
	Всего				**3091515**				

Временная объёздная дорога

Раздел 1 Раздел без наименования

80 Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	765	4,85	4,85	3710,25	3710,25	1247	–	–
	м3 грунта		–	1,68	0	1285	97	0,0055	8
81 Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (до 15м)К=0,500;	382,5	4,2	4,2	1606,5	1606,5	542	–	–
	м3 грунта		–	1,46	0	558	97	0,00476	4
82 Е27-93-2	Устройство временных профилированных грунтовых дорог с земляным полотном шириной 7,5 м в грунтах категории 2 при работе в нулевых отметках	2,36	136551,02	110551,02	322260	260900	89193	91,7	433
	км дороги		13185	15231,23	31116,6	35946	133	51,33	242
83 Е27-93-5	Добавлять к расценке 27-93-2 или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна в грунтах категории 2 (до ширины 9м)К=1,500;	3,54	11935,86	11740,11	42253	41560	8268	1,23	9
	км дороги		195,75	1560,43	692,955	5524	133	5,21	37
84 Е27-94-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных в грунтах категории 2 при работе выше нулевых отметок	1614	61,76	53,05	99681	85623	46045	0,063	203

	м3 грунта в плотном теле									
			8,71	12,74	14057,94	20562	133	0,04216	136
85 Е30-3-2	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси (С1) под металлические трубы	3,35	1622,92	33,87	5437	113	1007	1,94	13
	м3								
			263,25	12,47	881,9	42	109	0,0609	–
88 Е27-96-1	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 18см шириной 7,5 м из ЩПС	2,9	222909,92	198459,92	646439	575534	311763	162	940
	км дороги								
			24075	56755,56	69817,5	164591	133	197,3	1144
89 Е27-96-4	Исключать к расценке 27-96-1 на каждые 0,5 м изменения ширины дорог (до ширины 7м)К=-1,000;	-2,9	14825,02	13202,52	-42993	-38287	-20715	10,8	-63
	км дороги								
			1597,5	3773,38	-4632,75	-10943	133	13,12	-76
90 99-1-1Калькул	Щебень фр.20-40мм	1215,7	1315		1598645,5				
	м3								
91 99-1-1Калькул	Щебень фр.10-20мм	802,7	1495		1200036,5				
	м3								
92 99-1-1Калькул	Отсев дробления	1653,4	913		1509554,2				
	м3								
94 Е27-18-2	Разборка покрытий из ЩПС	3248	66,76	51,26	216836	166492	108514	0,117	760
	м3 конструкции								
			15,5	9,62	50344	31246	133	0,0356	231
95 П9-40-1	Материал разборки покрытия - погрузка	7405,45	25,7	25,7	190320	190320	133224	–	–
	т								
			0	17,99	0	133224	100	0,03778	560
96 П8-3-1	Перевозка материала разборки автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	7405,45	32,3	32,3	239196	239196	47839	–	–
	т								
			0	6,46	0	47839	100	0,01357	201
97 Е1-24-6	Разборка насыпи грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1614	6,01	6,01	9700,14	9700,14	3256	–	–
	м3 грунта								
			0	2,08	0	3357	97	0,00681	22
98 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (до 15м)К=0,500;	807	4,75	4,75	3833,25	3833,25	1292	–	–
	м3 грунта								
			0	1,65	0	1332	97	0,00539	9
100 П9-15-1	Металлические изделия (трубы)- погрузка	2,61	234,3	234,3	1223	1223	856	–	–
	т								
			0	164,01	0	856	100	0,34442	2
101 П7-95-1	Перевозка грузов на 95 км, 1 класс груза	2,61	407,5	407,5	1064	1064	213	–	–

		т		0	81,5	0	213	100	0,17115	1
102	Е1-145-2	Планировка поверхности объездной дороги в грунтах 2 группы механизированным способом	20300	1,41	1,41	28623	28623	5907	–	–
		м2 спланированной площади		0	0,3	0	6090	97	0,00099	40
		Итого по разделу 1				**6077425**				
		Накладные расходы				738451				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				408953				
		Всего				**7224829**				
103	99-1-1Калькул	Щебень фр.40-70мм	1000	1165		1165000,0				
		м3								
104	99-1-1Калькул	Щебень фр.20-40мм	775	1315		1019125,0				
		м3								
105	99-1-1Калькул	Щебень фр.10-40мм	775	1495		1158625,0				
		м3								
106	99-1-1Калькул	Отсев дробления	1000	913		913000,0				
		Итого по разделу 1				**3097125**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				185828				
		Всего				**3282953**				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ		**35449437**
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР	Тенге	1006764
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ	Тенге	354494
НА ОПЛАТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге	141798
ЗАТРАТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ	Тенге	24815
СНЕГОБОРЬБА 0,3%	Тенге	106348
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	**37083656**
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	**65267235**
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	1305345
ИТОГО	Тенге	**66572579**
НДС12%	Тенге	7988710
ВСЕГО	Тенге	**74561290**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**74561290**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" **Кошик А.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" **Проскурин В.В.**

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "КазГеоруд" **Таскинбаев Б.К.**