ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Строительство внешней подъездной автодороги месторождения "Кундызды",
"Кундызды - автодорога Алтынды - станция Эмба"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство внешней подъездной автодороги месторождения "Кундызды",
"Кундызды - автодорога Алтынды - станция Эмба"
Договор подряда № КГР-8/15 от 10.08.2015г.

АКТ № 9

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы сосредоточенных резервов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	30000	53,76 2,36	51,34 13,92	1612800 70800	1540200 417600	473748 97	0,0164 0,0476	4426 12845
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	25000	19,7 –	19,7 3,94	492500 –	492500 98500	98501 100	– 0,00827	– 1710
3	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	20000	26 –	26 5,2	520000 –	520000 104000	104001 100	– 0,01092	– 2038
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	15000	32,3 –	32,3 6,46	484500 –	484500 96900	96901 100	– 0,01357	– 1499
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	42678,8	3,76 0,48	3,24 1,12	160472 20486	138279 47800	66237 97	0,00332 0,00371	1124 1256

6	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы(протяжением 5 км)К=10,000;	50000	1,51	1,37	75500	68500	25501	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	25500	97	0,00245	741
7	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	70000	14	14	980000	980000	336001	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	336000	97	0,01567	7106
8	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	400000	1,39	1,39	556000	556000	168001	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	168000	97	0,00137	3106
9	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы бульдозерами мощ м3 грунта	10000	4,85	4,85	48500	48500	16801	–	–
				–	1,68	–	16800	97	0,0055	901
10	Е1-145-12	Планировка откосов и верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	100000	8,55	4,43	855000	443000	471420	0,0279	15861
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	412000	74000	97	0,0025	1421
11	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	16000	4,2	4,2	67200	67200	22659	–	–
		м3 грунта			1,46	0	23360	97	0,00476	10
12	Е1-152-2	Укрепление откосов землянных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	100000	42,27	27,14	4227000	2714000	611100	–	–
		м2			6,3	0	630000	97	0,022	293
		Итого по разделу 1				**10079472**				
		Накладные расходы, тенге				2490872				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				754221				
		Всего по разделу, тенге				**13324564**				
13	**Раздел 2 Дорожная одежда**									
	99-1-1Калькул	Щебень фр.40-70мм	7000	1165		8155000,00				
		м3								

14	99-1-1Калькул	Щебень фр.20-40мм		5000	1315		6575000,00			
		м3								
15	99-1-1Калькул	Щебень фр.10-20мм		5000	1495		7475000,00			
		м3								
	E27-14-1									
16		Устройство подстилающего слоя основания из песка		10000	1164,46	68,13	11644600	681300	454062	0,144	6969
		м3 материала основания в плотном теле									
					21,38	12,76	213800	127600	133	0,0438	2120
17	E27-22-1	щебеночно-песчаной смеси С-4		70000	38,61	33,29	2702700	2330300	1536150	0,033	9266
		м2 основания									
					5	11,5	350000	805000	133	0,04038	11338
18	99-1-1Калькул	Отсев дробления		8000	913		7304000				
19	E27-29-1										
		Устройство однослойного покрытия толщиной 21см из щебеночно-песчаной смеси С1		76000	44,12	36,34	3353120	2761840	2019578	0,0495	121
		м2 покрытия									
					7,58	12,4	576080	942400	133	0,04359	107
20	99-1-1Калькул	Щебень фр.20-40мм		5000	1315		6575000				
		м3									
21	99-1-1Калькул	Щебень фр.10-20мм		4000	1495		5980000				
		м3									
22	99-1-1Калькул	Отсев дробления		6000	913		5478000				
		м3									
23	99-1-1Калькул										
		Щебень фр.5-10мм		1000	1705		1705000				
		м3									
24	99-1-1Калькул	Щебень фр.10-20мм		1000	1495		1495000				
		м3									
		Всего по разделу, тенге					**68442420**				
		Накладные расходы, тенге					4009790				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					4347133				
		Всего по разделу, тенге					**76799343**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ						**90123908**			
		ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР	Тенге					2559519			
		ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ	Тенге					901239			
		НА ОПЛАТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге					360496			
		ЗАТРАТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ	Тенге					63087			
		СНЕГОБОРЬБА 0,3%	Тенге					270372			

ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	**4154712**
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	**94278620**
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	1885572
ИТОГО	Тенге	**96164192**
НДС12%	Тенге	11539703
ВСЕГО	Тенге	**107703895**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**107703895**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" **Кошик А.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" **Проскурин В.В.**

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "КазГеоруд" **Таскинбаев Б.К.**