ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Строительство внешней подъездной автодороги месторождения "Кундызды", "Кундызды - автодорога Алтынды - станция Эмба"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство внешней подъездной автодороги месторождения "Кундызды", "Кундызды - автодорога Алтынды - станция Эмба"
Договор подряда № КГР-8/15 от 10.08.2015г.

АКТ № 10

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы сосредоточенных резервов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	11400	53,76	51,34	612864	585276	180024	0,0164	4426
		м3 грунта		2,36	13,92	26904	158688	97	0,0476	12845
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	7000	19,7	19,7	137900	137900	27581	–	–
		т		–	3,94	–	27580	100	0,00827	1710
3	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	7000	26	26	182000	182000	36401	–	–
		т		–	5,2	–	36400	100	0,01092	2038
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	4240	32,3	32,3	136952	136952	27391	–	–
		т		–	6,46	–	27390	100	0,01357	1499
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	11400	3,76	3,24	42864	36936	17693	0,00332	1124
		м3 грунта		0,48	1,12	5472	12768	97	0,00371	1256

6	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	11400	1,39	1,39	15846	15846	4789	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	4788	97	0,00137	3106
		Всего по разделу, тенге				**1128426**				
		Накладные расходы, тенге				293879				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85338				
		Всего по разделу, тенге				**1507644**				

Раздел 2 Дорожная одежда

7	Е27-14-1	Устройство подстилающего слоя основания из песка	1500	1164,46	68,13	1746690	102195	68109	0,144	6969
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	32070	19140	133	0,0438	2120
8	Е27-22-1	щебеночно-песчаной смеси С-4	1500	38,61	33,29	57915	49935	32918	0,033	9266
		м2 основания		5	11,5	7500	17250	133	0,04038	11338
9	99-1-1Калькул	Отсев дробления	1895	913		1730135				
		Всего по разделу, тенге				**3534740**				
		Накладные расходы, тенге				101027				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				218146				
		Всего по разделу, тенге				**3853913**				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ		**5361557**
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР	Тенге	152268
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ	Тенге	53616
НА ОПЛАТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге	21446
ЗАТРАТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ	Тенге	3753
СНЕГОБОРЬБА 0,3%	Тенге	16085
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	**5608724**
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	**8379434**
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	167589

ИТОГО	Тенге	**8547023**
НДС12%	Тенге	1025643
ВСЕГО	Тенге	**9572666**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**9572666**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" **Кошик А.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" **Проскурин В.В.**

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "КазГеоруд" **Таскинбаев Б.К.**