ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Строительство внешней подъездной автодороги месторождения "Кундызды", "Кундызды - автодорога Алтынды - станция Эмба"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство внешней подъездной автодороги месторождения "Кундызды", "Кундызды - автодорога Алтынды - станция Эмба"
Договор подряда № КГР-8/15 от 10.08.2015г., доп.соглашение №1 от 09.08.2017г.

АКТ № 11
выполненных работ за март месяц 2018года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	9570	4,85	4,85	46415	46415	15596	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	16078	97	0,0055	53
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	12760	4,2	4,2	53592	53592	18071	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	18630	97	0,00476	61

3	Е1-150-1								
	Предварительное рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 100 м	11660	2,12	2,12	24719	24719	7012	–	–
	м3 грунта		–	0,62	–	7229	97	0,00202	24
4	Е1-24-6								
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	198	6,01	6,01	1190	1190	400	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	412	97	0,00681	1
5	Е1-24-14								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	418	4,75	4,75	1986	1986	669	–	–
	м3 грунта		–	1,65	–	690	97	0,00539	2
6	Е1-24-7								
	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	2090	6,84	6,84	14296	14296	4804	–	–
	м3 грунта		–	2,37	–	4953	97	0,00775	16
7	Е1-24-15								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	4202	4,94	4,94	20758	20758	6969	–	–
	м3 грунта		–	1,71	–	7185	97	0,0056	24
8	Е1-17-4								
	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	858	48,54	46,86	41647	40206	14406	0,0113	10
	м3 грунта		1,63	15,68	1399	13453	97	0,0574	49
9	Е1-38-4								
	Срезка недобора грунта 4 группы в выемках	132	197,8	74,99	26110	9899	18170	0,794	105
	м3 грунта недобора		121,95	19,96	16097	2635	97	0,0685	9
10	П8-1-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1100	19,7	19,7	21670	21670	–	–	–

		т		–	–	–	–	100	–	–
11	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	484	32,22	30,77	15594	14893	4582	0,00984	5
				1,42	8,34	687	4037	97	0,02853	14
12	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	4290	53,75	51,34	230588	220249	67746	0,0164	70
				2,36	13,92	10124	59717	97	0,0476	204
13	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	4796	19,7	19,7	94481	94481	–	–	–
				–	–	–	–	100	–	–
14	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	4994	26	26	129844	129844	–	–	–
				–	–	–	–	100	–	–
15	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	3036	32,3	32,3	98063	98063	–	–	–
				–	–	–	–	100	–	–
16	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза *т*	572	38,6	38,6	22079	22079	–	–	–
				–	–	–	–	100	–	–
17	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	18920	3,75	3,24	70950	61301	29364	0,00332	63
				0,48	1,12	9082	21190	97	0,00371	70
18	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группыК=10,000; *м3 грунта*	10450	1,47	1,37	15362	14317	5170	–	–
				–	0,51	–	5330	97	0,00245	26

19 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	15620	14	14	218680	218680	72727	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	74976	97	0,01567	245
20 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	81862	1,39	1,39	113788	113788	33351	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	34382	97	0,00137	112
21 Е1-145-12	Планировка откосов и верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	53680	8,55	4,43	458964	237802	253058	0,0279	1498
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	221162	39723	97	0,0025	134
22 30-8-118	Щебень базальтовый, М-800, фракция 40-70 мм	6000	1165		6990000				
	м3								
	Всего прямые затраты				**8710776**	**1460228**			**1751**
					258551	**310620**			**1044**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6992000				
	Накладные расходы, тенге				552095				
	- заработная плата, тенге				82814				
	- трудоемкость, чел-ч				276				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				555772				
	Всего				**9818643**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				451658				
	- сметная заработная плата, тенге				63684				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				361				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,84 %)				291677				
	- сметная заработная плата, тенге				134171				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				817				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				102703				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				41081				
	Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии				6873				
	Снегоборьба 0,3%				29456				

Итого в базисных ценах	**10742091**
Итого в текущих ценах	**16048684**
Налог (2 %)	320974
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16369658**
НДС (12 %)	1964359
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18334017**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" **Кошик А.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" **Проскурин В.В.**

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "КазГеоруд" **Таскинбаев Б.К.**

ООО «ПРОФСТРОЙ»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КРАСНОВ В.И

ИП СЕЙТЖАНОВА
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ МУХАМБЕТАЛИН А.Е.