Заказчик: ТОО "КазГеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительстваа: Строительство "Внешней подъездной а/дороги месторождение "Кундызды-а/дорога Алтынды -ст.Эмба"
Наименование объекта: Иссусственные сооружения
Договор: № КГР-8/15 от 10.08.2015г.,доп.соглашение №1 от 09.08.2017г.

Акт №12
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Трубы водопропускные ж/б круглые ф1,0м с плоским опиранием ПК 39+95, 40+89									
1	Е1-24-6	Расчистка русла грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	70	6,01 –	6,01 2,08	421 –	421 146	142 97	– 0,00681	– –
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	70	4,75 –	4,75 1,65	333 –	333 116	113 97	– 0,00539	– –
3	Е1-13-5	Рытье котлована подд оголовки и тело трубы в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	157	33,67 1,57	32,1 12,33	5286 246	5040 1936	2117 97	0,0109 0,0498	2 8
4	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	16	262,72 262,72	– –	4204 4204	– –	4751 113	1,848 –	30 –
5	Е30-3-2	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси С-1 под тело трубы *м3*	11	1622,92 263,25	913,02 12,49	17852 2896	10043 137	3306 109	1,94 0,0609	21 1
6	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под оголовки	18	2177,02	38,67	39186	696	6371	1,99	36

		м3								
				310,5	14,24	5589	256	109	0,0695	1
7	Е30-7-1	Устройство монолитного фундамента под тело трубы, бетон В-20	17	8673,15	532,08	147444	9045	10489	2,55	43
		м3								
				434,25	131,85	7382	2241	109	0,434	7
8	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м	22,56	4921,38	2182,5	111026	49237	46487	7,89	178
		м3								
				1323	567,45	29847	12802	109	1,94	44
		м3								
9	Е30-62-3	Монтаж портальных стенок, блок СТ-10	4,04	2785,83	686,25	11255	2772	2827	2,79	11
		м3								
				463,5	178,43	1873	721	109	0,61	2
		м3								
10	Е30-62-3	Монтаж откосных стенок, блок СТ-10	7,84	2785,83	686,25	21841	5380	5486	2,79	22
		м3								
				463,5	178,43	3634	1399	109	0,61	5
		м3								
11	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	216	324,77	13,7	70150	2959	25397	0,605	131
		м2								
				102,83	5,04	22211	1089	109	0,0246	5
12	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	31	1091,83	20,67	33847	641	5580	0,91	28
		м2								
				157,5	7,61	4883	236	109	0,0372	1
13	Е6-35-1	Устройство монолитных лотков	2	14448,64	1731,7	28897	3463	11175	24,4	49
		м3								
				4727,25	593,87	9455	1188	105	2,2156	4
14	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	92	3,35	3,35	308	308	104	–	–
		м3 грунта								
				–	1,16	–	107	97	0,0038	–
15	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	92	1,48	1,48	136	136	46	–	–
		м3 грунта								
				–	0,51	–	47	97	0,00168	–
16	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	9	134,1	–	1207	–	1364	0,972	9
		м3 грунта								
				134,1	–	1207	–	113	–	–

17	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	97	21,55	4,52	2090	438	1602	0,108	10
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1652	–	97	–	–
18	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	97	14,12	12	1370	1164	411	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	157	267	97	0,0122	1

Раздел 3 Трубы водопропускные ж/б круглые ф2х1,5м с плоским опиранием ПК 61+00

19	Е1-24-6	Расчистка русла грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	70	6,01	6,01	421	421	142	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	146	97	0,00681	–
20	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	70	4,75	4,75	333	333	113	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	116	97	0,00539	–
21	Е1-13-5	Рытье котлована подд оголовки и тело трубы в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	220	33,67	32,1	7407	7062	2966	0,0109	2
		м3 грунта		1,57	12,33	345	2713	97	0,0498	11
22	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	22	262,72	–	5780	–	6531	1,848	41
		м3 грунта		262,72	–	5780	–	113	–	–
23	Е30-3-2	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси С-1 под тело трубы	12	1622,92	913,02	19475	10956	3607	1,94	23
		м3		263,25	12,49	3159	150	109	0,0609	1
24	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под оголовки	19	2177,02	38,67	41363	735	6726	1,99	38
		м3		310,5	14,24	5900	271	109	0,0695	1
25	Е30-7-1	Устройство монолитного фундамента под тело трубы, бетон В-20	54	8673,15	532,08	468350	28732	33321	2,55	138
		м3		434,25	131,85	23450	7120	109	0,434	23
26	Е30-56-7	Укладка звеньев двухочковых круглых труб отверстием 2х1,5 м	41,8	11266,83	2407,5	470953	100634	87261	7,74	324
		м3		1289,25	625,95	53891	26165	109	2,14	89

27	Е30-62-6	Монтаж портальных стенок двухочковых круглых труб отверстием 2х(1,25-2) м		6,28	4315,42	675	27101	4239	5144	3,45	22
			м3		576	175,5	3617	1102	109	0,6	4
			м3								
28	Е30-62-6	Монтаж портальных стенок двухочковых круглых труб отверстием 2х(1,25-2) м		6,68	4315,42	675	28827	4509	5472	3,45	23
			м3		576	175,5	3848	1172	109	0,6	4
			м3								
29	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		248,8	324,77	13,7	80803	3409	29253	0,605	151
			м2		102,83	5,04	25584	1254	109	0,0246	6
30	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		28,9	1091,83	20,67	31554	597	5201	0,91	26
			м2		157,5	7,61	4552	220	109	0,0372	1
31	Е6-35-1	Устройство монолитных лотков		5,6	14448,64	1731,7	80912	9698	31289	24,4	137
			м3		4727,25	593,87	26473	3326	105	2,2156	12
32	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м		98	3,35	3,35	328	328	111	–	–
			м3 грунта		–	1,16	–	114	97	0,0038	–
33	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов		98	1,48	1,48	145	145	49	–	–
			м3 грунта		–	0,51	–	50	97	0,00168	–
34	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		10	134,1	–	1341	–	1515	0,972	10
			м3 грунта		134,1	–	1341	–	113	–	–
35	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		103	21,55	4,52	2220	466	1701	0,108	11
			м3 уплотненного грунта		17,03	–	1754	–	97	–	–
36	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта		103	14,12	12	1454	1236	437	0,0122	1
			м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	167	283	97	0,0122	1
		Всего прямые затраты					**1765620**				

В том числе стоимость: материалов, тенге	1244950
Накладные расходы, тенге	348607
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	126853,62
Всего	**2241080,62**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	103089,71
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,84 %)	63646,69
- сметная заработная плата, тенге	81131
- нормативная трудоемкость, чел-ч	494
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22410,81
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8964,32
Затраты ,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии	1568,76
Снегоборьба (0,3)	6723,24
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2447484,15**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 1,494)	**3656541,32**
Налог (2 %)	73130,83
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3729672,15**
НДС (12 %)	447560,66
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4177232,80**

Заказчик _____ **Кошик А.А.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

Инженер „КазГеоруд"
Таскимбаев А.К.

Инженер стр. контр.
/Краснов В.И/.

ИП Жамалов
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
МУХАМБЕТАЛИН А.Е.

Гончаренко Г.Б.