Заказчик: ТОО "КазГеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительстваа: Строительство "Внешней подъездной а/дороги месторождение "Кундызды-а/дорога Алтынды -ст.Эмба"
Наименование объекта: Земляное полотно (основная дорога). Трубы водопропускные ж/б круглые д.1,0м с плоским опиранием.
Договор: № КГР-8/15 от 10.08.2015г.,доп.соглашение №1 от 09.08.2017г.

Акт №13
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Рекультивация грунтовых сосредоточенных резервов (смета 2-2-1)									
1	Е1-24-5	Снятие ПРС толщиной 0,3м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м на сосредоточенных резервах,грунт 1 группы *м3 грунта*	3854	4,85 –	4,85 1,68	18692 –	18692 6475	6280 97	– 0,0055	– 21,197
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (до 50м)К=4,000; *м3 грунта*	21854	4,2 –	4,2 1,46	91787 –	91787 31907	30950 97	– 0,00476	– 114
3	Е1-24-7	Уполаживание откосов резервов грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	7600	6,84 –	6,84 2,37	51984 –	51984 18012	17472 97	– 0,00775	– 59
4	Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	7600	4,94	4,94	37544	37544	12606	–	–

			–	1,71	–	12996	97	0,0056	43
5	Е1-131-3								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	7600	18,22	18,22	138472	138472	46665	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	6,33	–	48108	97	0,02069	157
6	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	7600	0,54	0,54	4104	4104	1401	–	–
		м3 уплотненного грунта								
			–	0,19	–	1444	97	0,00061	5
7	Е1-30-2	Планировка поверхности бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	40000	0,2	0,2	8000	8000	2716	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
			–	0,07	–	2800	97	0,00023	9
		Итого по разделу 1				**350583**				–
		Накладные расходы, тенге				118090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28120				
		Всего по разделу, тенге				**496793**				
		Раздел 2 Рекультивация притрассовых резервов (смета 2-2-1)								
8	Е1-24-5	Снятие ПРС толщиной 0,3м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м на сосредоточенных резервах,грунт 1 группы	8000	4,85	4,85	38800	38800	13037	–	–
		м3 грунта								
			–	1,68	–	13440	97	0,0055	97
9	Е1-24-13									
		Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (до 50м)	4810	4,2	4,2	20202	20202	6812	–	–
		м3 грунта								
			–	1,46	–	7022,6	97	0,00476	84
10	Е1-24-7									
		Уполаживание резервов грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	9793	6,84	6,84	66984	66984	22513	–	–
		м3 грунта								
			–	2,37	–	23209	97	0,00775	76
11	Е1-131-3									
		Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	9793	18,22	18,22	178428	178428	60130	–	–

	м3 уплотненного грунта									
			–	6,33	–	61990	97	0,02069	203
12 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	9793	0,54	0,54	5288	5288	1805	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,19	–	1861	97	0,00061	6
13 Е1-30-2	Планировка поверхности бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	117130	0,2	0,2	23426	23426	7953	–	–
	м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
			–	0,07	–	8199	97	0,00023	27
	Итого по разделу 2				**333128**				–
	Накладные расходы, тенге				112250				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26723				
	Всего по разделу, тенге				**472101**				
	Раздел 3 Трубы водопропускные ж/б круглые д.1,0м с плоским опиранием (смета 2-4-2)								
14 Е1-24-6	Расчистка русла грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	70	6,01	6,01	421	421	141	–	–
	м3 грунта								
			–	2,08	–	146	97	0,00661	0
15 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	70	4,75	4,75	333	333	112	–	–
	м3 грунта								
			–	1,65	–	116	97	0,00539	0
16 Е1-13-5	Рытье котлована под оголовки и тело трубы в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	165	33,67	32,21	5556	5315	2225	0,0109	2
			1,57	12,33	259	2034	97	0,0438	7
	м3 грунта								
17 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3-180 к1тр=1,2;к1зпр=1,2:	16	262,72	–	4204	–	4750	1,848	30
	м3 грунта								
			262,72	–	4204	–	113	–	–
18 Е30-3-2	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси (С1) под тело трубы	12	1622,92	33,87	19475	406	3606	1,94	23
	м3								

					263,25	12,47	3159	150	109	0,06	1
19	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под оголовки	м3	18	2177,02	33,67	39186	606	6371	1,99	36
					310,5	14,24	5589	256	109	0,0695	1
20	Е30-7-1	Устройство монолитного фундамента под тело трубы ,бетон В-20	м3	15,75	8673,15	532,08	136602	8380	9718	2,55	40
					434,25	131,85	6839	2077	109	0,434	7
21	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м	м3	21,6	4921,38	2182,5	106302	47142	44509	7,89	170
					1323	567,45	28577	12257	109	1,940	42
22	Е30-62-3	Монтаж портальных стенок,блок СТ-10	м3	4,04	2785,83	686,25	11255	2772	2827	2,79	11
					463,5	178,43	1873	721	109	0,61	2
23	Е30-62-3	Монтаж откосных стенок,блок СТ-4	м3	7,84	2785,83	686,25	21841	5380	5486	2,79	22
					463,5	178,43	3634	1399	109	0,61	5
24	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		232	324,77	13,7	75347	3178	27278	0,605	140
					102,83	5,04	23857	1169	109	0,0246	6
25	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		33	1091,83	20,67	36030	682	5939	0,605	20
					157,5	7,61	5198	251	109	0,0246	1
26	Е6-35-1	Устройство монолитных лотков	м3	2	14448,64	1731,7	28897	3463	11175	24,4	49
					4727,25	593,87	9455	1188	105	2,2156	4
27	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	м3 грунта	96	3,35	3,35	322	322	108	–	–
					–	1,16	–	111	97	0,0038	–

	Е1-27-11									
28		Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	96	1,48	1,48	142	,	47	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	49	97	0,00168	–
29	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	9	134,1	–	1207	–	1364	0,972	9
		м3 грунта		134,1	–	1207	–	113	–	–
30	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	97	21,55	4,52	2090	438	1602	0,108	10
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1652	–	97	–	–
31	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	97	14,12	12	1370	1164	411	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	157	267	97	0,0122	1
		Итого по разделу 3				**490578**				
		Накладные расходы, тенге				127670				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37095				
		Всего по разделу, тенге				**655343**				
		Всего прямые затраты				**1174289**				
		Накладные расходы, тенге				358010				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				91938				
		Всего по смете				**1624237**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				74715				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,84 %)				46128				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16242				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6497				
		Затраты ,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии				1137				

Снегоборьба (0,3)	4873
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1773829**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 1,494)	**2650100**
Налог (2 %)	53002
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2703102**
НДС (12 %)	324372
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3027474**

Заказчик _____ **Кошик А.А.** **Подрядчик** _____ **Проскурин В.В.**

Инженер ОКС „КазГеоруд" Таскинбаев. А.К.

Казақстан Республикасы Ақтөбе Қаласы «КазГеоруд» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

ҚР АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ МӘРТӨК АУДАНЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Агрофирма «Коквест» РК АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАРТУКСКИЙ РАЙОН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Гончаренко Г.Б.

ООО «ПРОФСТРОЙ» СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАСНОВ В И

ИП ЖАМАЛОВ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ РАБОТ МУХАМБЕТАЛИН А.Е.

Инж ОКС Таскинбаев В.И.