**Заказчик:** ТОО "КазГеоруд"
**Подрядчик:** ТОО "Агрофирма "Коквест"
**Наименование строительствaа:** Строительство "Внешней подъездной а/дороги месторождение "Кундызды-а/дорога Алтынды -ст.Эмба"
**Наименование объекта:** Дорожная одежда (основная дорога). Трубы водопропускные ж/б круглые д.1,5м ПК 22+06, д.2х1,5м ПК 5+84 с плоским опиранием
**Договор:** № КГР-8/15 от 10.08.2015г.,доп.соглашение №1 от 09.08.2017г.

# Акт №14
## приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>% | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Дорожная одежда (основная дорога) (смета 2-3-1)** | | | | | | | | | |
| 1 | Е27-14-1 | | | | | | | | | |
| | | Устройство подстилающего слоя основания из песка | 12698 | 1164,46 | 68,13 | 14786080 | 865101 | 576559 | 0,144 | 1828 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 12,76 | 271479 | 162024 | 133 | 0,0438 | 556 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | **14786080** | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 576559 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 921758 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **16284397** | | | | |
| | **Раздел 2 Трубы водопропускные ж/б круглые д.1,5м с плоским опиранием ПК 22+06 (смета2-4-3)** | | | | | | | | | |
| 2 | Е1-24-6 | Расчистка русла грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м | 40 | 6,01 | 6,01 | 240 | 240 | 81 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,08 | – | 83 | 97 | 0,01 | 0,3 |
| 3 | Е1-24-14 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 40 | 4,75 | 4,75 | 190 | 190 | 64 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,65 | – | 66 | 97 | 0,01 | 0,2 |
| 4 | Е1-13-5 | | | | | | | | | |
| | | Рытье котлована под оголовки и тело трубы в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 110 | 33,67 | 32,1 | 3704 | 3531 | 1483 | 0,01 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1,57 | 12,33 | 173 | 1356 | 97 | 0,05 | 5 |
| 5 | Е1-164-2 | Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта* | 11 | 262,72 | – | 2890 | – | 3266 | 1,85 | 20 |
| | | | | 262,72 | – | 2890 | – | 113 | – | – |
| 6 | Е30-3-2 | Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси ( С1) под тело трубы *м3* | 21 | 1622,92 | 33,87 | 34081 | 711 | 6311 | 1,94 | 41 |
| | | | | 263,25 | 12,47 | 5528 | 262 | 109 | 0,06 | 1 |
| 7 | Е30-3-1 | Устройство щебеночной подготовки под оголовки *м3* | 11 | 2177,02 | 38,67 | 23947 | 425 | 3894 | 1,99 | 22 |
| | | | | 310,5 | 14,24 | 3416 | 157 | 109 | 0,07 | 1 |
| 8 | Е30-7-1 | Устройство монолитного фундамента под тело трубы ,бетон В-20 *м3* | 15 | 8673,15 | 532,08 | 130097 | 7981 | 9256 | 2,55 | 38 |
| | | | | 434,25 | 131,85 | 6514 | 1978 | 109 | 0,43 | 7 |
| 9 | Е30-54-8 | Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м *м3* | 25 | 3392,71 | 1462,5 | 84818 | 36563 | 35316 | 5,46 | 137 |
| | | | | 915,75 | 380,25 | 22894 | 9506 | 109 | 1,30 | 33 |
| 10 | Е30-62-3 | Монтаж портальных стенок,блок СТ-12 *м3* | 3,14 | 2785,83 | 686,25 | 8748 | 2155 | 2197 | 2,79 | 9 |
| | | | | 463,5 | 178,43 | 1455 | 560 | 109 | 0,61 | 2 |
| 11 | Е30-62-3 | Монтаж откосных стенок ,блок СТ-6 *м3* | 6,68 | 2785,83 | 686,25 | 18609 | 4584 | 4674 | 2,79 | 19 |
| | | | | 463,5 | 178,43 | 3096 | 1192 | 109 | 0,61 | 4 |
| 12 | Е30-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2* | 341 | 324,77 | 13,7 | 110747 | 4672 | 40094 | 0,61 | 206 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 35065 | 1719 | 109 | 0,02 | 8 |
| 13 | Е30-78-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной *м2* | 49 | 1091,83 | 20,67 | 53500 | 1013 | 8819 | 0,91 | 45 |
| | | | | 157,5 | 7,61 | 7718 | 373 | 109 | 0,04 | 2 |
| 14 | Е1-27-5 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта* | 62 | 3,35 | 3,35 | 208 | 208 | 70 | – | – |
| | | | | – | 1,16 | – | 72 | 97 | 0,00 | 0 |
| 15 | Е1-27-11 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта* | 62 | 1,48 | 1,48 | 92 | 92 | 31 | – | – |
| | | | | – | 0,51 | – | 32 | 97 | 0,00 | 0 |
| 16 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 6 | 134,1 | – | 805 | – | 909 | 0,97 | 6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 134,1 | – | 805 | – | 113 | – | – |
| 17 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 65 | 21,55 | 4,52 | 1401 | 294 | 1074 | 0,11 | 7 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | 17,03 | – | 1107 | – | 97 | – | – |
| | **Итого прямые затраты** | | | | **474075** | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 117537 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 35497 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **627109** | | | | |

**Раздел 3 Трубы водопропускные ж/б круглые д.2х1,5м с плоским опиранием ПК 5+84 (смета 2-4-4)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Е1-24-6 | Расчистка русла грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м | 70 | 6,01 | 6,01 | 421 | 421 | 141 | – | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 2,08 | – | 146 | 97 | 0,01 | 0 |
| 20 Е1-24-14 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 70 | 4,75 | 4,75 | 333 | 333 | 112 | – | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 1,65 | – | 116 | 97 | 0,01 | 0 |
| 21 Е1-13-5 | Рытье котлована под оголовки и тело трубы в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 260 | 33,67 | 32,1 | 8754 | 8346 | 3506 | 0,01 | 3 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 1,57 | 12,33 | 408 | 3206 | 97 | 0,05 | 13 |
| 22 Е1-164-2 | Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 26 | 262,72 | – | 6831 | – | 7719 | 1,85 | 48 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 262,72 | – | 6831 | – | 113 | – | – |
| 23 Е30-3-2 | Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси ( С1) под тело трубы | 16 | 1622,92 | 33,87 | 25967 | 542 | 4809 | 1,94 | 31 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 263,25 | 12,47 | 4212 | 200 | 109 | 0,06 | 1 |
| 24 Е30-3-1 | Устройство щебеночной подготовки под оголовки | 19 | 2177,02 | 38,67 | 41363 | 735 | 6725 | 1,99 | 38 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 310,5 | 14,24 | 5900 | 271 | 109 | 0,07 | 1 |
| 25 Е30-7-1 | Устройство монолитного фундамента под тело трубы ,бетон В-20 | 77 | 8673,15 | 532,08 | 667833 | 40970 | 47513 | 2,55 | 196 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 434,25 | 131,85 | 33437 | 10152 | 109 | 0,43 | 33 |
| 26 Е30-56-7 | Укладка звеньев двухочковых круглых труб отверстием 2х1,5 м | 58,9 | 11266,83 | 2407,5 | 663616 | 141802 | 122958 | 7,74 | 456 |
| | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1289,25 | 625,95 | 75937 | 36868 | 109 | 2,14 | 126 |
| 27 | Е30-62-6 | Монтаж портальных стенок двухочковых круглых труб отверстием 2х(1,25-2) м | 6,28 | 4315,42 | 675 | 27101 | 4239 | 5144 | 3,45 | 22 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 576 | 175,5 | 3617 | 1102 | 109 | 0,60 | 4 |
| 28 | Е30-62-6 | Монтаж откосных стенок двухочковых круглых труб отверстием 2х(1,25-2) м | 6,68 | 4315,42 | 675 | 28827 | 4509 | 5472 | 3,45 | 23 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 576 | 175,5 | 3848 | 1172 | 109 | 0,60 | 4 |
| 29 | Е30-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 311,9 | 324,77 | 13,7 | 101296 | 4273 | 36673 | 0,61 | 189 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 32073 | 1572 | 109 | 0,02 | 8 |
| 30 | Е30-78-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | 38,2 | 1091,83 | 20,67 | 41708 | 790 | 6875 | 0,91 | 35 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 157,5 | 7,61 | 6017 | 291 | 109 | 0,04 | 1 |
| 31 | Е6-35-1 | Устройство монолитных лотков | 5,6 | 14448,64 | 1731,7 | 80912 | 9698 | 31288 | 24,40 | 137 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 4727,25 | 593,87 | 26473 | 3326 | 105 | 2,22 | 12 |
| 32 | Е1-27-5 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | 114 | 3,35 | 3,35 | 382 | 382 | 128 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 1,16 | – | 132 | 97 | 0,01 | 1 |
| 33 | Е1-27-11 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 114 | 1,48 | 1,48 | 169 | 169 | 56 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 0,51 | – | 58 | 97 | 0,01 | 1 |
| 34 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 11 | 134,1 | – | 1475 | – | 1667 | 0,97 | 11 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 134,1 | – | 1475 | – | 113 | – | – |
| 35 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 120 | 21,55 | 4,52 | 2586 | 542 | 1982 | 0,11 | 13 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 17,03 | – | 2044 | – | 97 | – | – |
| 36 | Е1-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта | 120 | 14,12 | 12 | 1694 | 1440 | 509 | 0,01 | 1 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 194 | 330 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | **1701267** | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 283276 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 119073 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **2103616** | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **19015122** | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (4,6 %) | 874696 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,84 %) | 564871 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 198898 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 79559 |
| Затраты ,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии | 13923 |
| Снегоборьба (0,3) | 59669 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **20806738** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 1,494)** | **31085267** |
| Налог (2 %) | 621705 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **31706972** |
| НДС (12 %) | 3804837 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **35511809** |

**Заказчик** _____ **Кошик А.А.** **Подрядчик** _____ **Проскурин В.В.**

Инженер ОКСа „КазГеоруд"
Таскинбаев А.К.

Казахстан Республика Актобе Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «КазГеоруд» Товарищество с ограниченной ответствен города Актобе Республика Казахстан

КР АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ МӘРТӨК АУДАНЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК «Автофирма «Коквест» РК АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАРТУКСКИЙ РАЙОН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Инж ОКСа Таскинбаев В.И.

ООО «ПРОФСТРОЙ»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КРАСНОВ В И

ИП ЖАМАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ МУХАМБЕТАЛИН А.Е.