Заказчик: ТОО "КазГеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительствaа: Строительство "Внешней подъездной а/дороги месторождение "Кундызды-а/дорога Алтынды -ст.Эмба"
Наименование объекта: Трубы водопропускные ж/б круглые д.1,0м ПК 24+57. Дорожная одежда (основная дорога).
Договор: № КГР-8/15 от 10.08.2015г.,доп.соглашение №1 от 09.08.2017г.

Акт №15
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трубы водопропускные ж/б круглые ф1,0м с плоским опиранием ПК 24+57 (смета 2-4-2)								
1	Е1-24-6	Расчистка русла грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	35	6,01	6,01	209	210	69	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	73	97	0,01	–
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	35	4,75	4,75	166	166	55	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	58	97	0,01	–
3	Е1-13-5	Рытье котлована подд оголовки и тело трубы в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	70	33,67	32,1	2357	2247	942	0,01	1
		м3 грунта		1,57	12,33	110	863	97	0,05	3
4	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5	262,72	–	1313	–	1483	1,85	9

	м3 грунта								
			262,72	–	1314	–	113	–	–
5 Е30-3-2	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси С-1 под тело трубы	5	1622,92	33,87	8115	169	899	1,94	10
	м3								
			263,25	12,47	1316	62	109	0,06	–
6 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под оголовки	9	2177,02	38,67	19594	348	3188	1,99	18
	м3								
			310,5	14,24	2795	128	109	0,07	1
7 Е30-7-1	Устройство монолитного фундамента под тело трубы, бетон В-20	6	8673,15	532,08	52039	3192	3703	2,55	15
	м3								
			434,25	131,85	2606	791	109	0,43	3
8 Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м	4,34	4921,38	2182,5	21359	9472	8942	7,89	34
	м3								
			1323	567,45	5742	2463	109	1,94	8
10 Е30-62-3	Монтаж портальных стенок, блок СТ-10	2,02	2785,83	686,25	5627	1386	1413	2,79	6
	м3								
			463,5	178,43	936	360	109	0,61	1
12 Е30-62-3	Монтаж откосных стенок, блок СТ-10	3,92	2785,83	686,25	10921	2690	2743	2,79	11
	м3								
			463,5	178,43	1817	699	109	0,61	2
14 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	90	324,77	13,7	29229	1233	10581	0,61	54
	м2								
			102,83	5,04	9255	454	109	0,02	2
15 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	11	1091,83	20,67	12010	227	1979	0,91	10
	м2								
			157,5	7,61	1733	84	109	0,04	–
16 Е6-35-1	Устройство монолитных лотков	1	14448,64	1731,7	14450	1732	5586	24,4	24
	м3								
			4727,25	593,87	4727	594	105	2,2156	2
17 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	487	3,35	3,35	1631	1631	548	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	565	97	0,00	2

18	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	487	1,48	1,48	721	721	241	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	248	97	0,00	1
19	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	47	134,1	–	6303	–	7122	0,97	46
		м3 грунта		134,1	–	6303	–	113	–	–
20	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	559	21,55	4,52	12047	2527	9235	0,11	60
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	9520	–	97	–	–
21	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	559	14,12	12	7892	6708	2370	0,01	7
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	906	1537	97	0,01	7
		Итого прямые затраты				**205983**				
		Накладные расходы, тенге				61099	267082			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16025				
		Всего по разделу, тенге				**283107**				

Раздел 2 Дорожная одежда (основная дорога) (смета 2-3-1)

2	Е27-22-1	Устройство основания толщиной 34 см из щебеночно-песчаной смеси С-4	38894	38,61	33,29	1501697	1294781	853529	0,03	1284
		м2 основания		5	11,5	194470	447281	133	0,04	1571
		Итого прямые затраты				**1501697**				
		Накладные расходы, тенге				853529				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				141314				
		Всего по разделу, тенге				**2496540**				
		Всего по смете				**2779647**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				127864				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,84 %)				82573				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				29075				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11630				
		Затраты ,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии				2035				
		Снегоборьба (0,3)				8723				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3041547
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 1,494)	4544071
Налог (2 %)	90881
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	4634952
НДС (12 %)	556194
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	5191146

Заказчик _____ **Кошик А.А.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

Гончаренко Г.Б.

Инженер ОКС „Казгеоруд"
Толкинбаев А.К.

ТОО „ПРОФСТРОЙ"
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КРАСНОВ В.И.
Красов В.И.

ИП Жамалов
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ Мухамбеталин А.Е.