Заказчик: ТОО "КазГеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительствaа: Строительство "Внешней подъездной а/дороги месторождение "Кундызды-а/дорога Алтынды -ст.Эмба"
Наименование объекта: Земляное полотно (основная дорога).Дорожная одежда (основная дорога)
Договор: № КГР-8/15 от 10.08.2015г.,доп.соглашение №1 от 09.08.2017г.

Акт №16
выполненных работ за январь 2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
	Раздел 1 Земляные работы (2-2-1)									
4	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы притрассовых резервов и выемки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	867,80	6,01 –	6,01 2,08	5217 –	5215 1805	1323 97	– 0,00681	– 6
5	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	1713,60	4,75 –	4,75 1,65	8140,0 –	8140 2827	2067 97	– 0,00539	– 9
6	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы притрассовых резервов и выемки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением в насыпь земполотна до 10 м *м3 грунта*	8456,00	6,84 –	6,84 2,37	57838 –	57839 20041	13823 97	– 0,00775	– 66
7	Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	16889,00	4,94 –	4,94 1,71	83432 –	83432 28880	19910 97	– 0,0056	– 95
8	Е1-17-4	Разработка грунта выемки 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	3499,40	48,55 1,63	46,86 15,68	169904 5704	163982 54871	93847 97	0,0113 0,0574	40 201

9 Е1-38-4	Срезка недобора грунта в выемках	618,00	197,8	74,99	122240	46344	85070	0,794	491
	м3 грунта недобора		121,95	19,96	75365	12335	97	0,0685	42
10 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	4443,04	19,7	19,7	87527	87528	21834	–	–
	т		–	3,94	–	17506	100	0,00827	37
11 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы сосредоточенных резервов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1966,70	32,23	30,77	63392	60515	18619	0,00984	19
	м3 грунта		1,42	8,34	2793	16402	97	0,02853	56
12 Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы сосредоточенных резервов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	17180,60	53,76	51,34	923672	882052	271309	0,0164	282
	м3 грунта		2,36	13,92	40546	239154	97	0,0476	818
13 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	19248,11	19,7	19,7	379187	379188	94727	–	–
	т		–	3,94	–	75838	100	0,00827	159
14 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	16007,52	26	26	416196	416196	83239	–	–
	т		–	5,2	–	83239	100	0,01092	175
15 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	12165,18	32,3	32,3	392936	392935	98193	–	–
	т		–	6,46	–	78587	100	0,01357	165
16 П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	2332,48	38,6	38,6	90033	90034	22418	–	–
	т		–	7,72	–	18007	100	0,01621	38
17 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	73180,00	3,76	3,24	275157	237103	113575	0,00332	243
	м3 грунта		0,48	1,12	35126	81962	97	0,00371	271
18 Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы(протяжением 5 км)К=10,000;	41890,00	1,51	1,37	63671	57389	16887	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	21364	97	0,00245	103
19 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	62532,60	14	14	875456	875456	237096	–	–
	м3 уплотненного грунта								

			–	4,8	–	300156	97	0,01567	980
20	E1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	327497,00	1,39	1,39	455221	455220,8	110002	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,42	–	137548,7	97,0	0,00137	449
22	E1-145-12	Планировка откосов и верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	214820	8,55	4,43	1836711	951653	1012705	0,0279	5993
		м2 спланированной площади								
				4,12	0,74	885058	158967	97	0,0025	537
23	E1-24-5	Перемещение растительного грунта 1 группы к подошве насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) до 10 м	14083	4,85	4,85	68303	68303	22444	–	–
		м3 грунта								
				–	1,68	–	23659	97	0,0055	77
24	E1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	8083	4,2	4,2	33949	33949	11447	–	–
		м3 грунта								
				–	1,46	–	11801	97	0,00476	38
27	E1-156-1	Устройство каменной наброски при укреплении откосов	272	1386,3	0,86	377074	234	114063	2,81	764
		м3 камня в деле								
				432	0,32	117504	87	97	0,0015	–

Всего прямые затраты		**6785256**
Накладные расходы, тенге		2464598
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		554991
Всего по разделу 1		**9804845**

Раздел 2 Дорожная одежда (основная дорога) (2-3-1)

1	E27-14-1	Устройство подстилающего слоя основания из песка	5500	1164,46	68,13	6404530	374715	249734	0,144	792
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	117590	70180	133	0,0438	241

Всего прямые затраты	**6404530**
Накладные расходы, тенге	249734
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	399256
Всего по разделу 2	**7053520**
Всего по смете	**16858365**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	775485
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,84 %)	500801
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	176339

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	70535
Затраты ,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии	12344
Снегоборьба (0,3)	52902
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**18446771**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 1,494)	**27559475**
Налог (2 %)	551190
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28110665**
НДС (12 %)	3373280
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31483945**

Заказчик _____ **Кошик А.А.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

Гончаренко Г.Б

Инженер ОКСа ТОО „КазГеоРуд" /Таскимбаев А.К/.

Инж. ОКСа Таскимбаев К.И.

Зам. директора Калаб Калабанов О.К.

ООО «ПРОФСТРОЙ» СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАСНОВ В И

ИП ЖАМАЛОВ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ РАБОТ МУХАМБЕТАЛИН А.Е.