Заказчик: ТОО "КазГеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительстваа: Строительство "Внешней подъездной а/дороги месторождение "Кундызды-а/дорога Алтынды -ст.Эмба"
Наименование объекта: Дорожная одежда (основная дорога). Искаусственные сооружения
Договор: № КГР-8/15 от 10.08.2015г.,доп.соглашение: №1 от 09.08.2017г.

Акт №17
выполненных работ за февраль 2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Дорожная одежда (2-3-1)									
1	Е27-14-1	Устройство подстилающего слоя основания из песка	7000	1164,46	68,13	8151220	476910	317843	0,144	1008
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	149660	89320	133	0,0438	307
2	Е27-22-1	Устройство основания толщиной 34 см из щебеночно-песчаной смеси С-4	43750	38,61	33,29	1689188	1456438	960094	0,033	1444
		м2 основания		5	11,5	218750	503125	133	0,04038	1767
3	99-1-1Кальку	Щебень фр.40-70мм *м3*	1000	1165		1165000				
4	99-1-1Кальку	Щебень фр.20-40мм *м3*	3000	1315		3945000				
5	99-1-1Кальку	Щебень фр.10-20мм *м3*	2000	1495		2990000				
6	99-1-1Кальку	Отсев дробления	3000	913		2739000				
		Всего прямые затраты				**20679408**				
		Накладные расходы, тенге				1277937				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1317441				
		Всего по разделу 1				**23274785**				

Раздел 2 Присыпные обочины (2-3-1)

15	Е1-17-8								
	Разработка грунта 2 группы сосредоточенных резервов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3900	32,23	30,77	125697	120003	36922	0,00984	38
	м3 грунта		1,42	8,34	5538	32526	97	0,02853	111
16	Е1-17-10	То же,грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	15500	53,76	51,34	833280	795770	244770	0,0164	254
	м3 грунта		2,36	13,92	36580	215760	97	0,0476	738
17	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	10619	19,7	19,7	209194	209194	41839	–	–
	т		–	3,94		41839	100	0,00827	88
18	П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	10619	26	26	276094	276094	55219	–	–
	т		–	5,2		55219	100	0,01092	116
19	П8-3-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	4911	32,3	32,3	158625	158625	31725	–	–
	т		–	6,46		31725	100	0,01357	67
20	П8-4-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	1894,5	38,6	38,6	73128	73128	14626	–	–
	т		–	7,72		14626	100	0,01621	31
21	Е1-20-2	Работа бульдозера на отвале грунтов 2-3 группы	3900	3,76	3,24	14664	12636	6053	0,00332	13
	м3 грунта		0,48	1,12	1872	4368	97	0,00371	14
22	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	12526,5	4,12	3,54	51609	44344	21264	0,00363	45
	м3 грунта		0,52	1,23	6514	15408	97	0,00405	51
23	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	15871	14	14	222194	222194	73895	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8		76181	97	0,01567	249
24	Е1-130-7								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	79355	1,39	1,39	110303	110303	32329	–	–
	м3 уплотненного грунта								

			–	0,42		33329	97	0,00137	109
	Всего прямые затраты				**2074789**				
	Накладные расходы, тенге				558641				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				158006				
	Всего по разделу 2				**2791436**				

Раздел 3 Трубы водопропускные ж/б круглые д.1,0м с плоским опиранием (2-4-2)

22	Е1-24-6								
	Рытье котлована под рисберму в конце укрепления грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	80	6,01	6,01	481	481	161	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	166	97	0,00681	1
23	Е1-24-14								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	80	4,75	4,75	380	380	128	–	–
	м3 грунта		–	1,65	–	132	97	0,00539	0
28	Е1-156-1								
	Устройство каменной наброски	13,5	432,86	0,86	5844	12	5661	2,81	38
	м3 камня в деле		432	0,32	5832	4	97	0,0015	–
29	99-1-1Кальку								
	Камень	13,63	944		12867				
	м3								
	Всего прямые затраты				**19571**				
	Накладные расходы, тенге				5951				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1531				
	Всего по разделу 3				**27053**				

Раздел 4 Трубы водопропускные ж/б круглые д.1,5м с плоским опиранием (2-4-3)

22	Е1-24-6								
	Рытье котлована под рисберму в конце укрепления грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	19	6,01	6,01	114	114	38	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	40	97	0,00681	0
23	Е1-24-14								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	19	4,75	4,75	90	90	30	–	–
	м3 грунта								

			–	1,65	–	31	97	0,00539	0
28	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	3,2	432,86	0,86	1385	3	1342	2,81	9
		м3 камня в деле		432	0,32	1382	1	97	0,0015	0
29	99-1-1Кальку	Камень	3,2	944		3021				
		м3								
		Всего прямые затраты				**4610**				
		Накладные расходы, тенге				1411				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				361				
		Всего по разделу 4				**6382**				

Раздел 5 Трубы водопропускные ж/б круглые д.2х1,5м с плоским опиранием (2-4-4)

22	Е1-24-6	Рытье котлована под рисберму в конце укрепления грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	42,2	6,01	6,01	254	254	85	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	88	97	0,00681	0
23	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	42,2	4,75	4,75	200	200	68	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	70	97	0,00539	0
28	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	5,15	432,86	0,86	2229	4	2160	2,81	14
		м3 камня в деле		432	0,32	2225	2	97	0,0015	–
29	99-1-1Кальку	Камень	5,2	944		4909				
		м3								
		Всего прямые затраты				**7592**				
		Накладные расходы, тенге				2312				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				594				
		Всего по разделу 5				**10499**				

Всего по смете	**26110155**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	1201067
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,84 %)	775639
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	273112
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	109245
Затраты ,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии	19118
Снегоборьба (0,3)	81934
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**28570270**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 1,494)	**42683983**
Налог (2 %)	853680
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**43537663**
НДС (12 %)	5224520
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**48762183**

Заказчик _____ **Кошик А.А.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

ООО «ПРОФСТРОЙ»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КРАСНОВ В И

ИП ЖАМАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ МУХАМБЕТЖАНОВ А.Е.

Инженер куратор
«КазГеоруд» Толкинбаев А.К