Заказчик: ТОО "КазГеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительствaа: Строительство "Внешней подъездной а/дороги месторождение "Кундызды-а/дорога Алтынды -ст.Эмба"
Наименование объекта: Дорожная одежда (основная дорога). Искусственные сооружения.
Договор: № КГР-8/15 от 10.08.2015г.,доп.соглашение: №1 от 09.08.2017г.

Акт №18
выполненных работ за март 2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Дорожная одежда (2-3-1)									
1	Е27-14-1	Устройство подстилающего слоя основания из песка	7697,6	1164,46	68,13	8963780	524437	349519	0,14	1108
				21,38	12,76	164575	98221	133	0,04	337
2	Е27-22-1	Устройство основания толщиной 34 см из щебеночно-песчаной смеси С-4 *м2 основания*	82500	38,61	33,29	3185325	2746425	1810463	0,03	2723
				5	11,5	412500	948750	133	0,04	3331
3	99-1-1Кальку	Щебень фр.40-70мм *м3*	9350,33	1165		10893134,5				
4	99-1-1Кальку	Щебень фр.20-40мм *м3*	6366,88	1315		8372447				
5	99-1-1Кальку	Щебень фр.10-20мм *м3*	7854	1495		11741730				
6	99-1-1Кальку	Отсев дробления *м3*	11200	913		10225600				
7	Е27-29-1	Устройство однослойного покрытия толщиной 21см из щебеночно-песчаной смеси С1 *м2 покрытия*	6552,5	44,12	36,34	289096	238118	174122	0,05	328
				7,58	12,4	49668	81251	133	0,04	262
8	99-1-1Кальку	Щебень фр.20-40мм *м3*	514	1315		675910				

9	99-1-1Кальку	Щебень фр.10-20мм *м3*	340	1495		508300			
10	99-1-1Кальку	Отсев дробления *м3*	700	913		639100			
		Всего прямые затраты				**55494423**			
		Накладные расходы, тенге				2334103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3469712			
		Всего по разделу 1				**61298238**			

Раздел 2 Присыпные обочины (2-3-1)

15	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы сосредоточенных резервов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	3200	32,23	30,77	103136	98464	30295	0,01	31
				1,42	8,34	4544	26688	97	0,03	91
16	Е1-17-10	То же,грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	9375	53,76	51,34	504000	481313	148046	0,02	154
				2,36	13,92	22125	130500	97	0,05	446
17	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	7964	19,7	19,7	156891	156891	31378	–	–
				–	3,94		31378	100	0,01	66
18	П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	7964	26	26	207064	207064	41413	–	–
				–	5,2		41413	100	0,01	87
19	П8-3-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	3683	32,3	32,3	118961	118961	23792	–	–
				–	6,46		23792	100	0,01	50
20	П8-4-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза *т*	1420,8	38,6	38,6	54843	54843	10969	–	–
				–	7,72		10969	100	0,02	23
21	Е1-20-2	Работа бульдозера на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	3200	3,76	3,24	12032	10368	4966	0,00	11
				0,48	1,12	1536	3584	97	0,00	12
22	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы *м3 грунта*	9375	4,12	3,54	38625	33188	15914	0,00	34
				0,52	1,23	4875	11531	97	0,00	38

23	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	11903	14	14	166642	166642	55420	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8		57134	97	0,02	187
24	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	59516	1,39	1,39	82727	82727	24247	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42		24997	97	0,001	82
		Всего прямые затраты				**1444921**				
		Накладные расходы, тенге				386441				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				109882				
		Всего по разделу 2				**1941243**				
	Раздел 3 Укрепление обочин (2-3-1)									
26	27-63-11	Укрепление обчин щебеночно-песчаной смесью С-1 толщиной 21см	9860	25,35	20,36	249951	200750	97268	0,03	313
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	47229	53047	97	0,02	200
27	99-1-1Кальку	Щебень фр.20-40мм	775	1315		1019125				
		м3								
28	99-1-1Кальку	Щебень фр.10-20мм	511	1495		763945				
		м3								
29	99-1-1Кальку	Отсев дробления	1054	913		962302				
		Всего прямые затраты				**2995323**				
		Накладные расходы, тенге				97268				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				185555				
		Всего по разделу 3				**3278146**				
	Раздел 4 Трубы водопропускные ж/б круглые д.1,5м с плоским опиранием ПК 46+56, ПК 51+06, ПК 55+93 (2-4-3)									
22	Е1-24-6	Рытье котлована под рисберму в конце укрепления грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	57	6,01	6,01	343	343	115	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	119	97	0,01	0

23	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	57	4,75	4,75	271	271	91	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	94	97	0,01	0
28	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	9,6	432,86	0,86	4155	8	4026	2,81	27
		м3 камня в деле		432	0,32	4147	3	97	0,0015	0
29	99-1-1Калькуляция №1	м3	9,69	944		9147				
		Всего прямые затраты				**13916**				
		Накладные расходы, тенге				4232				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1089				
		Всего по разделу 4				**19237**				

Раздел 5 Трубы водопропускные ж/б круглые д.2х1,5м с плоским опиранием ПК 61+00, ПК 65+52 (2-4-4)

22	Е1-24-6	Рытье котлована под рисберму в конце укрепления грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	59,5	6,01	6,01	358	358	120	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	124	97	0,00681	0
23	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	59,5	4,75	4,75	283	283	95	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	98	97	0,00539	0
28	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	9,4	432,86	0,86	4069	8	3942	2,81	26
		м3 камня в деле		432	0,32	4061	3	97	0,0015	0
29	99-1-1Калькуляция №1	м3	9,4	944		8874				
		Всего прямые затраты				**13583**				
		Накладные расходы, тенге				4157				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1064				

Всего по разделу 5	**18804**
Всего по смете	**66555669**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	3061561
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,84 %)	1977129
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	696172
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	278469
Затраты ,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии	48732
Снегоборьба (0,3)	208852
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**72826584**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 1,494)	**108802916**
Налог (2 %)	2176058
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**110978975**
НДС (12 %)	13317477
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**124296452**

Заказчик _____ **Кошик А.А.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

Гончаренко Т.Б.

Гасанкабов Ю.И.

Зуев М.А

ООО «ПрофСтрой»
Строительный контроль
Краснов В.И.

ИП Жамалов
Инженер по технолог-му сопровождению за ходом работ Мухамбетжанов А.Е.

Инженер ОКСа Казгеоруд"
Таскинбаев А.К.