Заказчик: ТОО "КазГеоруд"

Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"

Наименование строительствaа: Строительство "Внешней подъездной а/дороги месторождение "Кундызды-а/дорога Алтынды -ст.Эмба"

Наименование объекта: Установка стального футляра (разборного) на действующем магистральном газопроводе МГ "Жанажол КС-13 123км без отключения с пересечением внешней подъездной автодороги к месторождению "Кундызды-а/д Алтынды-ст.Эмба"

Договор: № КГР-8/15 от 10.08.2015г.,доп.соглашение: №1 от 09.08.2017г., №3 от м06.11.2018г.

Акт №1
выполненных работ за апрель 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до10м НР=72% НР = 72 %									
			м3 грунта	639,2	25,89	25,89	16548	16548	–	4513	22746
					–	9,81	–	6268	–	1685	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
			м3 грунта	639,2	44,81	44,81	28643	28643	–	7812	39371
					–	16,97	–	10850	–	2916	
3	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1296	207,14	207,14	268450	268450	–	46502	340148

				–	49,83	–	64586	–	25196	
4 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1039,6	200,85	192,16	208803	199766	96	44513	273581
				8,6	50,87	8941	52883	–	20265	
5 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1701,28	229		389593		–	–	420760
				–		–		–	31167	
6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	94,7	1553,86	–	147151	–	–	105949	273348
				1553,86	–	147151	–	–	20248	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	115,82	810,65	–	93889	–	–	67600	174408
				810,65	–	93889	–	–	12919	
8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1653,58	34,2	34,2	56550	56550	–	14317	76536
				–	12,03	–	19885	–	5669	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1653,58	152,14	73,08	251568	120843	–	133125	415468
				79,06	32,76	130725	54171	–	30775	
10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	15,4	2998,83	155,06	46182	2388	28730	15580	66703
				978,18	43,7	15064	673	–	4941	

11	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	259,2	25,89	25,89	6710	6710	–	1830	9223
					–	9,81	–	2542	–	683	
12	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	639,2	44,81	44,81	28643	28643	–	7812	39371
					–	16,97	–	10850	–	2916	
13	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1296	1,08	1,08	1403	1403	–	382	1928
					–	0,41	–	531	–	143	
14	1131-0601-0901	Монтаж аэродромных плит НР = 88 %	м3 сборных конструкций	25,76	2462,66	641,38	63438	16522	26975	22466	92776
					774,11	216,93	19941	5588	–	6872	
15	2104-0501-0301	Плита железобетонная предварительно напряженная для аэродромных покрытий ПАГ-14 из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 25912-2015	шт.	8	160000		1280000		1280000	–	1382400
					–		–		–	102400	
16	4101-0205-1902	Перевозка аэродромной плиты от г.Актобе до месторождения "Кундызды" Расстояние перевозок 810 км	т	41,3761	15656		647784		–	–	699607
					–		–		–	51823	

17	4101-0205-1902	Перевозка футляра от г.Актобе до месторождения "Кундызды" Расстояние перевозок 540 км	т	20	10889		217780		–	–	235202
					–		–		–	17422	
Раздел 2 Укладка футляра											
18	1125-0102-0107	Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 1000 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,0725	8732124,14	5705958,62	633079	413682	65416	218109	919283
					2123875,86	1182055,17	153981	85699	–	68095	
19	1125-0103-0107	Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 1000 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,0725	8334937,93	4645806,9	604283	336821	169925	141682	805642
					1345337,93	802165,52	97537	58157	–	59677	
20	2302-1104-1500	Стоимость футляра стального разборного ф1020мм, с доставкой до места укладки	м	72,5	689137		49962433		49962433	–	53959428
					–		–		–	3996995	
21	2301-0201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	11859		2372		2372	–	2562
					–		–		–	190	
22	2113-0201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М16 ГОСТ 1759.0-87	кг	87,595	200		17519		17519	–	18921
					–		–		–	1402	
23	2302-1103-1116	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 820	шт.	21	18890		396690		396690	–	428425
					–		–		–	31735	
24	2302-1104-3442	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 820x1020	комплект	2	130404		260808		260808	–	281673

				–		–		–	20865	
25	2302-1104-0405	Хомут стяжной	кг	9,5	537		5102		5102	–	5510
				–		–		–	408	
26	2302-1104-0407	Элементы крепления	шт.	550	417		229350		229350	–	247698
					–		–		–	18348	
27	1125-0117-0307	Усиленное изоляционное покрытие полимерной лентой трубопровода диаметром 1000 мм при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава НР = 91 %	км трубопровода	0,071	11013661,97	2643211,27	781970	187668	578573	42337	890252
					221535,21	433732,39	15729	30795	–	65945	
28	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	0,07	90028,57	62285,71	6302	4360	–	1767	8715
					27742,86	13628,57	1942	954	–	646	
29	2113-0809-0101	Лента сигнальная "Осторожно! ГАЗ"	м	71,4	51		3641		3641	–	3932
					–		–		–	291	
30	1106-0101-0114	Бетонные приямки. Устройство НР = 91 %	м3	30	17879	1166,03	536370	34981	470979	34610	616658
					1013,67	254,1	30410	7623	–	45678	
Раздел 3 Вытяжная свеча											
31	1125-0114-0105	Устройство свечи продувочной длиной 25 м, диаметром 200 мм с установкой фундаментов, диаметр трубопровода 600-700 мм НР = 91 %	свеча	1	954774	208116	954774	208116	628790	160951	1204983
					117868	59001	117868	59001	–	89258	
32	2301-0201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,3	11859		157725		157725	–	170343
					–		–		–	12618	

33	2302-0101-0263	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	16906		16906		16906	–	18258
					–		–		–	1352	
34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,5	93,64	2,18	515	12	273	160	729
					41,82	0,36	230	2	–	54	
35	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,5	295,45	6	1625	33	1390	142	1908
					36,73	0,73	202	4	–	141	

Раздел 4 Дорожные знаки

36	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	2	4644	791	9288	1582	1018	7759	18411
					3344	248	6688	496	–	1364	
37	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	17880	1167,14	12516	817	10989	807	14389
					1014,29	252,86	710	177	–	1066	
38	2401-0202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	5243		10486		10486	–	11325
					–		–		–	839	
39	2401-0201-0110	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6312		6312		6312	–	6817
					–		–		–	505	

40	2401-0201-0129	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	1869		1869		1869	–	2019
					–		–		–	150	
41	2401-0201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6886		13772		13772	–	14874
					–		–		–	1102	
Раздел 5 Протекторная электрохимзащита											
42	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,75	1345,33	–	1009	–	–	726	1874
					1345,33	–	1009	–	–	139	
43	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,45	811,11	–	365	–	–	263	678
					811,11	–	365	–	–	50	
44	1106-0101-0101	Бетонирование стоек. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	22220	1080	2222	108	1996	127	2537
					1180	220	118	22	–	188	
45	2401-0202-0701	Стойка контрольно-измерительного пункта	шт.	1	30879		30879		30879	–	33349
					–		–		–	2470	
46	1308-0303-2102	Блок резисторов до 660 В защищенного исполнения (в кожухе) масса до 250 кг. Установка без стеллажа на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	14985	1469	14985	1469	8328	4094	20605
					5188	498	5188	498	–	1526	
47	1308-0303-2102	Блок диодно-резисторный 15А на два канала для установки на стойках НР = 72 %	шт.	1	14985	1469	14985	1469	8328	4094	20605

				5188	498	5188	498	–	1526	
48	2305-1206-1001	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	2	567		1134		1134	–	1225
				–		–		–	91	
49	2306-0128-1507	Кабели силовые ВВГ-П 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	415162		6352		6352	–	6860
				–		–		–	508	
50	2306-0201-0106	Кабели контрольные КВВГ 4х6 ГОСТ 1508-78	км	0,0408	801626		32706		32706	–	35322
				–		–		–	2616	
51	2113-0809-0401	Лента изоляционная	1000 м	0,01	75368		754		754	–	814
				–		–		–	60	
52	1125-0129-0401	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе НР = 91 %	протектор	10	27081,4	11611,1	270814	116111	35753	141189	444963
				11895	3620,3	118950	36203	–	32960	
53	2306-0128-1508	Кабели силовые ВВГ-П 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	685252		48927		48927	–	52841
				–		–		–	3914	
54	2307-0202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	6	6510		39060		39060	–	42185
				–		–		–	3125	
55	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	4265		256		256	–	276
				–		–		–	20	

Всего	**64 880 465**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	971 826
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 053 695
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	508 956
- материалы, изделия и конструкции, тенге	54 562 612
- перевозка грузов, тенге	1 255 157
Накладные расходы, тенге	1 231 218
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 805 957

Проектные работы	5 000 000
Всего по смете	**69 880 465**
Временные здания и сооружения (6,7 %)	4 681 991
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	2 214 505
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**76 776 961**
Налог (2 %)	**1 535 539**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**78 312 500**
НДС (12 %)	9 397 500
Итого	**87 710 000**

Заказчик _____ **Балабанов О.К.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**