Заказчик: ТОО "КазГеоруд"

Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"

Наименование строительствaа: Строительство "Внешней подъездной а/дороги месторождение "Кундызды-а/дорога Алтынды -ст.Эмба"

Наименование объекта: Земляное полотно (основная дорога). Дорожная одежда (основная дорога).Искусственные сооружения. Примыкания и пересечения.

Договор: № КГР-8/15 от 10.08.2015г.,доп.соглашение: №1 от 09.08.2017г.

Акт №20
выполненных работ за май 2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда (основная дорога) (2-3-1) ПК 59-63								
		1. Дорожная одежда								
2	Е27-22-1	Устройство основания толщиной 34 см из щебеночно-песчаной смеси С-4	5440	38,61	33,29	210038	181098	119381	0,03	180
		м2 основания		5	11,5	27200	62560	133	0,04	220
7	Е27-29-1	Устройство однослойного покрытия толщиной 21см из щебеночно-песчаной смеси С1	5330	44,12	36,34	235160	193692	141636	0,05	264
		м2 покрытия		7,58	12,4	40401,4	66092	133	0,04	232
		Всего прямые затраты				**445198**				
		Накладные расходы, тенге				261017				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42373				
		Всего по разделу				**748588**				
		3. Укрепление обочин ПК 59-63, ПК73-114								
26	Е27-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-1 ,толщиной 21 см	18000	25,35	20,36	456300	366480	243470	0,03	2576
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	86220	96840	133	0,02	1652
		Всего прямые затраты				**456300**				
		Накладные расходы, тенге				243470				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41986				
		Всего по разделу				**741756**				
		Всего по разделу 1				**1490344**				

Раздел 2. Искусственные сооружения. Трубы водопропускные ж/б круглые д.1,0м с плоским опиранием. (смета 2-4-2)

22	Е1-24-6	Рытье котлована под рисберму в конце укрепления грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	80	6,01	6,01	480	481	162	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	166	97	0,01	2
23	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	80	4,75	4,75	380	380	128	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	132	97	0,01	1
28	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	13,5	432,86	0,86	5843	12	3561	2,81	114
		м3 камня в деле		432	0,32	5832	4	97	0,00	–
29	99-1-1Кальку	Камень	13,77	944		12999				
		м3								
		Всего прямые затраты				**19702**				
		Накладные расходы, тенге				3851				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1413				
		Всего по разделу2				**24966**				

Раздел 3. Искусственные сооружения. Трубы водопропускные ж/б круглые д.1,5м с плоским опиранием. (смета 2-4-3)

22	Е1-24-6	Рытье котлована под рисберму в конце укрепления грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	57	6,01	6,01	342	343	116	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	119	97	0,01	1
23	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	57	4,75	4,75	271	271	91	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	219	97	0,01	1
28	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	9,6	432,86	0,86	4156	19	4005	2,81	63
		м3 камня в деле		432	0,32	9677	7	97	0,00	–
29	99-1-1Кальку	Камень	9,73	944		9185				
		м3								
		Всего прямые затраты				**13954**				
		Накладные расходы, тенге				4212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1090				
		Всего по разделу 3				**19256**				

Всего по смете	**1534545**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	70589
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,84 %)	45586
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16051
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6421
Затраты ,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии	1124
Снегоборьба (0,3)	4815
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1679131**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 1,494)	**2508621**
Налог (2 %)	50172
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2558794**
НДС (12 %)	307055
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2865849**

Заказчик _____ **Балабанов О.К.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

Гончаренко Т.Б.

ООО «ПРОФСТРОЙ»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КРАСНОВ В И

ИП ЖАМАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ МУХАМБЕТАЛИН А.Е.