Заказчик: ТОО "КазГеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительствaа: Строительство "Внешней подъездной а/дороги месторождение "Кундызды-а/дорога Алтынды -ст.Эмба"
Наименование объекта: Земляное полотно (подъезд к вахтовому поселку). Искусственные сооружения.
Договор: № КГР-8/15 от 10.08.2015г.,доп.соглашение: №1 от 09.08.2017г.

Акт №22
выполненных работ за июль 2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Земляное полотно (подъезд к вахтовому поселку) (ЛС 2-2-3)								
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1145	4,85 / –	4,85 / 1,68	5553 / –	5553 / 1924	1866 / 97	– / 0,01	– / 6
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	1145	4,2 / –	4,2 / 1,46	4809 / –	4809 / 1672	1622 / 97	– / –	– / 5
3	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	6647	53,76 / 2,36	51,34 / 13,92	357343 / 15687	341257 / 92526	104967 / 97	0,02 / 0,05	109 / 316
4	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	11366,4	45 / –	45 / 9	511488 / –	511488 / 102298	102298 / 100	– / 0,02	– / 215
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	6647	3,76 / 0,48	3,24 / 1,12	24993 / 3191	21536 / 7445	10317 / 97	– / –	22 / 25
6	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы(протяжением 5 км)К=10,000;	6650	1,51	1,37	10042	9111	3290	–	–

	м3 грунта		–	0,51	–	3392	97	–	16
7 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	6582	14	14	92148	92148	30646	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	31594	97	0,02	103
8 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	32910	1,39	1,39	45745	45745	13407	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	13822	97	0,00	45
9 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	3291	14,12	12	46469	39492	13950	0,01	40
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	5331	9050	97	0,01	40
10 Е1-145-12	Планировка откосов и верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7197	8,55	4,43	61534	31883	33929	0,03	201
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	29652	5326	97	–	18
11 Е1-24-5	Перемещение растительного грунта 1 группы к подошве насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) до 10 м	459	4,85	4,85	2226	2226	748	–	–
	м3 грунта		–	1,68	–	771	97	0,01	3
12 Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	459	4,2	4,2	1928	1928	650	–	–
	м3 грунта		–	1,46	–	670	97	–	2
	Всего прямые затраты				**1164298**				
	Накладные расходы, тенге				317690				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				88919				
	Всего по разделу 1				**1570907**				

2.Искусственные сооружения.

2.1. Трубы водопропускные ж/б круглые д.2х1,5м с плоским опиранием (ЛС 2-4-4)

1 Е1-24-6	Расчистка русла грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	70	6,01	6,01	419	2524	143	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	146	97	0,01	0
2 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	70	4,75	4,75	330	1995	111	–	–

		м3 грунта		–	1,65	–	693	97	0,01	2
3	Е1-13-5	Рытье котлована под оголовки и тело трубы в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	185	33,67	32,1	6229	5939	1794	0,01	2
		м3 грунта		1,57	12,33	290	2281	97	0,05	9
4	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	18	262,72	–	4729	–	5345	1,85	33
		м3 грунта		262,72	–	4729	–	113	–	–
5	Е30-3-2	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси (С1) под тело трубы	10	1622,92	33,87	16229	338,7	3006	1,94	19
		м3		263,25	12,47	2633	125	109	0,06	1
6	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под оголовки	17	2177,02	38,67	37011	4408	6018	1,99	227
		м3		310,5	14,24	5279	242	109	0,07	8
7	Е30-7-1	Устройство монолитного фундамента под тело трубы ,бетон В-20	41	8673,15	532,08	355598	21815	25298	2,55	836
		м3		434,25	131,85	17804	5406	109	0,43	142
8	Е30-56-7	Укладка звеньев двухочковых круглых труб отверстием 2х1,5 м	30,2	11266,83	2407,5	340258	72707	63042	7,74	234
		м3		1289,25	625,95	38935	18904	109	2,14	65
10	Е30-62-6	Монтаж портальных стенок двухочковых круглых труб отверстием 2х(1,25-2) м	4,28	4315,42	675	18469	18469	3508	3,45	15
		м3		576	175,5	2465	751	109	0,6	3
12	Е30-62-6	Монтаж откосных стенок двухочковых круглых труб отверстием 2х(1,25-2) м	4,68	4315,42	675	20196	3159	3833	3,45	16
		м3		576	175,5	2696	821	109	0,6	3
14	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	439,5	324,77	13,7	142735	23575	51677	0,61	266
		м2		102,83	5,04	45194	2215	109	0,02	11
15	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	19,5	1091,83	20,67	21291	403	3510	0,91	18
		м2		157,5	7,61	3071	148	109	0,04	1

17	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	374	3,35	3,35	1253	1253	421	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	434	97	–	–
18	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	374	1,48	1,48	553	553	185	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	191	97	–	–
19	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	37	134,1	–	4962	–	5607	0,97	36
		м3 грунта		134,1	–	4962	–	113	–	–
20	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	390	21,55	4,52	8404	1763	6443	0,11	66
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	6642	–	97	–	–
21	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	390	14,12	12	5508	4680	1653	0,01	7
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	632	1073	97	0,01	7
22	Е1-24-6	Рытье котлована под рисберму в конце укрепления грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	84,4	6,01	6,01	507	507	171	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	176	97	0,01	1
23	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	84,4	4,75	4,75	401	1014	134	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	139	97	0,01	1
24	Е1-155-1	Одиночное мощение откосов ,русла и русла на конце укрепления камнем толщиной слоя 0,15 м по щебню толщиной 0,1 м	726,7	288,55	0,55	209689	400	203152	1,80	1308
		м2 мощения		288	0,2	209290	145	97	–	1
		м3								
26	99-1-1Кальку	Камень	118,7	944		112053				
		м3								
28	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	11,2	432,86	0,86	4848	10	3895	2,81	87
		м3 камня в деле		432	0,32	4838	4	97	–	–
29	99-1-1Кальку	Камень	11,4	944		10761,2				
		м3								

	Всего прямые затраты				**1322433**				
	Накладные расходы, тенге				287652				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				69914				
	Всего по разделу 2.1.				**1679999**				
	2.2. Трубы водопропускные ж/б прямоугольные сеч.4х2,5м (ЛС 2-4-6)								
1 Е1-24-6	Расчистка русла грунт 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	100	6,01	6,01	601	601	201,48	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	208	97	0,01	1
2 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	100	4,75	4,75	475	475	159,9	–	–
	м3 грунта		–	1,65	–	165	97	0,01	1
3 Е1-13-5	Рытье котлована под оголовки и тело трубы в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	315	33,67	32,1	10606,25	10112	5198,94	0,01	3
	м3 грунта		1,57	12,33	1476	11590	97	0,05	16
4 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	30	262,72	–	7881,8	–	8907	1,85	55
	м3 грунта		262,72	–	7882	–	113	–	–
5 Е30-3-2	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси (С1) под тело трубы	65	1622,92	33,87	105489,4	2202	22615,5	1,94	126
	м3		263,25	12,47	17111	811	109	0,06	4
6 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под оголовки	20	2177,02	38,67	43540,2	773	8197,1	1,99	40
	м3		310,5	14,24	6210	285	109	0,07	1
7 Е30-7-1	Устройство монолитного фундамента под тело трубы ,бетон В-20	40,7	8673,15	532,08	352997,3	21656	28224,9	2,55	104
	м3		434,25	131,85	17674	5366	109	0,43	18
8 Е30-6-1	Монтаж фундаментных блоков №2 и №3 под оголовки	12,92	1828,33	922,5	23622,5	11919	9986.4	2,44	32
	м3		398,25	239,85	5145	3099	109	0,82	11
10 Е30-64-12	Укладка звеньев прямоугольных труб ЗП 20.100	83,58	3662,33	596,25	306098	49835	92910,1	4,40	368
	м3		744,75	155,03	62246	12957	109	0,53	44

12	Е30-66-7	Монтаж входных и выходных оголовков ЗП38	7,92	2000,12	562,5	15841,1	4455	4861,1	2,12	17
		м3		357,75	146,25	2833	1158	109	0,50	4
14	Е30-66-6	Монтаж блоков откосных стенок СТ-2 и СТ-3	14,88	2651,83	787,5	39459,5	11718	12207,6	2,85	42
		м3		470,25	204,75	6997	3047	109	0,70	10
17	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	340	324,77	13,7	110421,9	4658	46130,8	0,61	206
		м2		102,83	5,04	34962	1714	109	0,02	8
18	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	63,7	1091,83	20,67	69550	1317	13230	0,91	58
		м2		157,5	7,61	10033	485	109	0,04	2
19	Е6-35-1	Устройство монолитных лотков	8,6	14448,64	1731,7	124258,4	14893	51706,4	24,40	210
		м3		4727,25	593,87	40654	5107	105	2,22	19
20	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	145	3,35	3,35	485,85	486	162,82	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	168	97	0,00	1
21	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	145	1,48	1,48	214,28	215	71,03	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	74	97	0,00	0
22	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	15	134,1	–	2012	–	2797	0,97	44
		м3 грунта		134,1	–	2012	–	113	–	–
23	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	152	21,55	4,52	3275,8	687	2355,88	0,11	16
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2589	–	97	–	–
24	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	152	14,12	12	2146,52	1824	1122,08	0,01	6
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	246	418	97	0,01	6
25	Е1-13-5	Рытье котлована под рисберму в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	136,8	33,67	32,1	4606	4391	1844	0,01	1
		м3 грунта		1,57	12,33	215	1687	97	0,05	7

26	Е1-155-3	Одиночное мощение откосов ,русла и русла в конце укрепления камнем толщиной слоя 0,25 м по щебню толщиной 0,1м	670,2	538,4	0,85	360836	570	250331	2,50	1676
		м2 мощения		384,75	0,32	257859	214	97	0,00	1
		м3								
28	99-1-1Кальку	Камень	77,4	944		73066				
		м3								
30	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	54	432,86	0,86	23375	46	18442	2,81	152
		м3 камня в деле		432	0,32	23328	17	97	–	–
31	99-1-1Кальку	Камень	81,81	944		77229				
		м3								

Всего прямые затраты	**1758089**
Накладные расходы, тенге	581663
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	140385
Всего по разделу 2.2.	**2480137**
Всего по смете	**5731044**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	263628
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,84 %)	170249
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	59947
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23979
Затраты ,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии	4196
Снегоборьба (0,3)	17984
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6271026**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 1,49434398)	**9371070**
Налог (2 %)	187421
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9558491**
НДС (12 %)	1147019
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10705510**

Заказчик _____ **Балабанов О.К.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

Казакстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «КазГеоРуА» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

КР АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ МӘРТӨК АУДАНЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Агрофирма «Конвест» РК АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАРТУКСКИЙ РАЙОН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «ПРОФСТРОЙ» СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАСНОВ В.И.

ИП ЖАМАЛОВ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ РАБОТ МУХАМБЕТАРИН А.Е.

Гончаренко Г.Б.

Нач. ОКС Маковецкий А.И.