Заказчик: ТОО "КазГеоруд"

Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"

Наименование строительствaа: Строительство "Внешней подъездной а/дороги месторождение "Кундызды-а/дорога Алтынды -ст.Эмба"

Наименование объекта: Дорожная одежда (основная дорога).

Договор: № КГР-8/15 от 10.08.2015г., доп.соглашение: №1 от 09.08.2017г.

Акт №25
выполненных работ за декабрь 2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Дорожная одежда (основная дорога) (ЛС 2-3-1)								
		2.1 Дорожная одежда								
7	Е27-29-1	Устройство однослойного покрытия толщиной 21см из щебеночно-песчаной смеси С1	37500	44,12	36,34	1654500	1362750	996503	0,0495	12853
		м2 покрытия		7,58	12,4	284250	465000	133	0,04359	11318
8	99-1-1Кальку	Щебень фр.20-40мм	2947,5	1315		3875963				
		м3								
10	99-1-1Кальку	Отсев дробления	4008,75	913		3659989				
		м3								
13	99-1-1Кальку	Щебень фр.5-10мм	688,3	1705		1173552				
		м3								
14	99-1-1Кальку	Щебень фр.10-20мм	1050	1495		1569750				
		м3								
		Итого прямые затраты				**11933753**				
		Накладные расходы, тенге				996503				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				775815				
		Всего по разделу				**13706071**				
		2.2 Присыпные обочины								
15	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы сосредоточенных резервов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	250	32,23	30,77	8057	7693	2366	0,01	2
		м3 грунта		1,42	8,34	355	2085	97	0,03	7

16 Е1-17-10	То же,грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	59	53,76	51,34	3171	3029	932	0,02	1
	м3 грунта		2,36	13,92	139	821	97	0,05	821
17 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	927	19,7	19,7	18274	18262	3655	–	–
	т		–	3,94		3652	100	0,01	8
18 П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	927	26	26	24117	24102	4823	–	–
	т		–	5,2		4820	100	0,01	10
19 П8-3-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	464	32,3	32,3	14991	14987	2998	–	–
	т		–	6,46		2997	100	0,01	6
20 П8-4-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	176,95	38,6	38,6	6830	6830	1366	–	–
	т		–	7,72		1366	100	0,02	3
21 Е1-20-2	Работа бульдозера на отвале грунтов 2-3 группы	260	3,76	3,24	978	842	404	0,003	1
	м3 грунта		0,48	1,12	125	291	97	0,004	1
22 Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	1175,75	4,12	3,54	4844	4162	1996	0,004	4
	м3 грунта		0,52	1,23	611	1446	97	0,004	5
23 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1484	14	14	20776	20776	6910	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8		7123	97	0,02	23
24 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	7919,5	1,39	1,39	11009	11008	3226	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42		3326	97	0,00	11
25 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	5936	14,12	12	83817	71232	25161	0,01	72
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	9616	16324	97	0,01	72
	Итого прямые затраты				**196864**				
	Накладные расходы, тенге				53836				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15042				
	Всего по разделу				**265742**				

2.3. Укрепление обочин

26	Е27-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-1 ,толщиной 21 см	14029	25,35	20,36	355635	285630	225856	0,03	445
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	67199	75476	133	0,02	285
27	99-1-1Кальку	Щебень фр.20-40мм	980,12	1315		1288858				
		м3								
28	99-1-1Кальку	Щебень фр.10-20мм	647,51	1495		968027				
		м3								
29	99-1-1Кальку	Отсев дробления	1332,76	913		1216810				
		м3								

Итого прямые затраты	**3829330**
Накладные расходы, тенге	225856
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	243311
Всего по разделу	**4298497**
Всего по смете	**18270310**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	840434
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,84 %)	542745
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	191107
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	76443
Затраты ,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии	12789
Снегоборьба (0,3)	57332
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19991161**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 1,49434398)	**29873672**
Налог (2 %)	597473
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**30471145**
НДС (12 %)	3656537
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**34127682**

Заказчик _____ **Захарченко М.Ю.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

ООО «ПРОФСТРОЙ» Инж. стройконтроля КИРИЧКОВ СП

ИП Жамалов Инженер по технолог-му сопровождению за ходом работ Мухамбеталин А.Е.

Гончаренко Г.Б.

Нач. окс: Мустафин И.Ч.