Заказчик: ТОО "КазГеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительствaa: Строительство "Внешней подъездной а/дороги месторождение "Кундызды-а/дорога Алтынды -ст.Эмба"
Наименование объекта: Строительство "Внешней подъездной а/дороги месторождение "Кундызды-а/дорога Алтынды -ст.Эмба"
Договор: № КГР-8/15 от 10.08.2015г., доп.соглашение №4 от 17.01.2020г.

Акт №27
выполненных работ за февраль 2020г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.Земляное полотно (основная дорога) (ЛС 2-2-1)								
		1.Земляные работы								
14	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	4000	26	26	103999	104000	20800	–	–
		т		–	5,2	–	20800	100	0,01092	44
		Итого прямые затраты				**103999**				
		Накладные расходы, тенге				20800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7488				
		Всего по разделу 1				**132287**				
		2.Дорожная одежда (основная дорога) (ЛС 2-3-1)								
		1 Дорожная одежда								
7	Е27-29-1	Устройство однослойного покрытия толщиной 21см из щебеночно-песчаной смеси С1	7292	44,12	36,34	321718	264991	193773	0,0495	12853
		м2 покрытия		7,58	12,4	55273	90421	133	0,04359	11318
8	99-1-1Кальку	Щебень фр.20-40мм	1000	1315		1315000				

		м3								
10	99-1-1Кальку	Отсев дробления	-3617	-913	-3302595					
		м3								
13	99-1-1Кальку	Щебень фр.5-10мм	688,3	1705	1173552					
		м3								
14	99-1-1Кальку	Щебень фр.10-20мм	1000	1495	1495000					
	3 Укрепление обочин									
27	99-1-1Кальку	Щебень фр.20-40мм	0,1	1315	131					
		м3								
		Итого прямые затраты			**1002806**					
		Накладные расходы, тенге			193773					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			71795					
		Всего по разделу 2			**1268374**					
	3.Дорожная одежда (подъезд к карьеру) (ЛС 2-3-2)									
	1 Дорожная одежда									
5	99-1-1Кальку	Щебень фр.10-20мм	775	1495	1158625					
		м3								
		Итого прямые затраты			**1158625**					
		Накладные расходы, тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			69517					
		Всего по разделу 3			**1228142**					
	4.Трубы водопропускные ж/б прямоугольные сеч.4х2,5м (ЛС 2-4-6)									
27	99-1-1Кальку	Щебень фр.40-70мм	67,2	1165	78288					
		м3								
		Итого прямые затраты			**78288**					
		Накладные расходы, тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			4697					
		Всего по разделу 4			**82984**					
	5.Временная объездная дорога (ЛС 8-1-1)									
7	Е22-8-8	Укладка стальных труб диаметром 325 мм	0,0373	204671,14	85907,16	7624	3204	6221	504	19
		км трубопровода		95850	32451,75	3575	1210	130	158,5	6
8	8-6-115	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	37,25	4774	177832					
		м								

19	Е22-8-8	Демонтаж стальных труб диаметром 325 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,03725	109054,3	51544,3	4063	1920	3728	302,4	23
		км трубопровода		57510	19471,05	2142	725	130	95,1	7

Итого прямые затраты	**189519**
Накладные расходы, тенге	9085
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10620
Всего по разделу 5	**209224**
Всего по смете	**2921010**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	124742
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,84 %)	86499
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	30458
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12183
Затраты ,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии	2045
Снегоборьба (0,3)	9137
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3186075**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 1,49434398)	**4761091**
Налог (2 %)	95222
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4856313**
НДС (12 %)	582758
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5439071**

Заказчик _____ **Захарченко М.Ю.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**