Заказчик: **КГУ"Средняя общеобразовательная школа имени М.Бекмухамбетова"**

Подрядчик: **ТОО "Декор"**

Договор **№ 34 от 04.05. 2020 года**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школы имени М.Бекмухамбетова, по адресу: г.Атырау,ул.А.Кунанбаева,19 А**

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за декабрь, 2020 г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору №34 от 04.05.2020г (с учетом НДС)	выполнено	2020 год							процентное соотношение (%)
				май	июнь	июль	август	сентябрь	сентябрь	декабрь	
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени М.Бекмухамбетова" по адресу: г.Атырау, ул.А.Кунанбаева,19А	440 594 784,00	440 594 784,00	132 179 000,00	80 000 000,00	73 104 000,00	70 000 000,00	30 000 000,00	5 721 000,00	49 590 784,00	100%

Заказчик
Руководитель школы КГУ" Средняя общеобразовательная школа имени М.Бекмухамбетова"

_____ **Салихова А.М.**

Подрядчик

Директор ТОО "Декор"

_____ **Аскаров П.А**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Жолгуттиев Б.Б.**

Наименование объекта — Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школы имени М.Бекмухамбетова" по адресу: г.Атырау улица А.Кунанбаева,19А

полная сметная стоимость — 489 549 760,00 — тенге
лимит финансирования — на 2020 год — 440 594 784,00 — тенге

Программа - 067 — Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Подпрограмма - 015 — За счет средств местного бюджета
Подпрограмма - 034 — За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов
Специфика - 421 — Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

Подрядчик — ТОО "Декор"
Адрес — г.Атырау, ул.Гурьевская 5В
БИН — 960840000720
ИИК — KZ638560000007284432
БИК — KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит" г.Атырау

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту

а) с начала года 440 594 784,00 тенге в т.ч. НДС 47 206 584,00 тенге
б) за отчетный месяц 49 590 784,00 тенге в т.ч. НДС 5 313 298,29 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь,2020 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		дополнительное соглаш.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	номер	дата	наименование	код	наименование	КОД
		34	04.05.2020г.						

Наименование и виды выполненных работ			аванс				ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
	ед.изм.	стоимость ед.работ	сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени М.Бекмухамбетова" по адресу: г.Атырау,ул.А.Кунанбаева, 19А	тенге	440 594 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 594 784,00	49 590 784,00	49 590 784,00

Заказчик
Руководитель школы КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Макаша Бекмухамбетова"
Салихова А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Декор"
Аскаров П.А.

Заказчик: КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени М.Бекмухамбетова в городе Атырау

Шифр стройки 68

Подрядчик: ТОО "Декор"

Шифр объекта 68-2

Договор №34 от 04.05. 2020 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени М.Бекмухамбетова", по адресу: город Атырау, улица А.Кунанбаева, 19 А

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)
НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

	1308-0206-2015	Кабель двух-четырех жильный сечением жилы до 10мм2.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	224,85894	375,46	175,38	494862	231149	39943	219871	91693			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
25.	2306-0407 -0603 РСНБ РК 2015	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	1,318	190433	--	250991	--	250991	--	271070
					--	--	--	--	--	20079	
		СП - 8%									
26.	2308-0505 -0612 РСНБ РК 2015	-Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	20	102	--	2040	--	2040	--	2203
					--	--	--	--	--	163	
		СП - 8%									
27.	2308-0306 -1001 РСНБ РК 2015	-Стяжка КСС 4х200(прим)	уп	1	712	--	712	--	712	--	769
		СП - 8%			--	--	--	--	--	57	
28.	2113-0814 -2204 РСНБ РК 2015	-Скобы металлические с двумя отверстиями Ф6-17мм СМД	10 шт.	111,5	383	--	42705	--	42705	--	46121
					--	--	--	--	--	3416	
		СП - 8%									
29.	1310-0408 -0504 РСНБ РК 2015	-Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	30	4639,53	--	139186	--	3706	82643	239575
					4516	--	135480	--	--	17746	
		НР - 61%; СП - 8%									
30.	2307-0202 -0524 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для открытой установки, размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	30	282	--	8460	--	8460	--	9137
					--	--	--	--	--	677	
		СП - 8%									
31.	1310-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	12	15334,53	1,69	184014	20	2494	110715	318308
					15125	--	181500	--	--	23578	
		НР - 61%; СП - 8%									
32.	2308-0301 -0910 РСНБ РК 2015	-Извещатель охранный объемный радиоволновый ИО407-5/2(АРГУС-2)(прим)	шт.	12	22958	--	275496	--	275496	--	297536
					--	--	--	--	--	22040	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1316412
В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	45,1	204,09	193,23	9205	8714	--	1917	12012
					10,87	48,18	490	2173	--	890	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 тч 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,9	2014,32	--	5842	--	--	4206	10851
					2014,32	--	5842	--	--	804	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,7	797,39	--	2153	--	--	1550	3999
					797,39	--	2153	--	--	296	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	45,3	29,98	29,98	1358	1358	--	363	1859
					--	11,14	--	505	--	138	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48	160,61	75,18	7709	3609	--	4176	12836
					85,43	35,41	4101	1700	--	951	
		НР - 72%; СП - 8%									

6.	1308-0201 -0301 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	100	529,79	448,85	52979	44885	--	17598	76223
					80,94	163,47	8094	16347	--	5646	
7.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	3	1550	--	4650	--	4650	--	5022
					--	--	--	--	--	372	
8.	1308-0201 -0201 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в РСНБ РКготовых траншеях без покрытий Изм. И дол. вып. НР - 72%; СП - 8% 16	м кабеля	100	350,84	157,67	35084	15767	4478	14221	53250
					148,39	49,13	14839	4913	--	3944	
				ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ							
9.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,1	171884	--	17188	--	17188	--	18563
					--	--	--	--	--	1375	
10.	1308-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	100	462,33	381,39	46233	38139	--	15829	67026
					80,94	138,9	8094	13890	--	4965	
11.	2103-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	0,42	46608	--	19575	--	19575	--	21141
					--	--	--	--	--	1566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	1308-0201 -0810 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	50	452,86	181,62	22643	9081	3444	9278	34475
					202,35	55,38	10118	2769	--	2554	
		НР - 72%; СП - 8%		0,05	849381	--	42469	--	42469	--	45867
13.	2306-0148 -0903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	3398	
		СП - 8%		19,5	274,62	20,02	5355	390	890	3035	9061
14.	1308-0206 -2003 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка	м		208,96	7,21	4075	141	--	671	
		НР - 72%; СП - 8%		19,5	929	--	18116	--	18116	--	19565
15.	2301-0801 -0115 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м		--	--	--	--	--	1449	
		СП - 8%		0,03	402	--	12	--	12	--	13
16.	2306-1702 -0609 РСНБ РК 2015	-Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.		--	--	--	--	--	1	
		СП - 8%		0,08	158	--	13	--	13	--	14
17.	2306-1702 -0605 РСНБ РК 2015	-Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 2,5-7 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.		--	--	--	--	--	1	
		НР - 72%; СП - 8%		0,1	27948,01	18957,91	2795	1896	--	966	4061
18.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Прокладка сигнальной ленты	км		8990,1	4421,45	899	442	--	301	
		СП - 8%		1	1755	--	1755	--	1755	--	1895
19.	2113-0809 -1301 РСНБ РК 2015	-Сигнальная лента ПВХ	100 м		--	--	--	--	--	140	

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12

				3	598,61	84,78	1796	254	171	1044	3067
					457,1	26,21	1371	79	--	227	
20.	1308-0206 -1702 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м								
		НР - 72%; СП - 8%		3	465	--	1395	--	1395	--	1507
					--	--	--	--	--	112	
21.	2301-0101 -0116 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м								
		СП - 8%		0,02828	733696,53	23819,45	20749	674	16832	2476	25082
					114665	6912,36	3243	195	--	1858	
22.	1308-0201 -1201 РСНБ РК 2015	-Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т								
		НР - 72%; СП - 8%		0,02828	240293	--	6795	--	6795	--	7339
					--	--	--	--	--	544	
23.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т								
		СП - 8%				Монтаж опор со светильниками					
				0,08	575,11	91,36	46	7	35	7	58
					54,7	29,92	4	2	--	4	
24.	1127-0602 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания								
		НР - 108%; СП - 8%		4,8	40396,31	1153,44	193902	5537	161811	25344	236786
					5532,1	270,03	26554	1296	--	17540	
25.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство фундаментов под опоры освещения	м3								
		НР - 91%; СП - 8%									

26.	1100-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32	874,99	20,15	28000	645	18346	8459	39375
					281,54	2,7	9009	86	--	2917	
		НР - 93%; СП - 8%									
27.	1133-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры стальные массой до 0,5 т	опора	8	27430,64	9272,9	219445	74183	24110	119938	366534
					15144	3596,39	121152	28771	--	27151	
		НР - 80%; СП - 8%									
28.	2106-0505 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры осветительные	т	0,656	492713	--	323220	--	323220	--	349077
					--	--	--	--	--	25858	
		СП - 8%									
29.	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Кронштейны	кг	112,8	655	--	73884	--	73884	--	79795
					--	--	--	--	--	5911	
		СП - 8%									
30.	1308-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	11242,54	6046,53	89940	48372	4058	39734	140048
					4688,75	2209,48	37510	17676	--	10374	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.	1308-0305 -0409 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	8	4840,42	972,02	38723	7776	14135	15865	58956
					2101,5	652,86	16812	5223	--	4367	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.	2307-0106 -0357 РСНБ РК 2015	-Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W, световой поток 8800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	8	27984	--	223872	--	223872	--	241782
					--	--	--	--	--	17910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				0,1289	58977	--	7602	--	7602	--	8210		
					--	--	--	--	--	608			
34.	2306-0131 -0301 РСНВ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км										
		СП - 8%		8	3219,77	490,23	25758	3922	--	16751	45909		
					2729,54	178,54	21836	1428	--	3401			
35.	1308-0206 -3001 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.										
		НР - 72%; СП - 8%		8	944	--	7552	--	7552	--	8156		
					--	--	--	--	--	604			
36.	2307-0202 -0521 РСНВ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные NTB-1, типа ИЭК	шт.										
		СП - 8%					МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ						
				1	26552,34	7196	26552	7196	1819	14514	44351		
					17537	2620,8	17537	2621	--	3285			
37.	1308-0104 -0201 РСНВ РК 2015	-Шкаф управления. Монтаж шкаф оборудования											
		НР - 72%; СП - 8%		1	5005	--	5005	--	5005	--	5405		
					--	--	--	--	--	400			
38.	2307-0201 -0105 РСНВ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.										
		СП - 8%		1	731	--	731	--	731	--	789		
					--	--	--	--	--	58			
39.	2307-0104 -0501 РСНВ РК 2015	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.										
		СП - 8%		1	6467,82	113,35	6468	113	2503	2797	10006		
					3852	32,76	3852	33	--	741			
40.	1308-0303 -1004 РСНВ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.										
		НР - 72%; СП - 8%											

41.	2307-0208 -0703 РСНБ РК 2015	-Контакторы электромагнитные модели ПМ221004, 230 В, типа ИЭК	шт.	1	1312	--	1312	--	1312	--	1417
					--	--	--	--	--	105	
		СП - 8%									
42.	2307-0216 -0106 РСНБ РК 2015	-Фотореле, прим.	шт.	1	2583	--	2583	--	2583	--	2790
					--	--	--	--	--	207	
		СП - 8%									
43.	2106-0902 -1201 РСНБ РК 2015	-DIN-рейка	шт.	1	516	--	516	--	516	--	557
					--	--	--	--	--	41	
		СП - 8%									
44.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2401,73	23,4	4803	47	2100	1912	7253
					1328	--	2656	--	--	537	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.	2307-0204 -1319 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433	--	1433	--	1433	--	1548
					--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%									
46.	2307-0204 -1321 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433	--	1433	--	1433	--	1548
					--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%									
47.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3	603,16	25,3	1809	76	1184	411	2398
					182,84	7,21	549	22	--	178	
		НР - 72%; СП - 8%				Заземление					
											2087475

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	354222	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	275374	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		100967
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	5740796	
Накладные расходы	Тенге	346935	
Сметная прибыль	Тенге	537389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-2
(Локальный сметный расчет)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ

					ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1.			11	653,44	--	7188	--	--	5175	13352
1216-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Трубопроводы канализации из ПЭ труб диаметром 100 мм. Разборка	м		653,44	--	7188	--	--	989	
	НР - 72%; СП - 8%									
2.			368	501,4	--	184515	--	--	132850	342754
1216-0101-0203 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Трубопроводы канализации из ПЭ труб диаметром 150 мм. Разборка	м		501,4	--	184515	--	--	25389	
	НР - 72%; СП - 8%									
3.			21,044	22342,36	8584,32	470173	180648	--	358373	894829
1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		13758,05	3443,67	289524	72468	--	66284	
	НР - 99%; СП - 8%									

				50,557	582	--	29424	--	--	--	31778
					--	--	--	--	--	2354	
				50,557	237	--	11982	--	--	--	12941
					--	--	--	--	--	959	
			КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
6.				0,014	356307,39	105563,51	4988	1478	23	3880	9578
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		249096	30865,83	3487	432	--	709	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%									
7.				0,2	465370,26	149428,38	93074	29886	845	70466	176624
	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода		311714	44176,52	62343	8835	--	13083	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%									
8.				0,195	562128,07	194053,46	109615	37840	1393	80801	205649
	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		360932	57615,14	70382	11235	--	15233	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%									
9.				14,14	1045	--	14776	--	14776	--	15958
	2301-0506 -0209 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м		--	--	--	--	--	1182	
		СП - 8%									
10.				202	2261	--	456722	--	456722	--	493260
	2301-0506 -0211 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160x6,2 ГОСТ	м		--	--	--	--	--	36538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			196,95	3513	--	691885	--	691885	--	747236
					--	--	--	--	--	55351	
12.											
1122-1401 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенный в футляре		64	1492,27	8,61	95506	551	17425	76934	186235
	НР - 99%; СП - 8%				1211,4	2,83	77530	181	--	13795	
13.				0,064	4786967,14	2334956,38	306366	149437	13721	176706	521717
1124-0101 -0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Прокладка трубопроводов диам. 426 мм (футляр)	км трубопровода			2237620	551298,2	143208	35283	--	38646	
	НР - 99%; СП - 8%										
14.				64	19639	--	1256896	--	1256896	--	1357448
2301-0201 -0256 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м			--	--	--	--	--	100552	
	СП - 8%			0,064	5976720,44	821709,56	382510	52589	299680	43789	460403
15.					472512	218604,24	30241	13991	--	34104	
1122-0601 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода									
	НР - 99%; СП - 8%			4	13936,43	1720,39	55746	6882	37929	10967	72050
16.					2733,67	35,75	10935	143	--	5337	
1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,53	-Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью	футляр									
	НР - 99%; СП - 8%										

						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
				1139,28	100,17	96,22	114119	109619	--	19638	144457
					3,95	19,99	4500	22774	--	10701	
			"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3								
			НР - 72%; СП - 8%								
18.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 Тч 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	90,36	2014,32	--	182014	--	--	131050	338109
					2014,32	--	182014	--	--	25045	
			НР - 72%; СП - 8%								
19.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	261,4	797,39	--	208436	--	--	150074	387192
					797,39	--	208436	--	--	28681	
			НР - 72%; СП - 8%								
20.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	746,6	29,98	29,98	22385	22385	--	5988	30642
					--	11,14	--	8316	--	2270	
			НР - 72%; СП - 8%								
21.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	746,6	160,61	75,18	119910	56129	--	64957	199657
					85,43	35,41	63781	26438	--	14789	
			НР - 72%; СП - 8%								
22.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Обсыпка оголовков колодцев вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9	797,39	--	7176	--	--	5167	13331
					797,39	--	7176	--	--	987	
			НР - 72%; СП - 8%								
23.	1101-0104	-Планировка обсыпки	м2	66	1,52	1,52	100	100	--	27	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	0,56	--	37	--	10	
		разравниванием бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) НР - 72%; СП - 8%	спланированной поверхности за проход бульдозера	23,4	6432,82 880,6	1721,32 749,5	150528 20606	40279 17538	89643 --	35474 14880	200882
24.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание гравийное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания								
					КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.1000мм - 8 шт, ДИАМ, 1500мм - 8 шт						
25.	1123-0601 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	6,538	61576,9 19676,32	11087,78 4426,37	402590 128644	72492 28940	201454 --	156008 44688	603285
26.	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	22,296	53364,68 13838,4	7500,43 3082,88	1189819 308541	167230 68736	714048 --	373504 125066	1688389
27.	2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	8	10652 --	-- --	85216 --	-- --	85216 --	-- 6817	92033
28.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	8	21571 --	-- --	172568 --	-- --	172568 --	-- 13805	186373
29.	2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	8	14880 --	-- --	119040 --	-- --	119040 --	-- 9523	128563

					7								
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				2	36501	--	73002	--	73002	--		78842
					--	--	--	--	--	5840		
				3	45169	--	135507	--	135507	--		146348
					--	--	--	--	--	10841		
				8	5237	--	41896	--	41896	--		45248
					--	--	--	--	--	3352		
				8	8697	--	69576	--	69576	--		75142
					--	--	--	--	--	5566		
				5,28	33769,33	2174,4	178302	11481	133143	33705		228968
					6378,4	485,64	33678	2564	--	16961		
				16	20653	--	330448	--	330448	--		356884
					--	--	--	--	--	26436		
				8,8	34647,31	1342,39	304896	11813	264520	28453		360017
					3245,82	307,26	28563	2704	--	26668		

37. 2104-0302 -0503 РСНБ РК 2015 — Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки КС3 — шт.
СП - 8%

38. 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015 — Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 — шт.
СП - 8%

39. 2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015 — Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 — шт.
СП - 8%

40. 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 — Кладка горловин — м3 кладки
НР - 93%; СП - 8%

41. 2303-0101 -0306 РСНБ РК 2015 — Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 — комплект
СП - 8%

42. 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 — Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство — м3

			т	0,1552	435732	--	67626	--	67626	--	73036
					--	--	--	--	--	5410	
44.	1113-0301 -0405 РСНВ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	6,4	205,12	2,6	1313	17	1006	202	1636
					45,35	0,4	290	3	--	121	
		НР - 69%; СП - 8%		6,4	349,2	1,93	2235	12	2115	76	2496
45.	1113-0301 -1702 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120	м2		16,86	0,4	108	3	--	185	
		НР - 69%; СП - 8%		51,8	1832,44	44,81	94921	2321	80845	11387	114812
46.	1108-0101 -0303 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ АСФАЛЬТОВАЯ В 2 СЛОЯ	м2 поверхности		226,93	9,44	11755	489	--	8505	
		НР - 93%; СП - 8%		28,8	874,99	20,15	25200	580	16512	7613	35438
47.	1108-0101 -0307 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ	м2 поверхности		281,54	2,7	8108	78	--	2625	
		НР - 93%; СП - 8%		8,9	124527,75	1183,03	1108297	10529	544099	469418	1703933
48.	1146-0303 -0104 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заделка отверстий бетоном марки В 12,5	м3 заделки		62209,98	580,07	553669	5163	--	126217	
				16,5	575	--	9488	--	9488	--	10247
49.	2113-0804 -1101 РСНВ РК 2015	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг		--	--	--	--	--	759	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	10893977	964299	7449051	2452682	14414394

		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Тенге			--	--	2439221	326351	--	1067734	
Стоимость общестроительных работ	Тенге					8075624				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2418401				
Сметная заработная плата	Тенге						2765572			
Накладные расходы	Тенге					9488				
Сметная прибыль	Тенге					2202809				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					41406				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2452683				
Сметная заработная плата	Тенге					842265				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге					11370571				2411
Стоимость материалов и конструкций	Тенге						2765572			
Сметная прибыль	Тенге					67626				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					67626				
Стоимость сантехнических работ	Тенге					5410				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					73036				
Сметная прибыль	Тенге					2750728				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					2750728				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					220058				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2970786				
Сметная заработная плата	Тенге					14414393				2411
							2765572			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

50.				9	653,44	--	5881	--	--	4234	10924
1216-0101 -0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопроводы канализации из ПЭ труб диаметром 100 мм. Разборка	м			653,44	--	5881	--	--	809	
	НР - 72%; СП - 8%										
51.				1	1585,44	273,3	1585	273	--	1042	2837
1216-0101 -2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка			1312,14	134,9	1312	135	--	210	
	НР - 72%; СП - 8%										
52.				0,061	582	--	36	--	--	--	38
4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т			--	--	--	--	--	3	
	СП - 8%										
53.				0,061	237	--	14	--	--	--	16
4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10	т			--	--	--	--	--	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
				50,76	100,17	96,22	5085	4884	--	875	6436	
					3,95	19,99	201	1015	--	477		
	1101-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта									
		НР - 72%; СП - 8%		1,62	2014,32	--	3263	--	--	2350	6062	
					2014,32	--	3263	--	--	449		
55.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта									
		НР - 72%; СП - 8%		8,07	797,39	--	6435	--	--	4633	11953	
					797,39	--	6435	--	--	885		
56.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта									
		НР - 72%; СП - 8%		37,68	29,98	29,98	1130	1130	--	302	1546	
					--	11,14	--	420	--	115		
57.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта									
		НР - 72%; СП - 8%		1,35	160,61	75,18	217	101	--	117	361	
					85,43	35,41	115	48	--	27		
58.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта									
		НР - 72%; СП - 8%		0,09	6432,82	1721,32	579	155	345	136	773	
					880,6	749,5	79	67	--	57		
59.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание гравийное. Устройство	м3 основания									
		НР - 93%; СП - 8%										

				47,36	23192,27	873,33	1098386	41361	471285	460215	1683288
					12367,82	418,19	585740	19805	--	124688	
						МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
				0,009	360573,39	105563,51	3245	950	53	2494	6199
					249096	30865,83	2242	278	--	459	
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода								
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%									
				9,09	800	--	7272	--	7272	--	7854
62.					--	--	--	--	--	582	
	2301-0501 -1311 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м								
		СП - 8%		3	2083,77	81,99	6251	246	982	5093	12252
63.					1674,4	40,47	5023	121	--	908	
	1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан								
		НР - 99%; СП - 8%		3	57294	--	171882	--	171882	--	185633
64.					--	--	--	--	--	13751	
	2304-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.								
		СП - 8%		4	1411	--	5644	--	5644	--	6096
65.					--	--	--	--	--	452	
	2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.								
		СП - 8%		4	1091,82	63,36	4367	253	245	3830	8853
66.					967,2	--	3869	--	--	656	
	1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец								
		НР - 99%; СП - 8%		3	7604,16	4186,82	22812	12560	1014	13179	38871
67.											

					3079,32	1358,07	9238	4074	--	2879		
			4	НР - 99%; СП - 8%	1	7749	--	7749	--	7749	--	8369
68.	2302-0301 -0510 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x11075x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.								620	
				СП - 8%	1	667	--	667	--	667	--	720
69.	2302-0302 -8006 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.								53	
				СП - 8%	4	1685	--	6740	--	6740	--	7279
70.	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.								539	
				СП - 8%	1	2790,51	181,11	2791	181	555	2112	5295
71.	1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка	шт.								392	
				НР - 99%; СП - 8%	1	39646	--	39646	--	39646	--	42818
72.	2303-0103 -0906 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.								3172	
				СП - 8%	1	115371	--	115371	--	115371	--	124601
73.	2302-0803 -1301 РСНБ РК 2015	-Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.								9230	
				СП - 8%	1	392	--	392	--	392	--	423
74.	2302-0101 -1011 РСНБ РК	-Отводы концентрические приварные из углеродистой и	шт.								31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5237	--	5237	--	5237	--	5656
	СП - 8%			--	--	--	--	--	419	
82.			0,01708	435732	--	7442	--	7442	--	8038
2106-0510 -5501 РСНБ РК 2015	-Стремянки	т		--	--	--	--	--	595	
	СП - 8%									
83.			1	20653	--	20653	--	20653	--	22305
2303-0101 -0306 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	1652	
	СП - 8%									
84.			0,48	33769,33	2174,4	16209	1044	12103	3064	20815
1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кладка горловин	м3 кладки		6378,4	485,64	3062	233	--	1542	
	НР - 93%; СП - 8%									
85.			1,08	205,12	2,6	222	3	170	34	276
1113-0301 -0405 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2		45,35	0,4	49	--	--	20	
	НР - 69%; СП - 8%									
86.			1,08	349,2	1,93	377	2	357	13	421
1113-0301 -1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120	м2		16,86	0,4	18	--	--	31	
	НР - 69%; СП - 8%									
87.			0,55	34647,31	1342,39	19056	738	16533	1778	22501
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство	м3		3245,82	307,26	1785	169	--	1667	
	НР - 91%; СП - 8%									

			1,6	797,39	--	1276	--	--	919	2370
	обсыпка оголовков колодцев вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		797,39	--	1276	--	--	176	
	НР - 72%; СП - 8%									
			5,5	1,52	1,52	8	8	--	2	11
1101-0104 -0701 РСНБ РК 2015	-Планировка обсыпки оголовков колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,56	--	3	--	1	
	НР - 72%; СП - 8%									
90.			12,56	1832,44	44,81	23015	563	19602	2761	27839
1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ АСФАЛЬТОВАЯ В 2 СЛОЯ	м2 поверхности		226,93	9,44	2850	119	--	2062	
	НР - 93%; СП - 8%									
91.			11,304	874,99	20,15	9891	228	6481	2988	13909
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ	м2 поверхности		281,54	2,7	3182	30	--	1030	
	НР - 93%; СП - 8%									
92.			0,23	124527,75	1183,03	28641	272	14061	12131	44034
1146-0303 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заделка отверстий бетоном марки В 12,5	м3 заделки		62209,98	580,07	14308	133	--	3262	
	НР - 84%; СП - 8%									
93.			0,23	130515,03	1183,03	30018	272	15438	12131	45521
1146-0303 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заделка отверстий асбестоцементным раствором	м3 заделки		62209,98	580,07	14308	133	--	3372	
	НР - 84%; СП - 8%									
94.			7	1492,27	8,61	10446	60	1906	8415	20369
1122-1401 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		1211,4	2,83	8480	20	--	1509	
	НР - 99%; СП - 8%									

				1883489,96		12834	359		22588
	-Прокладка трубопроводов диаметром труб 180 мм. (футляр)	км трубопровода	0,007	951500	830613,42 214559,22	6661	5814 1502	--	8081 1673
	НР - 99%; СП - 8%								
			7	5728	--	40096	--	40096	--	43304
2301-0201 -0229 РСНВ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 180 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	3208
	СП - 8%								
			0,007	2983149,1	237071,57	20882	1660	16681	2817	25595
97. 1122-0601 -0306 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 180 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		363068	43389,25	2541	304	--	1896
	НР - 99%; СП - 8%								
			7	5376,39	746,58	37635	5226	28805	3675	44615
98. 1122-1401 -0401 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,23	-Концы футляра диаметром 180 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		514,81	15,51	3604	109	--	3305
	НР - 99%; СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	2054852	99612	1226206	609184	2877157
		Тенге		--	--	728984	37658	--	213123	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1630516	
Материалы	Тенге	657762	766642
Всего заработная плата	Тенге	144109	
Местные материалы	Тенге	50	
Транспортные расходы	Тенге	609186	
Накладные расходы	Тенге	179176	
Сметная прибыль	Тенге	2418878	595
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		766642
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		
Сметная заработная плата	Тенге	7442	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	7442	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	595	
Сметная прибыль	Тенге	8038	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	416893	
Стоимость сантехнических работ	Тенге		

[illegible] ABC-4 (редакция 2019.3)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
[illegible] материалов и конструкций			Тенге				416893					
Сметная прибыль			Тенге				33351					
Стоимость сантехнических работ			Тенге				450244					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2		Тенге				2877160					
Нормативная трудоемкость			чел.-ч									595
Сметная заработная плата			Тенге					766642				17291551
ИТОГО ПО СМЕТЕ:												
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
Зарплата рабочих строителей			Тенге				3168205					
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1063911					
в том числе зарплата машинистов			Тенге					364009				
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				8675257					
Перевозка грузов			Тенге				41456					
Накладные расходы			Тенге				3061866					
Сметная прибыль			Тенге				1280857					

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1
(Локальный сметный расчет)

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

4.	4131-0104 -0601	-Мусор строительный с погрузкой вручную.	т	72,28764	582 --	-- --	42071,41 --	-- --	-- --	-- 3365,72	45437,13
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				45437,13				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
	Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ - 1709,2 м2

6.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	85,46	1178,28 143,86	1034,43 232,94	100696 12294	88402 19907	-- --	23185 9910	133791
7.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-93 СП - 8%	м3	104,2612	1550 --	-- --	161605 --	-- --	161605 --	-- 12928	174533
8.	1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 72%; СП - 8%	м2 основания	1709,2	1203,56 34,19	168,15 56,2	2057122 58434	287407 96059	1711281 --	111235 173469	2341826
9.	1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 72%; СП - 8%	м2 основания	1709,2	-365,05 --	-58,99 -20,43	-623936 --	-100829 -34920	-523107 --	-25142 51926	-701005

				1709,2	1315,5	200,46	2248454	342625	1815132	148221	2583009
	1127-0403-1002 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		53,06	63,32	90697	108222	--	191334	
11.	1127-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=10	-Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	1709,2	-728,94	-116,83	-1245897	-199682	-1046215	-49690	-1399233
					--	-40,38	--	-69014	----------	103647	
12.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 72%; СП - 8%	т	0,51276	12406,71	1797,71	6362	922	5440	345	7243
					--	934,96	--	479	--	537	
13.	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	1709,2	2133,75	99,38	3647005	169862	3399671	94153	4040451
					45,33	31,18	77472	53297	--	299293	
14.	1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308 НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	1709,2	495,27	0,04	846510	70	845610	598	914876
					0,49	--	830	--	--	67769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 866 м2

				866	1203,56	168,15	1042281	145621	8670 53	56366	1186532
	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 72%; СП - 8%	м2 основания		34,19	56,2	29607	48670	--	87891	
16.	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 72%; СП - 8%	м2 основания	866	-365,05 --	-58,99 -20,43	-316130 --	-51087 -17693	-2650 43 --	-12739 -26309	-355178
17.	1127-0403-1002 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	866	1315,5 53,06	200,46 63,32	1139223 45953	173598 54833	9196 72 --	72566 96943	1308733
18.	1127-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=10	-Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	866	-728,94 --	-116,83 -40,38	-631258 --	-101173 -34967	-53008 8 --	-25176 -52515	-708949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				43,3	1178,28	1034,43	51020	44791	--	11747	67788
19.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		143,86	232,94	6229	10086	--	5021	
		НР - 72%; СП - 8%									
				52,826	1550	--	81880	--	81880	--	88431
20.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		--	--	--	--	--	6550	
		СП - 8%									
				866	1808,96	105,58	1566555	91428	648369	612030	2352871
21.	1127-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Укладка брусчатки. Устройство с заполнением швов цементно-песчанной смесью	м2		954,69	26,89	826758	23283	--	174287	
		НР - 72%; СП - 8%									
				45,1041667	1550	--	69911	--	69911	--	75504
22.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		--	--	--	--	--	5593	
		СП - 8%									
				11,258	20743	--	233525	--	233525	--	252207
23.	2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		--	--	--	--	--	18682	
		СП - 8%									
				866	3221	--	2789386	--	2789386	--	3012537
24.	2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 55 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	223151	
		СП - 8%									
		БОРТОВЫЕ КАМНИ		1257	2651,82	31,32	3333343	39375	2320947	711702	4368649
25.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		774,08	12,29	973021	15454	--	323604	
		НР - 72%; СП - 8%									
				39,498	64839	--	2561011	--	2561011	--	2765892
26.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	204881	
											СП - 8%

				МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ							
[illegible]	[illegible] -Скамья со спинкой	шт.	6	76976	196	461856	1176	425958	25224	52604
				5787	52	34722	312	--	38966	
[illegible]	8601-0302 -Скамья со спинкой -0303 УСН РК 8.02-03-2 018 НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	76976	196	461856	1176	425958	25224	52604
				5787	52	34722	312	--	38966	
28.	86-010303 -Урна на двух стойках -0202	шт.	8	24919	79	199352	632	187104	8461	22443
				1452	17	11616	136	--	16625	
28.1.	8601-0303 -Урна на двух стойках -0202 УСН РК 8.02-03-2 018 НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	24919	79	199352	632	187104	8461	22443
				1452	17	11616	136	--	16625	
29.	86-010307 -Навес над мусорными -0105 баками на 4 шт.	шт.	1	289528	13509	289528	13509	250283	21576	33599
				25736	4230	25736	4230	--	24888	
29.1.	8601-0307 -Навес над мусорными -0105 УСН РК 8.02-03-2 018 баками на 4 шт. НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	289528	13509	289528	13509	250283	21576	33599
				25736	4230	25736	4230	--	24888	
30.	2106-0106 -Металлический -0301 мусоросборник с РСНБ РК 2015 тележкой СП - 8%	комплект	4	75386	--	301544	--	301544	--	32566
				--	--	--	--	--	24124	
31.	86-010602 -Декоративное ограждение -0101 переносное	секция	3	39245	--	117735	--	117735	--	12715
				--	--	--	--	--	9419	
31.1.	8601-0602 -Декоративное ограждение -0101 УСН РК 8.02-03-2 018 переносное СП - 8%	секция	3	39245	--	117735	--	117735	--	12715
				--	--	--	--	--	9419	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	20488683	946648	17348667	1779656	24049808
		Тенге		--	--	2193369	278375	--	1781468	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	20187139	
Материалы	Тенге	11149803	
Всего заработная плата	Тенге		2471744
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	233525	
Местные материалы	Тенге	5663793	
Накладные расходы	Тенге	1779656	
Сметная прибыль	Тенге	1757344	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	20187139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				11149803				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20187139				
	Материалы		Тенге				11149803				
	Всего заработная плата		Тенге					2471744			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233525				
	Местные материалы		Тенге				5663793				
	Накладные расходы		Тенге				1779656				
	Сметная прибыль		Тенге				1757344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23724138				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2018
	Сметная заработная плата		Тенге					2471744			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				301544				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				301544				
	Сметная прибыль		Тенге				24124				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				325668				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				24049805				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2018
	Сметная заработная плата		Тенге					2471744			

ИТОГО СМР ПО АКТУ					**44790680,13**
ОБОРУДОВАНИЕ					**0**
Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%		**1,20%**		**537 488**	**45 328 168**
Зимние удорожания		**1,35%**		**611 930**	**45 940 099**
Непредвиденные расходы		**2%**		**918 802**	**46 858 901**
В текущих ценах на 2018г. 100% К=1,0599383		**1,049901**			**49 197 207**
НДС		**12%**		**5 903 665**	**55 100 871**
Всего со скидкой	**К=0,9**	**0,9**			**49 590 784**

Заказчик
Руководитель школы КГУ" Средняя общеобразовательная школа имени М.Бекмухамбетова"

_____ **Салихова А.М.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»"

_____ **Жолгуттиев Б.Б.**

Подрядчик
Директор ТОО "Декор"

ДЕКОР

_____ **Аскаров П.А.**