Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
форма № 234

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» сентября 2020 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», руководитель Торгаев Беккали Нургалиевич, юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, дом 74-а**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании:

Декларации о соответствии **от «30» 09 2020 года, ТОО «Даулет-Дорстрой», директор Чернышев В.В.., юридический адрес: г. Алматы, Жетысуский р-н,ул.Панфилова, дом 14,кв.15.**

*дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «30» 09 2020 года, ТОО «MSK Engineering», директор Манкеев Ж.Н., юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, дом 134/1, квартира 28 в лице эксперта Тантабаева С.Б. ИИН 810215300701 аттестат № KZ45VJE00016556**

экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « » 2020 года, генеральный директор Доспанов Д.Б. (государственная лицензия 11ГСЛ-КР №01183 от 14.02.2020 года), юридический адрес: 050008, Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Абая, дом 115, помещение 19 в лице Амарова Расула Мухаметовича (№ KZ31VJE00024956 от 09.10.2012г., приказ №087-П от 18.05.2020г), Махыметова Жумахана Мусаевича (№ KZ55VJE00046640 от 20.05.2019г., приказ №087-П от 18.05.2020г).**

*дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт 160 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №6», капитальный ремонт**

*наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)*

по адресу: **город Алматы, Алмалинский район ул.Абая 107, 107а, 107/1; ул.Абая 107/2, 107/3, 107/4, 107/5; ул.Шевченко 162 Д, 162 Г; ул.Шевченко 162 В, 162 Б, 162 А, 162; ул.Карасай батыра 169; ул.Нурмакова 75; ул.Ураза Исаева 161, 163, ул.Кабанбай батыра 240, 238; ул.Жамбыла 173, ул.Нурмакова 81; Ул.Карасай батыра 156; ул.Айтиева 52, 76; ул.Казыбек би 176, 176А, нурмакова 65; ул.Гоголя 176, 176/2; ул.Гоголя 174; ул.Жамбыла 159, ул.Байзакова 263; ул.Жамбыла 163, 163а; ул.Айтиева 112,114, ул.Богенбай батыра 256, 258; ул.Муканова 223а, ул.Богенбай батыра 217; ул.Айтиева 9, 13, 15; ул.Казыбек би 167; ул.Жумалиева 76, 78, ул.Айтеке би 174; ул.Гоголя 166, ул.Жумалиева 60, 62, ул.Айтике би 175; ул.Манаса 3; ул.Айтиева 108, ул.Богенбай батыра 245.**

*(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

**от «02» апрель 2020 года №440;**

*наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений*

(отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №
_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Коммунальное государственное учреждение «Управление градостроительного контроля города Алматы», №KZ71REA00173997 20.05.2020 года**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Tirek design», шифр проекта 042**
*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», приказ №62 от 30.04.2020г.**
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020 года;**
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2020 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев;**
фактически, месяц: **5 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Реконструируемое асфальтобетонное покрытие | $м^2$ | 25 440 | 25 440 | 27 994 | 27 994 |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров и площадок | $м^2$ | 622 | 622 | 1 873 | 1 873 |
| Асфальтобетонное покрытие новое (парковка) | $м^2$ | | | 0 | 0 |
| Детская и спортивная площадка с резиновым покрытием | $м^2$ | 6 290 | 6 290 | 6 217 | 6 217 |
| Озеленение | $м^2$ | 0 | 0 | 0 | 0 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;
*факт начала выпуска продукции с указанием объема*

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$ ) | - | - |
| В том числе подземной части | $м^3$ | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
**Демонтажные работы включают в себя частичный демонтаж покрытий и бордюрных камней, демонтаж малых форм.**
**Строительно-монтажные работы включают в себя замену асфальтового покрытия проездов, тротуаров; местами новое асфальтирование; замену бордюров и поребриков; выравнивание детских и спортивных площадок, бельевых площадок; устройство специальных покрытий по площадкам; установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, скамеек и урн для мусора; устройство уличного освещения.**
**Реконструируемое асфальтобетонное покрытие выполняется из асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009. Покрытие детской и спортивной площадок из специального резинового покрытия. Тротуары и дорожки обрамлены бортовым камнем по ГОСТ 26633-91* и ГОСТ 6665-91.**
**Подключение ВЛО-0,4кВ выполнено проводом самонесущим марки СИП-4 от существующих опор наружного освещения. В дворовых территориях установлены круглые металлические опоры высотой 6м. В дворовом освещении установлены энергосберегающие светильники LED. Выполнено равномерное подключение светильников к питающей линии чередованием фаз А, В, С. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4 кВ при наибольшей стреле провеса проводов до поверхности земли и до проезжей части дворов принят не менее 5 м.**

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроосвещение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **497 657,732 тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **497 657,732 тысяч тенге**,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;
стоимость прочих затрат 0 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего **497 657,732 тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **497 657,732 тысяч тенге;**

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;
стоимость прочих затрат 0 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ**:

**«Капитальный ремонт 160 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №6»** принять в эксплуатацию.

*наименование объекта (комплекса)*

**Заказчик** _____ **Торгаев Б. Н.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, места печати (далее - М.П.)*

**Технический надзор** _____ **Манкеев Ж.Н.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.*

**Авторский надзор** _____ **Доспанов Д.Б.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.*

**Генеральный подрядчик** _____ **Чернышев В.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

*Приложение 1*
*к акту приемки объекта в эксплуатацию*

**Технические характеристики объекта (линии электропередач)**

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ | километр (далее км) | |
| 2 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ | км | |
| 3 | Опоры: | | |
| | 1) металлические | штук (далее - шт) | 162 |
| | 2) деревянные с деревянными приставками | шт | - |
| | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт | - |
| | 4) железобетонные | шт | - |
| | 5) тросовые подвесы | шт | - |
| 4 | Провода: | | |
| | 1) медные | км | 0,1425 |
| | 2) алюминиевые | км | - |
| | 3) сталеалюминиевые | км | - |
| 5 | Кронштейны для светильников: | | |
| | 1) железобетонные | шт | - |
| | 2) металлические | шт | 285 |
| 6 | Арматура уличного освещения: | | |
| | 1) светильники с лампами накаливания | шт | - |
| | 2) светильники с ртутными лампами | шт | - |
| | 3) светильники светодиодные | шт | 285 |
| 7 | Кабели: | | |
| | 1) марки АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | |
| | 2) марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 6,39 |
| 8 | Муфты соединительные... | шт | - |
| 9 | Муфты концевые | шт | - |
| 10 | Контуры заземления | шт | - |
| 11 | Устройства грозозащиты | шт | - |
| 12 | Дорожные покрытия кабельных сетей: | | |
| | 1) асфальтобетонные | $м^2$ | - |
| | 2) булыжные | $м^2$ | - |
| | 3) тротуары | $м^2$ | - |

**Заказчик**_____**Торгаев Б. Н.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.*

**Авторский надзор** _____**Доспанов Д.Б.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.*

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

# Декларация о соответствии

«30» 09 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Даулет-Дорстрой", РК, г. Алматы, Жетысуский р-он, ул. Панфилова, 14, кв.15**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Чернышева Владимира Васильевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт 160 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №6», по адресам город Алматы, Алмалинский район ул.Абая 107, 107а, 107/1; ул.Абая 107/2, 107/3, 107/4, 107/5; ул.Шевченко 162 Д, 162 Г; ул.Шевченко 162 В, 162 Б, 162 А, 162; ул.Карасай батыра 169; ул.Нурмакова 75; ул.Ураза Исаева 161, 163, ул.Кабанбай батыра 240, 238; ул.Жамбыла 173, ул.Нурмакова 81; Ул.Карасай батыра 156; ул.Айтиева 52, 76; ул.Казыбек би 176, 176А, нурмакова 65; ул.Гоголя 176, 176/2; ул.Гоголя 174; ул.Жамбыла 159, ул.Байзакова 263; ул.Жамбыла 163, 163а; ул.Айтиева 112,114, ул.Богенбай батыра 256, 258; ул.Муканова 223а, ул.Богенбай батыра 217; ул.Айтиева 9, 13, 15; ул.Казыбек би 167; ул.Жумалиева 76, 78, ул.Айтеке би 174; ул.Гоголя 166, ул.Жумалиева 60, 62, ул.Айтике би 175; ул.Манаса 3; ул.Айтиева 108, ул.Богенбай батыра 245.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», руководитель Торгаев Беккали Нургалиевич, юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, дом 74-а**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «M&N-Строй»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Tirek design», шифр проекта 042**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы»**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Реконструируемое асфальтобетонное покрытие | $м^2$ | 25 440 | 25 440 | 27 994 | 27 994 |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров и площадок | $м^2$ | 622 | 622 | 1 873 | 1 873 |
| Асфальтобетонное покрытие новое (парковка) | $м^2$ | | | 0 | 0 |
| Детская и спортивная площадка с резиновым покрытием | $м^2$ | 6 290 | 6 290 | 6 217 | 6 217 |
| Озеленение | $м^2$ | 0 | 0 | 0 | 0 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**Демонтажные работы включают в себя частичный демонтаж покрытий и бордюрных камней, демонтаж малых форм.**

**Строительно-монтажные работы включают в себя замену асфальтового покрытия проездов, тротуаров; местами новое асфальтирование; замену бордюров и поребриков; выравнивание детских и спортивных площадок, бельевых площадок; устройство специальных покрытий по площадкам; установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, скамеек и урн для мусора; устройство уличного освещения.**

**Реконструируемое асфальтобетонное покрытие выполняется из асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009. Покрытие детской и спортивной площадок из специального резинового покрытия. Тротуары и дорожки обрамлены бортовым камнем по ГОСТ 26633-91* и ГОСТ 6665-91.**

**Подключение ВЛО-0,4кВ выполнено проводом самонесущим марки СИП-4 от существующих опор наружного освещения. В дворовых территориях установлены круглые металлические опоры высотой 6м. В дворовом освещении установлены энергосберегающие светильники LED. Выполнено равномерное подключение светильников к питающей линии чередованием фаз А, В, С. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4 кВ при наибольшей стреле провеса проводов до поверхности земли и до проезжей части дворов принят не менее 5 м.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 года;**
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2020 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев;**
фактически, месяц: **5 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**ГКП на ПХВ « Алматы Кала Жарық»**

**главный инженер Багдаулетов Д.Б.**

**ГКУ « Управление социального благосостояния города Алматы»**

**заместитель руководителя** Ілкебайдиы Д.

Подрядчик (генеральный подрядчик ) считает объект **«Капитальный ремонт 160 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №6»**

наименование объекта(комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

**Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**

**«29» 09 2020г.**

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

# Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» сентября 2020г.

Технический надзор **ТОО «MSK Engineering», директор Манкеев Ж.Н., юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, дом 134/1, квартира 28**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице
**эксперта Тантабаева С.Б. ИИН 810215300701 аттестат № KZ45VJE00016556**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора №139 от 05.05.2020г**
№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт 160 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №6»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», руководитель Торгаев Беккали Нургалиевич, юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, дом 74-а**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Даулет-Дорстрой", ГСЛ №004186 от 16.01.2017г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Чернышева Владимира Васильевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
**ТОО «M&N-Строй»**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Бедебай Ж.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020 года;**
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2020 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев;**
фактически, месяц: **5 месяцев;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **497 657,732 тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **497 657,732 тысяч тенге**,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;
стоимость прочих затрат 0 тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего **497 657,732 тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **497 657,732 тысяч тенге;**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;
стоимость прочих затрат 0 тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
**ТОО «Tirek design», шифр проекта 042**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», приказ №62 от 30.04.2020г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиямгосударственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

**Технический надзор:**

Директор
ТОО «MSK Engineering» _____ Манкеев Ж.Т
подпись

Технадзор-эксперт
ТОО «MSK Engineering»
№ KZ45VJE00016556 _____ Тантабаева С.Б.
подпись

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
форма № 235

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

«30» сентября 2020 года

Авторский надзор **ТОО «Tirek design», генеральной директор Доспанов Данияр Бахитжанович (государственная лицензия 11 ГСЛ- КР №01183 от 19.11.2018 г.), юридический адрес: 050008, Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Абая, дом 115, помещение 19**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

в лице **Амарова Расула Мухаметовича, №KZ31VJE00024956 от 09.10.2012 года; Махыметов Жумахана Мусаевича, №KZ55VJE00046640 от 20.05.2019 года (Приказ №087-П от 18.05.2020г)**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения*

действующего на основании **договора о государственных закупках услуг №139 от 05.05.2020 года**

по объекту: **«Капитальный ремонт 160 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №6», по адресам: город Алматы, Алмалинский район ул.Абая 107, 107а, 107/1; ул.Абая 107/2, 107/3, 107/4, 107/5; ул.Шевченко 162 Д, 162 Г; ул.Шевченко 162 В, 162 Б, 162 А, 162; ул.Карасай батыра 169; ул.Нурмакова 75; ул.Ураза Исаева 161, 163, ул.Кабанбай батыра 240, 238; ул.Жамбыла 173, ул.Нурмакова 81; Ул.Карасай батыра 156; ул.Айтиева 52, 76; ул.Казыбек би 176, 176А, нурмакова 65; ул.Гоголя 176, 176/2; ул.Гоголя 174; ул.Жамбыла 159, ул.Байзакова 263; ул.Жамбыла 163, 163а; ул.Айтиева 112,114, ул.Богенбай батыра 256, 258; ул.Муканова 223а, ул.Богенбай батыра 217; ул.Айтиева 9, 13, 15; ул.Казыбек би 167; ул.Жумалиева 76, 78, ул.Айтеке би 174; ул.Гоголя 166, ул.Жумалиева 60, 62, ул.Айтике би 175; ул.Манаса 3; ул.Айтиева 108, ул.Богенбай батыра 245.**

*наименование и местонахождение объекта*

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», руководитель Торгаев Беккали Нургалиевич, юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, дом 74-а**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Даулет-Дорстрой», ГСЛ №004186 от 16.01.2017 года**

*наименование организации, № лицензии и дата получения*

в лице **директора Чернышева В.В.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

б) субподрядными организациями

**ТОО «M&N-Строй»**

*наименование организации, № лицензии и дата получения*

в лице **директора Бедебай Ж.К.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 года**;

*месяц, год*

окончание работ **сентябрь 2020 года**;

*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **5 месяцев**;

фактически **5 месяцев**;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Tirek design», шифр проекта 042**

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержденным: **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», приказ №62 от 30.04.2020г.**

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

Авторский надзор:

**ТОО «Tirek design»** **генеральный директор Доспанов Д.Б.**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)*

эксперт(ы) по авторскому надзору

**Амаров Расул Мухаметович.**

**№KZ31VJE00024956 от 09.10.2012 года**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата Место печати (при наличии)*

**Махыметов Жумахан Мусаевич,**

**№KZ55VJE00046640 от 20.05.2019 года**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата Место печати (при наличии)*