Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное казенное предприятие "Талдыкорганский агро-технический колледж" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области",Алматинская область, г.Талдыкорган, Каблиса жырау, 211, тел.: 8 7282 31 80 50**	**990440004546**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden City DS",Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Жансугурова, д.87/89**	**050540004554**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №63 от 12.05.2020 г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
58	**26.06.2020**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания общежития ГККП "Талдыкорганский агро-технический колледж"			Работа	1	127 465 347,00	127 465 347,00	13 657 001,46
				Итого	1	x	127 465 347,00	13 657 001,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Комшабаев С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Талдыкорганский агро-технический колледж" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Golden City DS"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания общежития ГККП "Талдыкорганский агро-технический колледж"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№63	от 12.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт здания общежития ГККП "Талдыкорганский агро-технический колледж"	127 465 347	127 465 347	113 808 346							13 657 001	127 465 347
Аванс 30%											38 239 604
Всего	89 225 743	89 225 743	79 665 842							9 559 901	89 225 743

Заказчик:

Директор ГККП "Талдыкорганский агро-технический колледж" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"

_____ Абыканова С.К.

Авторский надзор

ТОО "Жетысу саулет құрылысы"

_____ Омаров Ж.Е.

Технический надзор

ТОО "Музтау"

_____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Golden City DS"

_____ Комшабаев С.К.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное пред[illegible]ятие "Талдыкорганский агро-технический колледж" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Golden city DS"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общежития ГККП "Талдыкорганский агро-технический колледж"

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Общестроительные работы										
			1.1 Демонтажные работы										
1	1	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	109,13	1826,76 / 1628,04	198,72 / 92,53	199354 / 177668	21686 / 10098	– / –	135192 / 26764	361310	
2	2	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	22,2784	20686,58 / 13175,81	7510,77 / 3497,56	460864 / 293536	167328 / 77920	– / –	312023 / 61831	834718	
3	3	1146-0401-0102	Монолитная лестница Лм-1. Разборка НР = 84 %	м3	0,884	17608,6 / 10097,29	7511,31 / 3497,74	15566 / 8926	6640 / 3092	– / –	10095 / 2053	27714	
4	4	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	238	10514,77 / 1999,5	8515,27 / 3965,35	2502516 / 475882	2026634 / 943753	– / –	1022137 / 281972	3806625	
5	5	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	296	1418,89 / 1360,68	58,21 / 28,04	419990 / 402760	17230 / 8299	– / –	295962 / 57276	773228	

	0101	[illegible] демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	18	1418,89	58,22	25540	1048	–	17997	47020
					1360,67	28	24492	504	–	3483	
7	7 1212-0104-0501	Потолки, колонны и откосы. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	3545,75	171,77	–	609053	–	–	438518	1131377
					171,77	–	609053	–	–	83806	
8	8 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	8211,8	220,21	–	1808345	–	–	1519010	3593543
					220,21	–	1808345	–	–	266188	
9	9 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	622,79	1889,32	607,18	1176648	378147	–	702779	2029781
					1282,14	285,14	798501	177581	–	150354	
10	10 1207-0101-0207	Полы из керамогранита. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	3,15	837,14	31,43	2637	99	–	1865	4862
					805,71	16,51	2538	52	–	360	
11	11 1212-0104-0505	Полы. Очистка вручную от краски масляной НР = 72 %	м2	8,5	310,71	–	2641	–	–	1902	4906
					310,71	–	2641	–	–	363	
12	12 1207-0101-0207	Полы из керамогранита, гранита и керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	59,05	837,15	31,55	49434	1863	–	34957	91142
					805,61	16,6	47571	980	–	6751	
13	13 1207-0101-0208	Полы бетонно-мозаичные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	111,2	1889,33	607,19	210093	67519	–	125483	362422
					1282,14	285,14	142574	31708	–	26846	
14	14 1207-0101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	423,64	112,76	2,85	47771	1207	–	33983	88294
					109,91	1,5	46564	635	–	6540	
15	15 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	99,7	137,8	–	13739	–	–	9892	25521
					137,8	–	13739	–	–	1890	
16	16 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	478,4	36,38	–	17404	–	–	12531	32330

17	17 1101-0205-0302	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Разборка НР = 72 %			36,38	–	1740	–	–	2395	
			м3 грунта	39,93847	1971,13	–	78724	–	–	56681	146237
					1971,13	–	78724	–	–	10832	
18	18 1212-0104-0505	Полы. Очистка вручную от краски масляной НР = 72 %	м2	22	310,73	–	6836	–	–	4922	12699
					310,73	–	6836	–	–	941	
19	19 1207-0101-0207	Полы из керамогранита, гранита и керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 % К=3,000;	м2	359,13	837,15	31,55	300647	11331	–	212601	554308
					805,6	16,6	289316	5963	–	41060	
20	20 1207-0101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия НР = 72 % К=3,000;	м2	1380,57	112,76	2,85	155675	3932	–	110745	287734
					109,91	1,5	151743	2069	–	21314	
21	21 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 % К=3,000;	м	143,4	137,8	–	19761	–	–	14228	36708
					137,8	–	19761	–	–	2719	
22	22 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 % К=3,000;	м	1338,6	36,38	–	48699	–	–	35063	90463
					36,38	–	48699	–	–	6701	
23	23 1101-0205-0302	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Разборка НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	111,63249	1971,12	–	220041	–	–	158430	408749
					1971,12	–	220041	–	–	30278	
24	24 1212-0104-0505	Полы. Очистка вручную от краски масляной НР = 72 % К=3,000;	м2	66	310,73	–	20508	–	–	14766	38096
					310,73	–	20508	–	–	2822	
25	25 1207-0101-0207	Полы из керамогранита, гранита и керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	115,35	837,15	31,55	96565	3639	–	68286	178039
					805,6	16,6	92926	1915	–	13188	
26	26 1207-0101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	460,19	112,76	2,85	51892	1311	–	36915	95912

27	27 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %			109,91	1,5	5058	690	–	7105	
			м	20,7	137,83	–	2853	–	–	2054	5300
					137,83	–	2853	–	–	393	
28	28 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %									
			м	446,2	36,38	–	16233	–	–	11688	30155
					36,38	–	16233	–	–	2234	
29	29 1101-0205-0302	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Разборка НР = 72 %									
			м3 грунта	37,21083	1971,12	–	73347	–	–	52810	136250
					1971,12	–	73347	–	–	10093	
30	30 1109-0301-0201	Металлические стойки Демонтаж НР = 69 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кмат1=0,5;									
			т конструкций	0,42175	29356,25	14456,43	12381	6097	443	5238	19029
					13849,44	4151,75	5841	1751	–	1410	
31	31 1208-0101-0202	Кровли из металлочерепицы. Разборка пскрытий НР = 72 %									
			м2 кровли	42,61	101,29	0,07	4316	3	–	3105	8015
					101,22	–	4313	–	–	594	
32	32 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %									
			м2 кровли	32,39	171,66	19,76	5560	640	–	3690	9990
					151,9	6,33	4920	205	–	740	
33	33 1146-0401-0102	Крыльца бетонные. Разборка НР = 84 %									
			м3	26,34	18495,56	8397,87	487173	221200	–	309943	860885
					10097,68	3910,67	265973	103007	–	63769	
34	34 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %									
			м2	67	837,15	31,55	56089	2114	–	39663	103412
					805,6	16,6	53975	1112	–	7660	
35	35 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %									
			м2 вертикальной проекции	1729,77	857,82	2,42	1483828	4179	462901	947514	2625849
					587,79	1,2	1016748	2084	–	194507	

		0102	ограждение лестниц из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	2,1807	39430	2356,58	85985	5139	–	56439	153818
37	37	1213-0103-0401	Облицовка балконов и лоджий. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	315	37073,42 / 91,41	435,18 / 5,52	80846 / 28795	949 / 1739	– / –	11394 / 20105	52812
38	38	1212-0104-0501	Колонны (лоджии), перекрытие (балкон, лоджии). Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	214,9	85,89 / 171,77	2,76 / –	27056 / 36913	868 / –	– / –	3912 / 26577	68569
39	39	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	174,911	171,77 / 97	–	36913 / 16966	–	– / –	5079 / –	18323
40	40	4102-0104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	174,911	– / 197		– / 34457		– / –	1357 / –	37214
		1.2 Стены и перегородки подвал				–		–		–	2757	
41	44	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,02952	249466		7364		7364	–	7953
42	45	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,0044	– / 232266		– / 1022		– / 1022	589 / –	1104
						–		–		–	82	

		0302	Арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1)	т	0,01127	255530		2880		2880	–	3110
						–		–		–	230	
44	41	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,155	15825,81	1393,55	2453	216	2005	255	2925
						1496,77	309,68	232	48	–	217	
45	42	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,829	19642,94	1699,64	16284	1409	11716	3170	21010
						3810,62	392,04	3159	325	–	1556	
46	43	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-4) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,03392	30571,93	15831,37	1037	537	215	302	1446
						8402,12	4510,61	285	153	–	107	
47	46	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-3) НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,01048	729007,6	8778,63	7640	92	6784	924	9249
						72900,76	1812,98	764	19	–	685	
48	47	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	1,276	86,21	2,35	110	3	67	28	149
						31,35	–	40	–	–	11	
49	48	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,047	23315,58	3055,2	47727	6254	27712	14108	66782
						6722,52	688,32	13761	1409	–	4947	
1.3 Стены и перегородки 1-этаж												
50	51	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 К=4,000;	т	0,07208	354453		25549		25549	–	27593
						–		–		–	2044	

		0702	горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,01752	249466 / –	4371 / –	4371 / –	– / 350	4721
52	55	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 К=13,000;	т	0,23426	354453 / –	83034 / –	83034 / –	– / 6643	89677
53	58	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,01539	354453 / –	5455 / –	5455 / –	– / 436	5891
54	59	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01172	249466 / –	2924 / –	2924 / –	– / 234	3158
55	62	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 К=14,000;	т	0,21546	354453 / –	76370 / –	76370 / –	– / 6110	82480
56	63	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=14,000;	т	0,03304	249466 / –	8242 / –	8242 / –	– / 659	8901

		1101	неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 К=17,000;	т	0,26163	354453 / –		92736 / –		92736 / –	– / 7419	100155
58	70	2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,0892	374473 / –		33403 / –		33403 / –	– / 2672	36075
59	73	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-2)	т	0,0631	249044 / –		15715 / –		15715 / –	– / 1257	16972
60	50	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-1.1) НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,0896	30625 / 8404,02	15870,54 / 4520,09	2744 / 753	1422 / 405	569 / –	799 / 283	3826
61	53	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 118 % К=4,000;	т стальных элементов	0,006	729000 / 72833,33	8833,33 / 1833,33	4374 / 437	53 / 11	3884 / –	529 / 392	5295
62	54	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-2.1) НР = 69 % К=13,000;	т конструкций	0,23426	30607,02 / 8405,19	15862,72 / 4529,16	7170 / 1969	3716 / 1061	1485 / –	2091 / 741	10002
63	56	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 118 % К=13,000;	т стальных элементов	0,0195	729076,9 / 72871,79	8820,51 / 1794,87	14217 / 1421	172 / 35	12624 / –	1718 / 1275	17210
64	57	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-3.1) НР = 69 %	т конструкций	0,02711	30652,9 / 8410,18	15898,19 / 4537,07	831 / 228	431 / 123	172 / –	242 / 86	1159
65	60	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0015	728666,7 / 72666,67	8666,67 / 2000	1093 / 109	13 / 3	971 / –	132 / 98	1323

		0112	пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-1) НР = 69 % К=14,000;	т конструкций	0,2485	30607,65 / 8406,44	15863,18 / 4531,19	7606 / 2089	3942 / 1126	1575 / –	2218 / 786	10610
67	64	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 118 % К=14,000;	т стальных элементов	0,021	729047,6 / 72857,14	8809,52 / 1761,9	15310 / 1530	185 / 37	13595 / –	1849 / 1373	18532
68	65	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-2) НР = 69 % К=17,000;	т конструкций	0,26163	30608,11 / 8405	15862,1 / 4529,3	8008 / 2199	4150 / 1185	1659 / –	2335 / 827	11170
69	67	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 118 % К=17,000;	т стальных элементов	0,0255	729058,8 / 72862,75	8823,53 / 1764,71	18591 / 1858	225 / 45	16508 / –	2246 / 1667	22504
70	68	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	27,26	85,66 / 31,03	2,09 / 0,37	2335 / 846	57 / 10	1432 / –	591 / 234	3160
71	69	1109-0302-0101	Перемычки. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,0892	68508,97 / 32881,17	31446,19 / 9271,3	6111 / 2933	2805 / 827	373 / –	2594 / 696	9401
72	71	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	2,9	85,86 / 31,03	2,07 / –	249 / 90	6 / –	153 / –	62 / 25	336
73	72	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	109,02	3912,3 / 1896,11	317,7 / 72,63	426519 / 206714	34636 / 7918	185169 / –	199608 / 50090	676217
74	74	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР = 91 %	т	0,04495	898998,9 / 288275,86	1668,52 / 734,15	40410 / 12958	75 / 33	27377 / –	11822 / 4179	56411

	0401		готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00769	642782,8	2860,86	4943	22	1800	2849	8415
						405851,76	1300,39	3121	10	–	623	
	1.4 Стены и перегородки 2-этаж											
76	77	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 К=10,000;	т	0,1539	354453		54550		54550	–	58914
						–		–		–	4364	
77	78	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=10,000;	т	0,0236	249466		5887		5887	–	6358
						–		–		–	471	
78	81	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 К=15,000;	т	0,23085	354453		81825		81825	–	88371
						–		–		–	6546	
79	85	2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,0465	374473		17413		17413	–	18806
						–		–		–	1393	
80	88	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-2)	т	0,02437	249044		6069		6069	–	6555
						–		–		–	486	
	1.5 Стены и перегородки 3-этаж											
81	92	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 К=8,000;	т	0,12312	354453		43640		43640	–	47131

82	93	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=8,000;	т	0,01888	249466 / –	4710 / –	4710 / –	– / 377	5087
83	96	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 К=14,000;	т	0,21546	354453 / –	76370 / –	76370 / –	– / 6110	82480
84	100	2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,03796	374473 / –	14215 / –	14215 / –	– / 1137	15352
85	103	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-2)	т	0,02092	249044 / –	5210 / –	5210 / –	– / 417	5627
			1.6 Стены и перегородки 4-этаж							
86	107	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 К=8,000;	т	0,12312	354453 / –	43640 / –	43640 / –	– / 3491	47131
87	108	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=8,000;	т	0,01888	249466 / –	4710 / –	4710 / –	– / 377	5087

		1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 К=14,000;	т	0,21546	354453 / –	76370 / –	76370 / –	– / 6110	82480
89	115	2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,03796	374473 / –	14215 / –	14215 / –	– / 1137	15352
90	118	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-2)	т	0,02092	249044 / –	5210 / –	5210 / –	– / 417	5627
			1.7 Стены и перегородки 5-этаж							
91	122	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 К=8,000;	т	0,12312	354453 / –	43640 / –	43640 / –	– / 3491	47131
92	123	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=8,000;	т	0,01888	249466 / –	4710 / –	4710 / –	– / 377	5087
93	126	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 К=14,000;	т	0,21546	354453 / –	76370 / –	76370 / –	– / 6110	82480
94	130	2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,03796	374473	14215	14215	–	15352

95	133	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-2)			–				–	1137	
				т	0,02092	249044		5210		5210	–	5627
						–		–		–	417	
1.8 Сейсмоусиление существующего здания												
96	136	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (Кп-1,Кп-2,Кп-3,Кп-4) НР = 72 %	м3 кладки	1,802	21884,02	1675,92	39435	3020	25123	8827	52123
						6266,37	537,18	11292	968	–	3861	
97	137	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,02864	331075,4	2828,21	9482	81	7133	2133	12544
						79189,94	907,82	2268	26	–	929	
98	138	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01896	211266		4006		4006	–	4326
						–		–		–	320	
99	139	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1,Сг-2)	т	0,00827	255530		2113		2113	–	2282
						–		–		–	169	
100	140	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00141	249044		351		351	–	379
						–		–		–	28	
101	141	1107-0112-0101	Наружные стены. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	7,50422	65612,55	1553,13	492371	11655	–	574103	1151792
						64059,42	774,5	480716	5812	–	85318	
102	142	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,80234	241002		1639378		1639378	–	1770528

103	143	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–					–	131150
				т	0,15839	214736 / –			34012 / –		34012 / –	– / 2721	36733
104	144	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,54349	216607 / –			117724 / –		117724 / –	– / 9418	127142
105	145	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %									
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2189,75	1122,15 / 824,04	75,28 / 62,41	2457218 / 1804440	164848 / 136654	487930 / –	1552875 / 320807	4330900
106	146	1107-0112-0101	Внутренние стены. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %									
				т арматуры	5,37607	65612,43 / 64059,43	1552,99 / 774,54	352737 / 344388	8349 / 4164	– / –	411291 / 61122	825150
107	147	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
				т	4,7629	241002 / –			1147868 / –		1147868 / –	– / 91829	1239697
108	148	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,32708	214736 / –			70236 / –		70236 / –	– / 5619	75855
109	149	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,28609	216607 / –			61969 / –		61969 / –	– / 4958	66927

		0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1559,5	1122,14		75,28	1749984	117401	347494	1105930	3084387
						824,04		62,41	1285089	97323	–	228473	
111	151	1107-0112-0101	Перегородки. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	4,60728	65612,47		1552,98	302295	7155	–	352477	707154
						64059,49		774,64	295140	3569	–	52382	
112	152	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,70298	249044			922205		922205	–	995981
						–			–		–	73776	
113	153	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,594	214736			127553		127553	–	137757
						–			–		–	10204	
114	154	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3103	216607			67213		67213	–	72590
						–			–		–	5377	
115	155	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1714,333	1121,53		75,28	1922682	129058	380946	1215730	3389485
						824,04		62,41	1412678	106985	–	251073	
116	156	1107-0112-0101	Оконные проемы. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	2,68882	65612,42		1553,1	176420	4176	–	205706	412696
						64059,33		774,69	172244	2083	–	30570	
117	157	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,21812	214736			476310		476310	–	514415

118	158	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–				–	38105	
				т	0,4707	216607		101957		101957	–	110114
						–		–		–	8157	
119	159	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	197	1122,15	75,28	221063	14831	43896	139704	389628
						824,04	62,41	162336	12294	–	28861	
120	160	1107-0112-0101	Балконные блоки. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	0,18089	65614,46	1553,43	11869	281	–	13839	27765
						64061,03	773,95	11588	140	–	2057	
121	161	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15051	214736		32320		32320	–	34906
						–		–		–	2586	
122	162	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03038	216607		6581		6581	–	7107
						–		–		–	526	
123	163	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,75	1122,13	75,32	13185	885	2618	8332	23238
						824	62,38	9682	733	–	1721	
124	164	1107-0112-0101	Дверные проемы. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	3,65175	65612,38	1552,95	239600	5671	–	279374	560492
						64059,42	774,7	233929	2829	–	41518	

		3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,95641	214736 / –		634848 / –		634848 / –	– / 50788	685636
126	166	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43382	216607 / –		93968 / –		93968 / –	– / 7517	101485
127	167	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,24496	320439 / –		78495 / –		78495 / –	– / 6280	84775
128	168	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00949	232266 / –		2204 / –		2204 / –	– / 176	2380
129	169	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (Анкер)	т	0,00707	211266 / –		1494 / –		1494 / –	– / 120	1614
130	170	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,07	12086 / –		846 / –		846 / –	– / 68	914
131	171	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону (раствор М150) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,5	1122,12 / 824,04	75,27 / 62,41	27492 / 20189	1844 / 1529	5459 / –	17374 / 3589	48455
132	172	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону (раствор М100) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,5	1121,55	75,29	103743	6964	20555	65598	182888

133	173	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %			824,04	62,41	76224	5773	–	13547	
				м3	2,8552	20686,82	7510,86	59065	21445	–	39989	106978
						13175,96	3497,48	37620	9986	–	7924	
1.9 Лестница монолитная Лм-1												
134	175	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
				т	0,07414	241002		17868		17868	–	19297
						–		–		–	1429	
135	176	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,0432	206294		8912		8912	–	9625
						–		–		–	713	
1.10 Полы подвала												
136	177	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	60,993	17786,5	10,2	1084852	622	812877	255072	1447118
						4448,92	–	271353	–	–	107194	
137	178	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
				м2 стяжки	609,93	685,4	36,71	418047	22391	145451	245687	716833
						410,22	18,3	250205	11164	–	53099	
138	179	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	609,93	174,44	4,52	106397	2754	8531	90328	212463
						155,94	1,61	95112	982	–	15738	
139	180	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	11,65	3409,53	166,95	39721	1945	23080	14660	58731
						1261,46	77,25	14696	900	–	4350	
140	181	1111-0101-4901	Профиль накладной (антискользящий). Устройство НР = 94 %	м	20	666,65	0,6	13333	12	8736	4310	19054
						229,25	–	4585	–	–	1411	
141	182	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	12,5	1783,36	16,4	22292	205	17977	3931	28321
						328,8	5,76	4110	72	–	2098	

		0209	бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,100;	м3 подстиг щего сл	1,286	17785,38	10,11	22872	13	17138	5378	30510
						4448,68	–	5721	–	–	2260	
143	184	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	12,86	685,38	36,7	8814	472	3067	5179	15112
						410,19	18,27	5275	235	–	1119	
144	185	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	12,86	3409,56	166,95	43847	2147	25477	16184	64833
						1261,51	77,29	16223	994	–	4802	
145	186	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	10,2	1783,04	16,18	18187	165	14669	3208	23107
						328,73	5,88	3353	60	–	1712	
1.11 Полы 1-го этажа												
146	187	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15,87	1043,29	36,8	16557	584	7596	8147	26680
						527,85	18,27	8377	290	–	1976	
147	188	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	158,7	130,81	6,24	20760	991	18950	1221	23739
						5,16	3,02	819	480	–	1758	
148	192	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=0,030;	м3	1,3779	19048		26246		26246	–	28346
						–		–		–	2100	
149	193	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	45,93	46,44	0,7	2133	32	–	1990	4453
						45,74	0,35	2101	16	–	330	

		0103	ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/									
				м2	45,93	104 / –		4777 / –		4777 / –	– / 382	5159
151	195	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
				м2 стяжки	45,93	685,41 / 410,21	36,73 / 18,31	31481 / 18841	1687 / 841	10953 / –	18501 / 3999	53981
152	196	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;									
				м2 стяжки	183,72	70,68 / 5,07	6,25 / 3,03	12985 / 931	1148 / 556	10906 / –	1398 / 1151	15534
153	197	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %									
				т	0,1286	18087,09 / 16290,82	1765,16 / 777,6	2326 / 2095	227 / 100	4 / –	1997 / 346	4669
154	198	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
				т	0,1286	249044 / –		32027 / –		32027 / –	– / 2562	34589
155	202	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=0,030;									
				м3	0,744	19048 / –		14172 / –		14172 / –	– / 1134	15306
156	203	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %									
				м2 изолируемой поверхности	24,8	46,45 / 45,77	0,69 / 0,36	1152 / 1135	17 / 9	– / –	1075 / 178	2405

		0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	24,8	104 / –		2579 / –		2579 / –	– / 206	2785
158	205	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	24,8	685,4 / 410,2	36,73 / 18,31	16998 / 10173	911 / 454	5914 / –	9989 / 2159	29146
159	206	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	99,2	70,69 / 5,07	6,25 / 3,02	7012 / 503	620 / 300	5889 / –	755 / 621	8388
160	207	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,06944	18087,56 / 16287,44	1771,31 / 763,25	1256 / 1131	123 / 53	2 / –	1077 / 187	2520
161	208	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
162	212	2111-0102-0109	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225 К=0,060;	т	0,06944	249044 / –		17294 / –		17294 / –	– / 1384	18678
163	213	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м3	16,60813	37165 / –		617241 / –		617241 / –	– / 49379	666620
				м2 изолируемой поверхности	268,74	46,44 / 45,75	0,69 / 0,35	12480 / 12295	185 / 93	– / –	11645 / 1930	26055

		0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/									
				м2	268,74	104 / –		27949 / –		27949 / –	– / 2236	30185
165	215	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
				м2 стяжки	268,74	685,4 / 410,22	36,71 / 18,3	184194 / 110242	9865 / 4919	64087 / –	108251 / 23396	315841
166	216	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;									
				м2 стяжки	537,48	70,68 / 5,07	6,24 / 3,03	37988 / 2725	3356 / 1627	31907 / –	4091 / 3366	45445
167	217	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %									
				т	0,75247	18083,11 / 16287,69	1763,53 / 772,12	13607 / 12256	1327 / 581	24 / –	11682 / 2023	27312
168	218	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
				т	0,75247	249044 / –		187398 / –		187398 / –	– / 14992	202390
169	223	2111-0102-0109	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225 К=0,060;									
				м3	12,67951	37165 / –		471234 / –		471234 / –	– / 37699	508933
170	224	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %									
				м2 изолируемой поверхности	205,17	46,44 / 45,75	0,69 / 0,35	9529 / 9387	142 / 71	– / –	8891 / 1474	19894

		0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	205,17	104 / –		21338 / –		21338 / –	– / 1707	23045
172	226	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	205,17	685,4 / 410,22	36,71 / 18,3	140623 / 84165	7531 / 3755	48927 / –	82645 / 17861	241129
173	227	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	410,34	70,68 / 5,07	6,24 / 3,03	29001 / 2080	2562 / 1242	24359 / –	3123 / 2570	34694
174	228	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,57448	18082,44 / 16287,77	1763,33 / 772,87	10388 / 9357	1013 / 444	18 / –	8919 / 1545	20852
175	229	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,57448	249044 / –		143071 / –		143071 / –	– / 11446	154517
176	233	2111-0102-0109	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225 К=0,060;	м3	0,28366	37165 / –		10542 / –		10542 / –	– / 843	11385
177	234	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4,59	46,41 / 45,75	0,65 / 0,44	213 / 210	3 / 2	– / –	199 / 33	445

		0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	4,59	104 –		477 –		477 –	– 38	515
179	236	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	4,59	685,62 410,24	36,82 18,3	3147 1883	169 84	1095 –	1849 400	5396
180	237	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	9,18	70,81 5,12	6,32 3,05	650 47	58 28	545 –	71 58	779
181	238	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01285	18054,47 16264,59	1789,88 778,21	232 209	23 10	– –	199 34	465
182	239	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01285	249044 –		3200 –		3200 –	– 256	3456
183	248	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,26	46,32 45,71	0,61 0,31	151 149	2 1	– –	141 23	315
184	249	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	3,26	104 –		339 –		339 –	– 27	366