"SANA-2015". Версия 19.4.1 от 11.11.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Талдыкорганский агро-технический колледж" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Golden city DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания общежития ГККП"Талдыкорганский агро-технический колледж"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания общежития ГККП"Талдыкорганский агро-технический колледж"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 63 от 12.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №4 за октябрь месяц 2020 года

на Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №2-1-2

Раздел 1 Водопровод холодной воды -В0-

1	1 1116-0301-0208										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	5080,98	60,68	254049	3034	209912	41515	319209
					822,06	25,18	41103	1259	–	23645	
2	2 1116-0301-0206										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	23	3317,09	45,78	76293	1053	59469	15886	99553
					685,7	19,09	15771	439	–	7374	
3	3 1116-0301-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	2910,5	26,13	23284	209	18806	4268	29756
					533,63	10,75	4269	86	–	2204	
4	4 1116-0301-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	2410,32	26,13	74720	810	57367	16537	98558

					533,65	10,68	16543	331	–	7301	
5	5 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	85	2130,6	26,13	181101	2221	133519	45343	244560
					533,66	10,67	45361	907	–	18116	
6	6 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	53	1850,23	26,15	98062	1386	68392	28272	136441
					533,66	10,66	28284	565	–	10107	
7	7 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	93	2110,51	24,71	196277	2298	27696	162976	387993
					1787,99	0,2	166283	19	–	28740	

8	8 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	59	1870,19	20,56	110341	1213	11401	95779	222610
					1656,39	0,12	97727	7	–	16490	
9	14 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	4	20113,5	–	80454	–	78554	1862	88901
					475	–	1900	–	–	6585	
10	17 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 76 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,007	1193285,71	46142,86	8353	323	5839	2176	11371
					313000	1000	2191	7	–	842	

11	18 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	3818000	347000	3818	347	2975	555	4723
					496000	65000	496	65	–	350	
12	19 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	47	1033,13	1,32	48557	62	5862	34131	89303
					907,09	0,66	42633	31	–	6615	
13	20 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	250	699,3	86,28	174824	21570	66507	74104	268842
					346,99	43,03	86747	10758	–	19914	

14	22 2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	25,3	500		12650		12650	–	13662
					–		–		–	1012	
15	27 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	352	103,96	1,56	36595	548	695	34645	76939
					100,43	–	35352	–	–	5699	

16	28 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	50	108,44	1,56	5422	78	322	4922	11172
					100,44	–	5022	–	–	828	
17	29 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,402	70378,11	–	28292	–	841	27176	59905
					68286,07	–	27451	–	–	4437	
	Раздел 2 Горячее водоснабжение										
18	31 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	2910,29	26,14	20372	183	16453	3735	26036
					533,71	10,71	3736	75	–	1929	
19	32 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	2410,33	26,13	57848	627	44413	12803	76303

					533,67	10,67	12808	256	–	5652	
20	33 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	69	2130,61	26,14	147012	1804	108386	36808	198526
					533,65	10,68	36822	737	–	14706	
21	34 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	75	1850,23	26,15	138767	1961	96782	40008	193077
					533,65	10,67	40024	800	–	14302	
22	35 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	39	1747,92	26,13	68169	1019	46337	20804	96091
					533,67	10,67	20813	416	–	7118	

23	36 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	87	2021,41	24,71	175863	2150	18158	152462	354591
					1787,99	0,21	155555	18	–	26266	
24	37 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	49	1812,73	20,55	88824	1007	6654	79547	181841
					1656,39	0,14	81163	7	–	13470	
25	45 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	100	1143,22	0,19	114322	19	3454	108632	240790
					1108,49	–	110849	–	–	17836	
26	48 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	23,9	1033,1	1,34	24691	32	2980	17355	45410
					907,07	0,63	21679	15	–	3364	

27	49 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	175	699,29	86,28	122376	15099	46554	51872	188188
					346,99	43,03	60723	7530	–	13940	
28	54 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	3	312,33	–	937	–	323	602	1662
					204,67	–	614	–	–	123	
29	55 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	214	103,96	1,56	22247	333	422	21062	46774
					100,43	–	21492	–	–	3465	
30	56 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,214	70378,5	–	15061	–	448	14467	31890
					68285,05	–	14613	–	–	2362	

Раздел 3 Канализация -К1-

31	58 1116-0201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	10	8443,9	41,8	84439	418	72936	11018	103094
					1108,5	15,8	11085	158	–	7637	
32	59 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	102	1971,08	4,24	201050	432	106684	92191	316700
					920,92	1,35	93934	138	–	23459	
33	60 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	101	1202,9	1,73	121493	175	24319	95117	233939
					960,39	0,58	96999	59	–	17329	
34	70 1115-0404-0304	Трубы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,67	178,13	–	1010	–	118	714	1862
					157,32	–	892	–	–	138	

35	71 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	111	102,37	1,56	11363	173	42	10925	24071
					100,43	–	11148	–	–	1783	
36	72 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	115	102,36	1,56	11771	179	42	11319	24937
					100,43	–	11550	–	–	1847	
37	73 1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,5	62718	1926	31359	963	15178	11925	46747
					30436	946	15218	473	–	3463	

Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование

38	75 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	7	3747,86	440,86	26235	3086	1534	22662	52809
					3087,86	215,57	21615	1509	–	3912	
39	77 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	53	3425,28	111,91	181540	5931	11949	163327	372456
					3087,92	56,6	163660	3000	–	27589	
40	79 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	15	2887,13	84,33	43307	1265	4987	36943	86670
					2470,33	42,8	37055	642	–	6420	
41	81 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	66	4225,65	222,62	278893	14693	35717	231238	550941
					3461,86	113,24	228483	7474	–	40810	
42	83 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	25	2095,52	276,96	52388	6924	6271	41836	101762
					1567,72	139,88	39193	3497	–	7538	

43	87 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	10	2217,2	35,9	22172	359	264	21266	46913
					2154,9	15,i	21549	151	–	3475	
44	90 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	10	17155,3	149,2	171553	1492	155809	14473	200908
					1425,2	51,6	14252	516	–	14882	

Итого	**6 008 486**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 964 657
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 476
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 945
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 588 021
- накладные расходы, тенге	1 915 258
в т.ч. зарплата, тенге	172 373
- сметная прибыль (8 %), тенге	445 074
Всего	**6 008 486**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	72 102
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	82 088
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**123 254**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**6 285 930**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049)	**6 593 941**

НДС (12 %)	791 273
Итого	**7 385 214**
Скидка -10%	738 521
Итого с учетом тендерной скидкой	**6 646 693**
Аванс - 30%	1994007,78
Всего к оплате	**4 652 685**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Golden city DS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Комшабаев С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетысу саулет курылысы"

Саятов Т.Р.

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Талдыкорганский агро-технический колледж" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Абыканова С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Музтау"

Сарыбаев Д.К.